

נספח 21
דף ריכוז כל תביעה

עמודים
430 עד 503

דף ריכוז של התביעה מצ"ב דף 379

מס'	תאור	דפים	הוגש
1	חשבון מאושר ע"י הנתבעת כולל ש. חוזה מס' 8 וכמויות מאושרות במהלך העבודה דפי תביעה 1-45	432-476	19,898,087
	הורדה חשבון חלקי 17 דפי תביעה 46-47	477-478	<u>-16,574,257</u>
	יתרה שטרם שולמה		3,323,830
2	הפרשי כמויות במחירי חוזה שטרם סוכמו ואשר לא נכללו כמפורט בסעיף 1 דלעייל דפי תביעה 48-49	479-480	5,023,857
3	הפרשי כמויות ומחירים בין הסעיפים שאושרו ע"י הנתבעת ללא הסכמתנו דפי תביעה 50	481	18,667
4	החזר הנחה (הורדה) של 25% שהורדו ממחירי עבודות חריגות שבוצעו בניגוד לתנאי החוזה ג-1 סעיף 00.14 נספח 1 דפי תביעה 51-52	482-483	137,716
5	תוספת למחיר עבודות נוספות שאושרו ע"י הנתבעת ואשר היו מבוססים על מחירי דקל בתוספת 4% עבור ביצוע עבודה בתחום בסיס בסיוג "שמור" תבוא תוספת של 4% ראה דקל דף 54 נספח 3 דבר שלא אושר ע"י הנתבעת בניגוד לחוזה תנאים כללים ראה סעיף 00.07.01 בעמוד 7 מתוך 53 נספח 2 דף 55	486	22,035
6	עבודות נוספות		
	A. עבודות בניה דפים 56-61	487-492	2,012,864
	B. תשלום בגין רהוט במבנה סולן כולל שינויים דף 62	493	410,547
	C. אינסטלציה ומ"א דפים 63-67	494-498	2,003,581
	D. חשמל דף 68	499	232,660
7	הוצאות אתר בגין פיגורים בזמן הביצוע דף 69	500	693,360
8	תשלום בגין ארכת תקופת ביצוע בהתאם לסעיף דף 70	501	568,675
9	תשלום בגין רבית בהתאם לחישוב דף 71	502	572,197
10	הפרשי מדד לסכום שטרם שולם דף 72	503	<u>1,536,000</u>
	סה"כ לא כולל מע"מ		<u>15,555,989</u>

ט.ל.ח.

עמ'

הערות:

הסכום אינו כולל:

א. מע"מ

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן מ.ק. 888

סר"כ	כמות	מחיר ברוטו	כמות חזרה	יח'	טקסט קצר	פריט	SSC פריט
מאוסר	מאוסר						

1. חשבון מאוסר ע"י הנתבעת כולל ש. חזרה מס' 8 וכמויות מאוסרות במהלך העבודה

✓	3,600.00	2	1,800.00	2	יום	צוות מודדים מוגבר	1	00.04.01.0030
✓	15,262.50	11	1,387.50	8	יום	מחפרון 60 ל"ס, פטיש הידרי וכף 20-40-60	1	00.04.01.2025
✓	860.63	13.5	63.75	13.5	שעה	חשמלאי בעל רישיון חשמלאי עוזר	1	00.04.08.0115
✓	7,237.50	96.5	75	96.5	שעה	חשמלאי בעל רישיון חשמלאי מומחר	1	00.04.08.0125
✓	18,000.00	2	9,000.00	2	שעה	מכו' קידוח זח"ל 430"ס, עד 45"מ	1	00.04.23.1020
✓	3,510.00	1	3,510.00	0.001	יום	ביובית עד 15 מ"ק קיבולת	1	00.04.57.1171
	0.00	0	1,575.00	1.3	יום	צוות 2 עובדי גוי'מנהל על עובד ג' לפקוח	1	00.04.67.0020
✓	15,970.65	1	15,970.65	1	קומ	תוספת מחיר להובלת רכבי פלדה וביניהם לוח	1	00.58.07.1910
✓	342.39	349.38	0.98	349.38	מ	ריסוס השטח בחומר קוטל עשבים ושורשים	1	01.01.02.0010
✓	150.10	4.8	31.27	0.001	מ"ק	חציבה תעלות ליציאות, מובילים או כבלים ל	1	01.02.01.2310
✓	4,323.00	13.1	330	13.1	מטר	ניסור אלמנטים מבטון בעובי עד 30 ס"מ	1	02.60.01.8920
✓	618.00	4	154.5	0.001	יח'	קידוח ברצפה/קיר עו' 40 קוטר 2"	1	02.61.01.1300
✓	1,079.10	6.54	165	6.54	מטר	מאחז יד מצינור פלדה מגולוון בקוטר 1 1/2"	1	06.02.20.1710
✓	6,150.00	16.4	375	16.4	מטר	מעקף"ל מג"מ 10140+מטע+20'מאחד	1	06.58.09.0060
✓	1,353.60	3.76	360	3.76	יח'	דלת פח פלדה 10'210'מ פריט מ-15	1	06.98.02.0365
✓	1,575.00	2	787.5	2	יח'	שסתום אל חוזר קפיצי פליז 4" מתוברג	1	07.14.02.1170
✓	5,422.50	1	5,422.50	1	קומ	משאבת מים ספיקה 5מק/ש לחץ 6בר (שאיבת מי תאום)	1	07.15.01.0010
✓	26,400.00	1	26,400.00	1	קומ	משאבת מים ספיקה 20מק/ש לחץ 6בר	1	07.15.01.0040
✓	975.00	1	975	1	יח'	חיבור 2" פלדה חודש ליקיים עם קופלונג כפול	1	07.18.01.0110
✓	27,934.37	52.8	529.06	52.8	מטר	העתקת צינור מי גשם מפלדה בקוטר 4"	1	07.62.02.0099
✓	810.75	23	35.25	23	מטר	צינור שרשורי מצופה PVC דק 1 1/4"	1	08.02.01.0450
✓	5,130.00	23	71.25	0.001	מטר	צינור שרשורי מצופה PVC עבה 2"	1	08.02.01.0670
✓	614.25	21	29.25	21	יח'	סופית מפצללת מתכנאות לכבל בחתר 6x3 ממ"ר	1	08.03.52.6040
	0.00	0	29.25	0.001	מטר	אספקה והתקנת פס היקפי נחושת 40/3 מ"מ	1	08.04.03.6339

G, users, תביעות,
משרד הביטחון 137,
גיו'ל'ס תביעה 137,
חשבון מאוסר ע"י הנתבעת

1635

432

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן מ.ק. 888

סר"כ	כמות	מחיר ברוטו	כמות חזרה	יח'	טקסט קצר	פריט	SSC פריט
✓ 859.95	21	40.95	21	יח'	מחבר למוט בחתך עגול (ROD CLAMP), מפלדה	1	08.04.11.6210
✓ 17,550.00	200	87.75	200	מטר	רשת עילית מחילי אל 25+120+150X3 ממ"ר	1	08.05.52.6130
✓ 5,381.60	14	384.4	14	יח'	ספק כח ממוגן ומיוצב 60W 230V AV/24V DC	1	08.06.72.7310
✓ 49,100.00	100	491	100	מטר	פס LED לתאורה נסתרת, לרבות דרייברים	1	08.08.01.9600
✓ 8,135.00	1	8,135.00	1	קומ	החל מע הגנות לוחמ"ג UPS ג' הוס 500VA ל15 דק	1	08.60.33.6170
3,780.00	84	45	84	יח'	התקנת גוף תאורה פורבלי המותקן בתקרה עב	1	08.80.08.6060
✓ 1,620.00	18	90	18	מ'ר	מדה בסון בעובי 10 מ"מ כחשתית לריצוף	1	10.12.02.0100
✓ 9,162.41	1	9,162.41	1	קומ	תכנון ביצוע של סככה מקונסטרוקציית פלדה מג	1	19.01.01.0050
✓ 25,990.20	1	25,990.20	1	יח'	קורה מפלדה RHSמידות 70/70 מ"מ, באורך 295 סמ	1	19.30.01.0080
0.00	0	70.5	15	יח'	החלפת אגיות מבטון טרום 35/10/50 סמ	1	19.60.11.4010
✓ 173,486.25	110.15	1,575.00	0.001	מטר	פרוק גדר רשת מוט פל+עמודים גובה עד 2.5 מ	1	24.44.03.0210
✓ 647.52	53.96	12	53.96	מטר	פרוק אבני שפה	1	24.51.11.0551
✓ 3,296.00	8	412	0.001	קומ	בניית גומה לעץ מאבן 100/100 גוון אפור	1	40.35.20.4001
✓ 4,950.00	20	247.5	20	מטר	מדרגות טרומיות מבטון, בחתך עד 35/17 ס"מ	1	40.45.10.0601
✓ 596.70	11.7	51	11.7	מטר	אבן גניית 10/20/100	1	40.45.30.0190
3,587.06	45.55	78.75	45.55	מטר	אבן גניית ראש מעוגל 10/20/100 ס"מ	1	40.45.30.0220
16,799.40	219.6	76.5	129.8	מ'ר	ריצוף באבנים משתלבות ע' 6 ס"מ, גמר צבע	1	40.45.30.4307
32,120.55	129.78	247.5	0.001	מ'ר	ריצוף אבנים משתלב, 40/40 סמ 7 סמ אפור	1	40.45.30.4337
284.93	65.5	4.35	65.5	מ'ר	עיבוד קרקע מקומית לעומק 20 ס"מ באמצעות ע	1	41.01.10.0540
1,296.90	26.2	49.5	26.2	מ"ק	אדמת גן מטיב מאושר+פיזור בשטח עובי 100 סמ	1	41.01.20.0647
25,301.07	219	115.53	219	מטר	גדר רשת מגולוונת 50/50 מ"מ בגובה 2.0 מטר	1	44.03.01.0016
15,862.50	70.5	225	70.5	מטר	גדר רשת 50/150/4.5 גובה 4 מ למגרש ספורט	1	44.03.01.0021
0.00	0	375	0.001	מטר	מעקה / גדר בטיחות מפלדה עם מוטות ניצבים	1	44.03.04.5041
2,908.13	70.5	41.25	70.5	מטר	גדר תלתלית מקונסטרוקציית פלב"מ 304 קוטר 70	1	44.53.01.0401
112.80	1.88	60	1.88	מ'ר	פרוק מסלעה מאבן 50 סמ"ק ובטון, גובה עד 1 מ'	1	51.01.38.0310
4,059.00	36	112.75	36	מ'ר	תא"צ (תערובת אספלט צפופת דירוח) בעובי 5	1	51.04.20.1660

G, users, תביעות,
משרד הביטחון 137
ג,יוליס תביעה 137
חשבון מאושר ע"י התובעת

3725

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן מ.ק. 888

סה"כ		כמות	מחיר ברוטו	כמות חזרה	יח'	טקסט קצר	פריט	SSC פריט
מאוסר	מאוסר							
3,561.36	53.96	66	53.96	מטר	אבן שפה 15/30/100 "תל אביב" אפור	1	51.10.30.0005	
11,400.00	2	5,700.00	1	קומ	שוחה 100 ע 225 + מיכסה סוג 60 D400	1	57.42.01.2303	
0.00	0	1,350.00	39	יום	שאיבת מים עכורים במשאבה טבולה/גובה "0" נ	1	58.60.91.0050	
0.00	0	21.75	538.56	קומ	החלקה מקצועית של פני השעבה הבטון 04	1	98.02.04.0004	
2,025.00	30	67.5	30	שעה	מבנה 01 - עבודות פועל מקצועי מכל סוג שהוא	1	98.09.99.1001	
7,066.35	1	7,066.35	1	קומ	תוספת מחיר לדלת טיפ' MD-03, בגין דלת אש	1	98.17.06.0102	
0.00	0	3,510.00	1	יום	ביובית עד 15 מ"ק קיבולת	3	00.04.57.1171	
0.00	0	24.75	110.15	מטר	פרוק גדר רשת מוט פל+עמודים גובה עד 2.5 מ	3	24.44.03.0210	
0.00	0	412.5	8	קומ	בניית גומה לעץ מאבן 100/100 גוון אפור	3	40.35.20.4001	
31,304.63	1,373.01	22.8	1,373.00	מ"ק	חפירה/חציבה בשטח לעומקים שונים	1	01.02.01.0010	
5,549.82	182.56	30.4	182.5	מ"ק	חפירה/חציבה לקורות ברוחב ועומק כלשהם	1	01.02.03.0010	
5,038.52	61.11	82.45	61.1	מ"ק	מצע סוג ב' בעובי אחיד או משתנה, בהידוק ל	1	01.03.01.0930	
34,361.28	703.26	48.86	1,037.24	מר	מצע בטון רזה בעובי 5 ס"מ	1	02.01.01.0005	
34,840.89	1,037.24	33.59	1,037.24	מר	מצע ארגזי פוליסטירן 20סמ מרתח למרצפים	1	02.01.04.0030	
3,629.04	169.74	21.38	169.74	מטר	מצע ארגזי פוליסטירן 20סמ לקורות 20סמ	1	02.01.05.0030	
1,190.32	43.3	27.49	39.03	מטר	מצע ארגזי פוליסטירן 20סמ לקורות 25סמ	1	02.01.05.0060	
680.15	22.3	30.5	32.19	מטר	מצע ארגזי פוליסטירן 20סמ לקורות 35סמ	1	02.01.05.0120	
393.67	11.72	33.59	11.72	מטר	מצע ארגזי פוליסטירן 20סמ לקורות 50סמ	1	02.01.05.0180	
3,685.16	100.55	36.65	90.93	מטר	מצע ארגזי פוליסטירן 20סמ לקורות 60סמ	1	02.01.05.0210	
10,653.43	436.08	24.43	436.08	מטר	לוח בצידי קורות יסוד צמנטבורד 6ממ 35סמ	1	02.01.10.0010	
41,791.38	52.63	794.06	52.63	מ"ק	קורת ראש כלונס ב-30	1	02.01.45.0010	
30,331.82	35.47	855.14	31.87	מ"ק	קורת יסוד ב-30 ברוחב 20 ס"מ	1	02.01.52.0010	
8,468.64	10.27	824.6	10.27	מ"ק	קורת יסוד ב-30 ברוחב 25 ס"מ	1	02.01.52.0020	
3,001.55	3.78	794.06	3.78	מ"ק	קורת יסוד ב-30 ברוחב 35 ס"מ	1	02.01.52.0040	
32,800.82	42.96	763.52	42.96	מ"ק	קורת יסוד ב-30 ברוחב 60 ס"מ	1	02.01.52.0070	
1,983.37	21.61	91.78	21.6	מר	רצפות בטון ב-30 בעובי 8 ס"מ, יציקות על מ	1	02.02.01.0110	
67,980.21	478.97	141.93	405.3	מר	רצפת בטון ב-30 עובי 20 יציקה על מצע	1	02.02.04.1050	

434

תביעות, users, G,
משרד הביטחון 137,
ג'וליס תביעה 137
חשבון מאוצר ע"י הנתבעת

הזתנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן מ.ק. 888

סה"כ	כמות	מחיר ברוטו	כמות חזרה	יח'	טקסט קצר	פריט	SSC פריט
מאשר	מאשר						
128,027.07	855.51	149.65	871.76	מר	רצפת בטון 300 עובי 25 יצוקה על מצע	1	02.02.04.1060
33,986.93	214.01	158.81	207.5	מר	רצפת בטון 300 עובי 30 יצוקה על מצע	1	02.02.04.1070
0.00	0	1,221.62	1.54	מ"ק	עמודים עגולים בדלים בטון ב-30 בקטרים מעל	1	02.03.02.0222
105,464.42	123.33	855.14	123.33	מ"ק	קיר בטון ב-30 עובי 20 ס"מ	1	02.03.05.0030
57,946.73	70.41	822.99	70.41	מ"ק	קיר בטון ב-30 עובי 25 ס"מ	1	02.03.05.0040
47,421.26	59.72	794.06	0.001	מ"ק	קיר בטון ב-30 עובי 30 ס"מ	1	02.03.05.0050
42,482.25	55.64	763.52	55.64	מ"ק	קיר בטון ב-30 עובי 35 ס"מ	1	02.03.05.0060
1,505.04	1.54	977.3	1.5	מ"ק	עמוד בדל בטון ב-30 שטח חתך עד 0.2 מ"ר	1	02.03.13.0020
8,672.56	8.874	977.3	10	מ"ק	קורת בטון ב-30 תלויה ברוחב 20 ס"מ	1	02.04.01.0010
72,955.15	59.72	1,221.62	59.72	מ"ק	קורות עליונות בטון ב-30 בחתכים שונים, יצ	1	02.04.01.0310
17,493.60	14.32	1,221.62	1	מ"ק	קורות בודדות בטון ב-30 בחתכים שונים	1	02.04.01.0410
5,267.65	5.39	977.3	0.001	מ"ק	חגורת בטון ב-30 בחתכים שונים יצוקות מעל	1	02.04.03.0210
78,134.82	63.96	1,221.62	63.96	מ"ק	קורה עליונה 300 יצוקה עם תקורה MPa 20	1	02.04.07.0030
0.00	0	213.78	9.87	מר	תקרת בטון ב-30 עובי 20 ס"מ	1	02.05.01.0040
153,379.21	627.78	244.32	627.77	מר	תקרת בטון ב-30 עובי 30 ס"מ	1	02.05.01.0060
87,184.06	335.84	259.6	335.84	מר	תקרת בטון ב-30 עובי 40 ס"מ	1	02.05.01.0085
4,139.76	13.14	315.05	10	מ"ק	מילוי בבטון (CLSM), חוזק 0.3 עד MPa 0.7	1	02.06.01.1710
18,324.60	60	305.41	60	מ"ק	מילוי בבטון (CLSM), חוזק 0.7 עד MPa 3.0	1	02.06.01.1720
1,263.44	5.91	213.78	0.001	מר	גמון בטון ב-30 עובי 20 ס"מ	1	02.06.02.0040
2,723.63	3.43	794.06	0.001	מ"ק	ביסיס/תושבת בטון ב-30 במידות שונות	1	02.06.12.0020
36,084.11	49.23	732.97	49.23	מ"ק	יציקה משלמה בטון 300 עובי 75 ס"מ על רצפה	1	02.06.15.0030
157,069.21	64.287	2,443.25	59.97	טון	מוטות פלדה מצולעים לזיון בטון	1	02.07.20.0010
62,007.21	24.76	2,504.33	19.68	טון	רשתות פלדה מרוחכות בקוטר עד 12 מ"מ	1	02.07.30.0020
72,227.52	2,976.00	24.27	2,976.00	יח'	קוצים קוטר 12 מ"מ אורך עד 1.00 מטר	1	02.99.58.0720
26,580.24	120.6	220.4	120.6	מר	טבלה חלולה דרוכה 17.5 ס"מ 500 מ"מ	1	03.09.02.0040
137,145.50	464.9	295	464.9	מר	טבלה חלולה דרוכה 120 ס"מ 500 מ"מ	1	03.09.02.0080
32,202.00	178.9	180	178.9	מר	סגירת פתח בקיר בלוקי בטון עובי 20 ס"מ	1	04.61.01.1030

תכנות, users, G,
משרד הביטחון 137,
גיו'ל'ס תביעה 137,
חשבון מאושר ע"י הנתבעת

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן ת.ק. 888

סה"כ	כמות		מחיר ברוטו	כמות חזרה	יח'	טקסט קצר	פריט	SSC פריט
	מאוסר	מאוסר						
8,930.00	47	190	47	יח'	פריצת פתח בקיר בניו מבולקים בעובי עד 20	1	04.61.02.0020	
12,506.15	848.45	14.74	848.45	מטר	העגלות ("רולקורות") ממלט צמנט 5/5 ס"מ	1	05.01.04.0010	
191,942.52	2253.64	85.17	0.001	מר	איטום גג יריעה SBSשכבתה 2אנרגאט 5+4ממ M	1	05.02.02.0240	
33,218.65	2253.64	14.74	2,253.60	מר	איטום גג ביטומני נודלי SBS מט 2.0מ ק/מטר	1	05.02.07.0090	
0.00	0	51.6	0.001	מר	איטום מעק' גג מריחת חומר צמ' משופר3ק/מטר	1	05.02.08.0070	
9,597.60	186	51.6	186	מר	איטום קיר חדר רטוב בהרכבה צמנטית ע8ממ	1	05.07.10.0050	
0.00	0	49.66	0.001	מר	שכבת הגנה ומילוי מבטון ב-30 בעובי אחיד 6	1	05.08.04.0081	
0.00	0	8.85	0.001	מר	חציצה יריעת גיאוטקסטיל 300 גרם/מ"ר	1	05.09.01.0030	
21,377.88	828.6	25.8	828.6	מר	מחסום אדים ביטומן מנושב סיבי זכוכית 50	1	05.09.01.0130	
18,328.63	828.6	22.12	828.6	מר	בידוד תרמי גג שטוח פוליסטירן סמס F-30	1	05.09.04.0040	
0.00	0	180.42	0.001	מר	איטום גג במע' פוליאוריתנית עובי 2 ממ	1	05.11.02.0430	
16,513.20	40	412.83	27	יח'	איטום חדירות צנרת בקירות, או ברצפות, או	1	05.56.02.0033	
0.00	0	51.6	0.001	מר	יישום חומר ע"ב פוליסילוקסן על קיר חוץ	1	05.56.02.2030	
21,890.01	848.45	25.8	848.45	מטר	איט'רולקה עם3רצועות וחופ' ביריעה ביט'צממ	1	05.60.04.0055	
0.00	0	11.06	0.001	מר	נייר טול להגנת האיטום	1	05.98.01.0003	
21,174.66	39	542.94	39	יח'	פריט טיפוס נ-1 ברשימה	1	06.98.02.0001	
5,429.44	8	678.68	8	יח'	פריט טיפוס נ-2 ברשימה	1	06.98.02.0002	
5,429.44	8	678.68	8	יח'	פריט טיפוס נ-3 ברשימה	1	06.98.02.0003	
4,072.08	6	678.68	6	יח'	פריט טיפוס נ-4 ברשימה	1	06.98.02.0004	
79,744.90	38	2,098.55	38	יח'	פריט טיפוס מ-1 ברשימה	1	06.98.02.0050	
66,975.00	25	2,679.00	25	יח'	פריט טיפוס מ-2 ברשימה	1	06.98.02.0052	
11,401.84	4	2,850.46	4	יח'	פריט טיפוס מ-3 ברשימה	1	06.98.02.0053	
5,700.92	2	2,850.46	2	יח'	פריט טיפוס מ-4 ברשימה	1	06.98.02.0055	
9,365.78	2	4,682.89	2	יח'	פריט טיפוס מ-5 ברשימה	1	06.98.02.0056	
15,202.44	4	3,800.61	4	יח'	פריט טיפוס מ-6 ברשימה	1	06.98.02.0057	
9,365.78	2	4,682.89	2	יח'	פריט טיפוס מ-7 ברשימה	1	06.98.02.0058	
9,976.59	3	3,325.53	3	יח'	פריט טיפוס מ-8 ברשימה	1	06.98.02.0059	

תביעות, users, G,
משרד הביטחון 137,
גיויל'ס תביעה 137
חשבון מאוסר ע"י המתבעת

436

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן מ.ק. 888

סה"כ		כמות	מחיר ברוטו		כמות חזרה	יח'	טקסט קצר		פריט	פריט SSC
מאשר	מאשר									
6,651.06		2	3,325.53		2	יח'	פריט טיפוס מ-9 ברשימה		1	06.98.02.0060
6,651.06		2	3,325.53		2	יח'	פריט טיפוס מ-10 ברשימה		1	06.98.02.0062
1,085.89		1	1,085.89		1	יח'	פריט טיפוס מ-11 ברשימה		1	06.98.02.0063
8,144.16		6	1,357.36		6	יח'	פריט טיפוס מ-12 ברשימה		1	06.98.02.0064
10,271.28		3	3,423.76		3	יח'	פריט טיפוס מ-20 ברשימה		1	06.98.02.0065
4,268.54		1	4,268.54		1	יח'	פריט טיפוס מ-21 ברשימה		1	06.98.02.0066
576.88		1	576.88		1	יח'	פריט טיפוס מ-22 ברשימה		1	06.98.02.0067
1,153.76		2	576.88	0.001		יח'	פריט טיפוס מ-23 ברשימה		1	06.98.02.0068
1,289.49		1	1,289.49		1	יח'	פריט טיפוס מ-24 ברשימה		1	06.98.02.0069
5,876.83		1	5,876.83		1	יח'	פריט טיפוס מ-25 ברשימה		1	06.98.02.0070
4,411.42		1	4,411.42		1	יח'	פריט טיפוס מ-26 ברשימה		1	06.98.02.0071
32,101.65	43		746.55		43	יח'	פריט טיפוס מ-28 ברשימה		1	06.98.02.0102
1,153.76	2		576.88		2	יח'	פריט טיפוס מ-29 ברשימה		1	06.98.02.0103
13,030.64	8		1,628.83		8	יח'	פריט טיפוס מ-30 ברשימה		1	06.98.02.0104
11,537.60	20		576.88		20	יח'	פריט טיפוס מ-31 ברשימה		1	06.98.02.0105
1,119.82	1		1,119.82		1	יח'	פריט טיפוס מ-13 ברשימה		1	06.98.02.0113
1,210.91	1		1,210.91		1	יח'	פריט טיפוס מ-14 ברשימה		1	06.98.02.0114
2,666.50	2		1,333.25		2	יח'	פריט טיפוס מ-15 ברשימה		1	06.98.02.0115
2,059.26	1		2,059.26		1	יח'	פריט טיפוס מ-16 ברשימה		1	06.98.02.0116
2,303.94	1		2,303.94		1	יח'	פריט טיפוס מ-17 ברשימה		1	06.98.02.0117
5,090.10	2		2,545.05		2	יח'	פריט טיפוס מ-18 ברשימה		1	06.98.02.0118
2,846.88	1		2,846.88		1	יח'	פריט טיפוס מ-19 ברשימה		1	06.98.02.0119
20,360.40	6		3,393.40		6	יח'	פריט טיפוס מ-32 ברשימה		1	06.98.02.0132
19,003.04	8		2,375.38		8	יח'	פריט טיפוס מ-33 ברשימה		1	06.98.02.0133
0.00	0		678.68	0.001		יח'	פריט טיפוס מ-34 ברשימה		1	06.98.02.0134
0.00	0		1,085.89	0.001		יח'	פריט טיפוס מ-35 ברשימה		1	06.98.02.0135
0.00	0		63.86	0.001		מטר	צינור סק" 40 3/4", חוץ-PE, בהברגה, פטוי		1	07.02.02.0020

137

תביעות, users, G,
משרד הביטחון 137,
גיויל'ס תביעה 137
חשבון מאושר ע"י התביעה

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן מ.ק. 888

סח"כ	כמות	מחיר ברוטו	כמות חזרה	יח'	טקסט קצר	פריט	SSC פריט
מאוסר	מאוסר						
1,109.10	15	73.94	0.001	מטר	צינור סק" 40' ג' 1" x PE-חוצה, בהברגה, סמוי	1	07.02.02.0030
0.00	0	100.83	0.001	מטר	צינור סק" 40' ג' 2" x PE-חוצה, סמוי	1	07.02.02.0050
4,696.91	82.2	57.14	82	מטר	צינור פלדה מגולוון סק" 40 קוטר 3/4" גלוי	1	07.02.18.0020
11,158.52	166	67.22	69	מטר	צינור פלדה מגולוון סק" 40 קוטר 1" גלוי	1	07.02.18.0030
0.00	0	76.95	0.001	מטר	צינור פלדה מגולוון סק" 40 קוטר 1 1/4" גלוי	1	07.02.18.0040
43,602.62	499	87.38	16.7	מטר	צינור פלדה מגולוון סק" 40 קוטר 1 1/2" גלוי	1	07.02.18.0050
44,531.25	475	93.75	196.1	מטר	צינור פלדה מגולוון סק" 40 קוטר 2" גלוי	1	07.02.18.0060
42,012.50	250	168.05	217.2	מטר	צינור פלדה מגולוון סק" 40 קוטר 3" גלוי	1	07.02.18.0080
0.00	0	43.69	0.001	מטר	צינור PEX דרג 24 קוטר 16 בתוך מתעל סמוי	1	07.07.06.0400
0.00	0	53.77	0.001	מטר	צינור PEX דרג 24 קוטר 20 בתוך מתעל סמוי	1	07.07.06.0410
0.00	0	60.5	0.001	מטר	צינור PEX דרג 24 קוטר 24 בתוך מתעל סמוי	1	07.07.06.0420
1,882.00	40	47.05	40	מטר	צינור PEX דרג 24 קוטר 25 גלוי	1	07.07.06.1430
0.00	0	53.77	0.001	מטר	צינור PEX דרג 24 קוטר 32 גלוי	1	07.07.06.1440
23,723.67	543	43.69	543	מטר	צינור PEX דרג 24 קוטר 16 בתוך מתעל גלוי	1	07.07.06.2400
211.74	3	70.58	2	יח'	מתחלק פלז' 2 3/4" יציאות לצינור PEX קוטר 16	1	07.07.07.0100
307.80	4	76.95	0.001	יח'	מתחלק פלז' 3 3/4" יציאות לצינור PEX קוטר 16	1	07.07.07.0110
336.08	4	84.02	0.001	יח'	מתחלק פלז' 4 3/4" יציאות לצינור PEX קוטר 16	1	07.07.07.0120
451.05	5	90.21	5	יח'	מתחלק פלז' 3 1" יציאות לצינור PEX קוטר 16	1	07.07.07.0140
1,109.13	11	100.83	11	יח'	מתחלק פלז' 4 1" יציאות לצינור PEX קוטר 16	1	07.07.07.0150
6,452.94	6	1,075.49	5	יח'	מגוף טריז רחב 3" פנים-אמי"ל חוץ-אפוקסי	1	07.14.01.0160
3,831.45	3	1,277.15	2	יח'	מגוף טריז רחב 4" פנים-אמי"ל חוץ-אפוקסי	1	07.14.01.0170
658.77	7	94.11	7	יח'	ברז כדורי פלז' מצופה כרום 3/4" מתוברג	1	07.14.02.0690
3,750.69	31	120.99	31	יח'	ברז כדורי פלז' מצופה כרום 1" מתוברג	1	07.14.02.0700
907.44	6	151.24	6	יח'	ברז כדורי פלז' מצופה כרום 1 1/4" מתוברג	1	07.14.02.0710
2,467.65	15	164.51	15	יח'	ברז כדורי פלז' מצופה כרום 1 1/2" מתוברג	1	07.14.02.0720
2,149.20	10	214.92	9	יח'	ברז כדורי פלז' מצופה כרום 2" מתוברג	1	07.14.02.0730
967.92	8	120.99	8	יח'	ברז גן מססוגת נחושת בקוטר 1/2"	1	07.14.02.0760

תביעות, G, users,
משרד הביטחון 137
גיליס תביעה 137
חשבון מאוסר ע"י הנתבעת

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן מ.ק. 888

סה"כ	כמות	מחיר ברוטו	כמות חודה	יח'	טקסט קצר	פריט	SSC פריט
מאוסר	מאוסר						
537.75	1	537.75	0.001	יח'	שסתום שחרור אוויר אוטומטי יצקת 2"	1	07.14.02.1447
1,478.80	1	1,478.80	0.001	יח'	מד"ח פליז בקוטר 2"	1	07.14.02.1650
13,914.18	3	4,638.06	2	יח'	מד"ח פליז בקוטר 3"	1	07.14.02.1660
1,045.44	6	174.24	4	יח'	אוגן עיוור לצינור פלדה בקוטר 3" ברמתן	1	07.14.03.0060
2,409.24	12	200.77	8	יח'	אוגן עיוור לצינור פלדה בקוטר 4" ברמתן	1	07.14.03.0070
1,750.33	1	1,750.33	1	יח'	מסנן קו ברזל יציקה-אמאי-לי-אפוקסי ק" 4"	1	07.14.06.0580
12,603.42	3	4,201.14	3	קומ	מע' סולארית תרמוסיפיות דוד בנפח 150 ל'	1	07.17.02.0060
27,866.37	218.8	127.36	206.3	מטר	צינור HDPE ת"י 110, ק" 4476 מ"מ ע. 1.50 מ'	1	07.19.04.0050
9,143.10	56.8	160.97	80.8	מטר	צינור HDPE ת"י 160, ק" 4476 מ"מ ע. 1.50 מ'	1	07.19.04.0070
0.00	0	67.22	0.001	מטר	צינור HDPE ת"י 4476 קוטר 50 מ"מ סמוי	1	07.19.04.0120
0.00	0	100.83	0.001	מטר	צינור HDPE ת"י 4476 קוטר 63 מ"מ סמוי	1	07.19.04.0130
4,308.92	28	153.89	28	מטר	צינור HDPE ת"י 4476 קוטר 110 מ"מ סמוי	1	07.19.04.0150
21,006.25	312.5	67.22	170.5	מטר	צינור HDPE ת"י 4476 קוטר 50 מ"מ גלוי	1	07.19.04.0220
15,759.38	168.1	93.75	182.8	מטר	צינור HDPE ת"י 4476 קוטר 63 מ"מ גלוי	1	07.19.04.0230
17,315.87	128.8	134.44	56	מטר	צינור HDPE ת"י 4476 קוטר 110 מ"מ גלוי	1	07.19.04.0260
0.00	0	168.05	14	מטר	צינור HDPE ת"י 4476 קוטר 160 מ"מ גלוי	1	07.19.04.0280
7,084.07	96.5	73.41	96.5	מטר	צינור HDPE ת"י 4476 ק" 50 מ"מ מתחת לרצוף	1	07.19.04.0320
5,174.21	51.5	100.47	15.5	מטר	צינור HDPE ת"י 4476 ק" 63 מ"מ מתחת לרצוף	1	07.19.04.0330
0.00	0	200.77	0.001	יח'	קופסת ביק' HDPE ק" 4+מ"מ פליז 110/101 ממ	1	07.19.09.0170
7,818.64	34	229.96	34	יח'	מחסום רצפה HDPE ורשת פליז 200/100 ללא סל	1	07.19.09.0225
11,359.92	13	873.84	13	יח'	סל פל"ב מ"מ מחורר למחסום רצפה 8"4"	1	07.19.09.0250
0.00	0	168.05	0.001	יח'	כובע אורור מפול-אתילן בעל צפיפות גבוהה	1	07.19.09.0450
954.33	13	73.41	13	יח'	מטבת ניקוז דהיסה 101 מ קיבולת 350/ל דקה	1	07.19.39.0310
47,760.30	6	7,960.05	6	קומ	אסלה דגם ק מחורס לבן	1	07.20.01.0010
12,233.78	26	470.53	26	יח'	אסלה לגנים, מחורס לבן, מונבוליק	1	07.20.01.0251
1,680.46	2	840.23	2	יח'	מכל הדחה יז כמותי גלוי	1	07.20.01.0400
7,151.56	26	275.06	26	יח'			

439

תביעות, G, users,
משרד הביטחון 137
גיויליס תביעה 137
חשבון מאוסר ע"י הנתבעת

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן מ.ק. 888

סה"כ	כמות	מחיר ברוטו	כמות חזרה	יח'	טקסט קצר	פריט	SSC פריט
מאוסר	מאוסר						
537.74	2	268.87	2	יח'	כור מעוגל ברחיית 45/35 חרס לבן	1	07.20.02.0140
6,452.96	16	403.31	16	יח'	כור אובלי תחתון 57/44 ס"מ חרס לבן	1	07.20.02.0420
403.31	1	403.31	1	יח'	קערת מטבח 60/40/20 חרס לבן	1	07.20.02.1040
2,299.56	4	574.89	4	יח'	מערכת קיר למקלחת 3 דרך מפלז', זרוע וראש	1	07.20.03.0015
1,627.20	40	40.68	40	יח'	ברז ניל מפלז' מעופה כרום ניקל בקוטר 3/8"	1	07.20.04.0040
1,188.60	28	42.45	28	יח'	ברז ניל מסגסוגת נחושת בקוטר 1/2"	1	07.20.04.0045
806.62	2	403.31	2	יח'	ברז מרפק מנתי לכיור, מותקן על משטח	1	07.20.04.0050
10,284.32	17	604.96	17	יח'	סוללת פרח לכיור פיה 135 מ"מ, התקנת סמויה	1	07.20.04.0190
739.40	1	739.4	1	יח'	סוללת פרח בעמידה לקערת מטבח פיה ארוכה	1	07.20.04.2010
902.19	17	53.07	17	קומ	סיפון בקובקו מפוליפרופילן בקוטר 1 1/4"	1	07.20.10.0040
60.14	1	60.14	1	קומ	סיפון בקובקו מפוליפרופילן 2" לכיור מטבח	1	07.20.10.0055
9,014.32	56	160.97	56	מטר	צינור פלדה 4" פ-מלט, PEח, למי גשם סמוי	1	07.21.02.0010
1,448.73	9	160.97	9	מטר	צינור פלדה 4" פ-מלט, PEח, למי גשם גלוי	1	07.21.02.0040
4,302.00	8	537.75	8	יח'	נקז (קולט מי גשם) לגמות ומרפסות יציאה או	1	07.21.10.0040
0.00	0	584.62	0.001	יח'	קולט מי גשם לגמות בקוטר 6"4"	1	07.21.10.0200
537.76	8	67.22	8	יח'	ברזס 4" עשוי מחוטי פוליאתילן	1	07.21.10.1030
0.00	0	73.41	0.001	יח'	ברזס 6" עשוי מחוטי פוליאתילן	1	07.21.10.1040
1,075.52	8	134.44	8	יח'	ברז לצמ"ג מצינור פלדה מגולוון 4" גלזיה	1	07.21.11.0030
0.00	0	167.16	0.001	יח'	ברז לצמ"ג מצינור פלדה מגולוון 6" גלזיה	1	07.21.11.0040
2,016.60	15	134.44	0.001	יח'	אגנית למרזב מבטון טרום 35/10/50 מ'מס ג אפור	1	07.21.11.0210
0.00	0	2,520.68	0.001	יח'	תא בקרה 60 עומק עד 0.75 מ'מסכה B125 50	1	07.23.02.0020
9,286.76	7	1,326.68	7	קומ	עמדת כבוי אש 2" + 2" זרנוקים + מזנק	1	07.25.01.0010
3,764.25	7	537.75	7	קומ	גלגלון לכבוי אש לפי ת"י 2206, עם צינור ג	1	07.25.01.0025
2,352.63	7	336.09	7	יח'	מטף אבקת יבשה 6 ק"ג	1	07.25.01.0080
5,646.34	7	806.62	7	יח'	ארון כבוי פיברגלס 130/80/30 ס"מ	1	07.25.04.0041
7,801.20	180	43.34	176	יח'	ממד ניצב QR כרום, K=5.6, תבריק 1/2", טמפ' 68	1	07.25.12.2610
371.49	7	53.07	7	יח'	ממד ציד' QR כרום, K=5.6, תבריק 1/2", טמפ' 68	1	07.25.12.3010

440

תביעות, users, G,
משרד הביטחון 137,
ג'וליס תביעה 137,
חשבון מאוסר ע"י המתבעת

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן מ.ק. 888

סה"כ	כמות	מחיר ברוטו	כמות חזרה	יח'	טקסט קצר	פריט	SSC פריט
מאוסר	מאוסר						
23,995.86	399	60.14	264	יח'	מתד תלוי דקור QCR כרום 5.6, T=68, 1/2" תבר, K=5.6	1	07.25.12.8610
0.00	0	537.75	0.001	קומ	ארון עם 20 מחזים חרביים ומפתח	1	07.25.12.9900
0.00	0	3,495.35	0.001	יח'	אל חוזר אזעקה מאוגן UL/FM בקוטר 4"	1	07.25.14.0020
4,033.10	5	806.62	2	יח'	שסתום אל חוזר מברונזה עם מפתח מצב קוטר 4"	1	07.25.14.0231
1,613.24	4	403.31	4	יח'	מגוף פרפר מברונזה עם מפתח מצב קוטר 2"	1	07.25.14.0730
2,688.72	4	672.18	2	קומ	מגוף פרפר UL/FM מברזל יציקה 4"	1	07.25.14.0799
0.00	0	604.96	0.001	יח'	מגוף פרפר מברזל יציקה בקוטר 3"	1	07.25.14.0800
806.61	3	268.87	2	יח'	מפתח זרימה חשמלי UL/FM בצורת מים 4"-3"	1	07.25.14.2450
0.00	0	67.22	0.001	יח'	ברז בדיקה וניקוז עם חלונת קוטר 1"	1	07.25.14.2510
0.00	0	73.41	0.001	יח'	ברז בדיקה וניקוז עם חלונת קוטר 1 1/2"	1	07.25.14.2530
0.00	0	80.48	0.001	יח'	ברז בדיקה וניקוז עם חלונת קוטר 2"	1	07.25.14.2540
941.05	1	941.05	1	קומ	ברז הסנקה למערכת ספרינקלרים מאוסר UL/FM	1	07.25.14.6001
14,375.76	301	47.76	264	מטר	צינור פל"מ 1" לירידת מחזים לתקרה אקוס'	1	07.25.14.6010
0.00	0	60.14	0.001	יח'	פורק לחץ בקוטר 1/4" PSI 175, לרבות ב	1	07.25.14.6130
0.00	0	168.05	0.001	יח'	מגוף כדורי בקוטר 2" עשוי ברונזה עם מחבר	1	07.25.14.6190
3,769.71	203	18.57	203	יח'	מחבר מהיר קט אקוסט עבור ספחים 1 1/2"	1	07.25.14.8203
4,125.52	212	19.46	212	יח'	מחבר מהיר קט אקוסט עבור ספחים 2"	1	07.25.14.8204
2,599.00	113	23	149	יח'	מחבר מהיר קט אקוסט עבור ספחים 3"	1	07.25.14.8205
1,326.50	50	26.53	50	יח'	מחבר מהיר קט אקוסט עבור ספחים ואברז 4"	1	07.25.14.8206
2,702.50	117.5	23	117.5	מטר	בידוד צינור 1" גומי סינתטי עובי 19 מ"מ	1	07.26.03.0320
0.00	0	26.53	0.001	מטר	בידוד צינור 2" גומי סינתטי עובי 19 מ"מ	1	07.26.03.0350
0.00	0	26.53	0.001	מטר	עטיפת פח 0.6 מ"מ לצינור 1" עם בידוד 1"	1	07.26.05.0030
0.00	0	30.07	0.001	מטר	עטיפת פח 0.8 מ"מ לצינור 2" עם בידוד 1"	1	07.26.05.0060
19,904.34	236.9	84.02	236.9	מטר	עטיפה ב-20 ע"ס 20 מ"מ לצינור 160 מ"מ עד 1.25 מ	1	07.51.10.0310
2,886.96	24	120.29	24	יח'	קשת PVC בזוית 45 מעלות ובקוטר 160 מ"מ	1	07.63.05.0010
321.64	2	160.82	2	יח'	נורת 110X4 ממ לכניסת כבלים	1	08.01.06.6000
321.64	2	160.82	2	יח'	נורת 110X6 ממ לכניסת כבלים	1	08.01.06.6010

תביעות, G, users,
משרד הביטחון 137,
גיליס תביעה 137,
חשבון מאוסר ע"י הנתבעת

1111

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתרמ וסולן מ.ק. 888

סה"כ		כמות	מחיר ברוטו		כמות חזרה	יח'	טקסט קצר	פריט	SSC פריט
מאוסר	מאוסר								
1,157.88	6	192.98	6	יח'	יח'	160x4 מ"מ לניסות כבלים למרתף כבל	1	08.01.06.6030	
514.62	2	257.31	2	יח'	יח'	160x6 מ"מ לניסות כבלים למרתף כבל	1	08.01.06.6040	
0.00	0	1.95	0.001	מטר	מטר	צינור פלסטי קושיח 25 מ"מ, כבה מאליו, חושף	1	08.02.05.0020	
0.00	0	3.22	0.001	מטר	מטר	צינור פלסטי קושיח 32 מ"מ, כבה מאליו, חושף	1	08.02.05.0030	
463.20	24	19.3	24	מטר	מטר	צינור י.ק. ע. 13.5 בקוטר 50 מ"מ, ת"ק	1	08.02.06.0060	
2,746.22	122	22.51	122	מטר	מטר	צינור י.ק. ע. 13.5 בקוטר 75 מ"מ, ת"ק	1	08.02.06.0080	
2,363.55	105	22.51	0.001	מטר	מטר	צינור PVC קושיח אפור 110 מ"מ עובי 3.2 מ"מ	1	08.02.07.0020	
0.00	0	1.93	0.001	מטר	מטר	צינור פלסטי כפיף קוטר 25 מ"מ	1	08.02.10.6020	
0.00	0	9.65	0.001	מטר	מטר	צינור פלסטי כפיף קוטר 40 מ"מ	1	08.02.10.6040	
1,338.48	104	12.87	104	מטר	מטר	צינור פלסטי שרשרתי 2דופן 50ק מ"מ - תת"ק	1	08.02.15.6050	
5,177.76	322	16.08	322	מטר	מטר	צינור פלסטי שרשרתי 2דופן 75ק מ"מ - תת"ק	1	08.02.15.6070	
4,387.20	192	22.85	93	מטר	מטר	צינור פלסטי שרשרתי 2דופן 110ק מ"מ - תת"ק	1	08.02.15.6080	
11,047.04	421	26.24	421	מטר	מטר	צינור פלסטי שרשרתי 2דופן 160ק מ"מ - תת"ק	1	08.02.15.6090	
0.00	0	160.82	0.001	יח'	יח'	מע' עגולה אטמים מתנעשים מעוצבים ק 200 מ"מ	1	08.02.20.6100	
3,145.60	10.21	308.09	10.21	מר	מר	איטום מעבר כבלים להסמית אש ל-180 דקות. ה	1	08.02.20.6325	
2,987.36	51.9	57.56	51.9	מטר	מטר	תעלת פה לתקשורת ייעודית (תקשורת אדומה) ב	1	08.02.35.0802	
32,101.65	387	82.95	387	מטר	מטר	תעלת פה לתקשורת ייעודית (תקשורת אדומה) ב	1	08.02.35.0803	
33,823.28	478	70.76	478	מטר	מטר	תעלת פה לתקשורת ייעודית (תקשורת אדומה) ב	1	08.02.35.0806	
35,797.79	371	96.49	371	מטר	מטר	תעלת פה 100x500 מ"מ ע' 1.5 מ"מ עם מכסה ומבוד	1	08.02.35.0815	
0.00	0	64.33	0.001	מטר	מטר	תעלת פה מגולוון 100/100 מ"מ עם מכסה	1	08.02.35.6000	
385.10	5	77.02	5	מטר	מטר	תעלת פה מגולוון 200/100 מ"מ עם מכסה	1	08.02.35.6010	
5,896.26	54	109.19	54	מטר	מטר	תעלת פה מג 400/200 מ"מ + מכ למתקן "אדום"	1	08.02.35.6810	
5,391.75	65	82.95	65	מטר	מטר	תעלת פה מג 200/100 מ"מ + מכ למתקן חרום	1	08.02.35.6920	
14,802.99	209.2	70.76	209.2	מטר	מטר	תעלת כבלים מפה מחוץ מגולוון בחתר 100/10	1	08.02.35.7315	
11,123.08	144.1	77.19	144.1	מטר	מטר	תעלת כבלים מפה מחוץ מגולוון בחתר 200/10	1	08.02.35.7325	
23,605.44	734	32.16	734	מטר	מטר	תעלת רשת מחוטי פלדה 5 מ"מ, 100x85 מ"מ	1	08.02.38.0010	
14,182.56	441	32.16	441	מטר	מטר	תעלת רשת מחוטי פלדה 5 מ"מ, 200x85 מ"מ	1	08.02.38.0020	

442

תביעות, G, users,
משרד הביטחון 137,
גיוילס תביעה 137,
חשבון מאוסר ע"י הנתבעת

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן מ.ק. 888

סה"כ		כמות	מחיר ברוטו		כמות חזרה	יח'	טקסט קצר	פריט	SSC פריט
מאוסר	מאוסר								
17,753.70	345	51.46	345	מטר	תעלת רשת מחוטי פלדה 5 מ"מ, 300x85 מ"מ	1	08.02.38.0030		
14,530.39	251	57.89	251	מטר	תעלת רשת מחוטי פלדה 5 מ"מ, 400x85 מ"מ	1	08.02.38.0040		
926.28	12	77.19	12	מטר	סולם כבלים רוטב 600 מ"מ	1	08.02.50.6310		
35,215.20	1095	32.16	670	מטר	כבל מטיפוס N2XY-FR בחתך 1.5X10 ממ"ר,	1	08.03.01.6036		
12,759.48	201	63.48	201	מטר	כבל מטיפוס N2XY-FR בחתך 1.5X24 ממ"ר	1	08.03.01.6050		
0.00	0	11.43	0.001	מטר	כבל מטיפוס N2XY-FR בחתך 2.5X3 ממ"ר	1	08.03.01.6070		
1,739.90	137	12.7	137	מטר	כבל מטיפוס N2XY-FR בחתך 2.5X5 ממ"ר	1	08.03.01.6090		
9,098.80	430	21.16	430	מטר	כבל מטיפוס N2XY-FR בחתך 2.5X12 ממ"ר	1	08.03.01.6093		
0.00	0	42.32	0.001	מטר	כבל מטיפוס N2XY-FR בחתך 2.5X24 ממ"ר	1	08.03.01.6094		
8,223.90	347	23.7	340	מטר	כבל מטיפוס N2XY-FR בחתך 6X5 ממ"ר	1	08.03.01.6150		
5,566.31	137	40.63	137	מטר	כבל מטיפוס N2XY-FR בחתך 10X5 ממ"ר	1	08.03.01.6170		
0.00	0	59.25	0.001	מטר	כבל מטיפוס N2XY-FR בחתך 16X4 ממ"ר	1	08.03.01.6180		
11,639.54	191	60.94	191	מטר	כבל מטיפוס N2XY-FR בחתך 16X5 ממ"ר	1	08.03.01.6190		
9,418.46	139.1	67.71	139.1	מטר	כבל מטיפוס N2XY-FR בחתך 35X4 ממ"ר	1	08.03.01.6230		
15,281.71	200.6	76.18	200.6	מטר	כבל מטיפוס N2XY-FR בחתך 50X4 ממ"ר	1	08.03.01.6250		
13,685.98	154	88.87	154	מטר	כבל מטיפוס N2XY-FR בחתך 70X4 ממ"ר	1	08.03.01.6270		
13,330.80	90	148.12	90	מטר	כבל מטיפוס N2XY-FR בחתך 95X4 ממ"ר	1	08.03.01.6290		
19,044.00	90	211.6	90	מטר	כבל מטיפוס N2XY-FR בחתך 150X4 ממ"ר	1	08.03.01.6340		
725.17	57.1	12.7	57.1	מטר	כבל מטיפוס N2XY-FR בחתך 2.5X3 ממ"ר	1	08.03.12.6060		
541.60	20	27.08	20	מטר	כבל מטיפוס N2XY-FR בחתך 4X5 ממ"ר	1	08.03.12.6080		
2,031.30	30	67.71	30	מטר	כבל מטיפוס N2XY-FR בחתך 2.5X3 ממ"ר	1	08.03.12.6345		
71,366.34	527	135.42	527	מטר	כבל מטיפוס N2XY-FR בחתך 240X4 ממ"ר	1	08.03.20.6170		
1,474.22	145.1	10.16	145.1	מטר	מוליך נחושת מבודד בחתך 16 ממ"ר	1	08.03.31.6050		
5,224.60	308.6	16.93	308.6	מטר	מוליך נחושת מבודד בחתך 25 ממ"ר	1	08.03.31.6060		
1,333.15	35	38.09	35	מטר	מוליך נחושת מבודד בחתך 50 ממ"ר	1	08.03.31.6080		
13,355.14	263	50.78	263	מטר	מוליך נחושת מבודד בחתך 70 ממ"ר	1	08.03.31.6090		
94,458.24	1,116.00	84.64	1,116.00	מטר	מוליך נחושת מבודד בחתך 150 ממ"ר	1	08.03.31.6120		

443

תביעות, G, users,
משדר הביטחון 137,
גילויס תביעה 137,
חשבון מאוסר ע"י הנתבעת

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן מ.ק. 888

13074

סה"כ		כמות	מחיר ברוטו		כמות חזרה	יח'	טקסט קצר	פריט	פריט SSC
מאוסר	מאוסר								
15,235.20	20	761.76	20		יח'	יצאת חוץ ברזל 160 מ"מ"ר		1	08.04.01.0910
75,414.24	198	380.88	1		יח'	יצאת לפס השואות פוטנציאליים 160 מ"מ"ר		1	08.04.01.0930
8,210.08	2	4,105.04	1		קומ	הארקת יסוד בנין-טבעת פס קורה 30/3.5 מ		1	08.04.01.6110
7,617.60	12	634.8	12		מטר	פס נחושת 40/4 מותקן עם ברגים M5 כל 50 סמ		1	08.04.03.6920
1,269.60	1	1,269.60	0.001		יח'	פח"פ בוחרן 60x4 מ"מ עבור 20 מוליכים		1	08.04.04.0020
1,625.12	16	101.57	16		יח'	הארקת מתקן מתכתי עם מוליך 10 מ"מ"ר		1	08.04.05.0020
1,117.27	11	101.57	11		יח'	הארקת מתקן מתכתי עם מוליך 16 מ"מ"ר		1	08.04.05.0030
0.00	0	126.96	0.001		יח'	הארקת מתקן מתכתי עם מוליך 35 מ"מ"ר		1	08.04.05.0040
76.18	1	76.18	1		יח'	גשר הארקה ממוליך נחושת שזור בחורן 35 מ"מ"ר		1	08.04.05.1000
3,554.88	1.2	2,962.40	1.2		קומ	הארקת מפח"פ לתקורה עד 250 מר מוליך 10 מ"מ"ר		1	08.04.06.6510
23,699.20	4	5,924.80	4		קומ	הארקת מפח"פ לתקורה עד 250 מ"מ"ר מוליך 10 מ"מ"ר		1	08.04.06.6520
29,624.00	35	846.4	35		קומ	הארקת מפח"פ לרצפה עד 50 מר מוליך 10 מ"מ"ר		1	08.04.06.6610
69,193.20	3,270.00	21.16	2,206.80		מטר	הארקת תעלות וסולמות כבלים מוליך 16 מ"מ"ר		1	08.04.06.6720
3,808.80	5	761.76	5		קומ	צומת הארקה יעודית		1	08.04.06.8010
0.00	0	2,962.40	0.001		מר	מבנה ללוח עומק 300 מ"מ עם דלתות IP32		1	08.06.12.6070
0.00	0	3,554.88	0.001		מר	מבנה ללוח עומק 400 מ"מ עם דלתות IP32		1	08.06.12.6080
117,690.23	26.74	4,401.28	26.74		מר	מבנה ללוח עומק 500 מ"מ עם דלתות IP32		1	08.06.12.6090
0.00	0	4,909.12	0.001		מר	מבנה ללוח חשמל בעומק 600 מ"מ עם דלתות		1	08.06.12.6091
62,708.08	10.29	6,094.08	10.29		מר	מבנה ללוח חשמל בעומק 1000 מ"מ עם דלתות		1	08.06.12.6098
53,323.20	3	17,774.40	3		יח'	מאמ"ת ACB לשלפה 3X1000A לזרם 40KA		1	08.06.26.6110
0.00	0	355.49	0.001		יח'	מאמ"ת יצוק (MCCB) 3X40A לזרם קצר 25KA		1	08.06.27.6010
3,851.12	7	550.16	7		יח'	מאמ"ת יצוק (MCCB) 3X63A לזרם קצר 25KA		1	08.06.27.6020
0.00	0	761.76	0.001		יח'	מאמ"ת יצוק 3X80A MCCB לזרם 25KA+הגנה אלקט'		1	08.06.27.6306
15,235.20	15	1,015.68	15		יח'	מאמ"ת יצוק 3X100A MCCB לזרם 25KA+הגנה אלקט'		1	08.06.27.6308
2,539.20	2	1,269.60	2		יח'	מאמ"ת יצוק 3X160A MCCB לזרם 25KA+הגנה אלקט'		1	08.06.27.6310
6,094.08	4	1,523.52	4		יח'	מאמ"ת יצוק 3X250A MCCB לזרם 25KA+הגנה אלקט'		1	08.06.27.6320
18,620.80	4	4,655.20	4		יח'	מאמ"ת יצוק 3X400A MCCB לזרם 25KA+הגנה אלקט'		1	08.06.27.6330

תביעות, users, G,
משרד הביטחון 137,
גילויס תביעה 137
חשבון מאוסר ע"י הנתבעת

444

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן מ.ד. 888

סה"כ	כמות		מחיר ברוטו	כמות חזרה	יח'	טקסט קצר	פריט	SSC פריט
	מאשר	מאשר						
	מאשר	מאשר						
	423.20	1	423.2	1	יח'	מפסק הספק יצוק 3X25A	1	08.06.27.6810
	16,250.88	64	253.92	64	יח'	זוג מגעי עזר למאמ"ת יצוק/מפסק הספק יצוק	1	08.06.27.6910
	1,184.95	5	236.99	5	יח'	התקן נעילה למאמ"ת מכל גודל שהוא	1	08.06.27.7180
	6,348.00	15	423.2	15	יח'	מתנת ידי חצי אוטומטי 3X16A לזרם קצר	1	08.06.27.7360
	1,269.60	3	423.2	3	יח'	סליל חוסר מתח למתנת ידי חצי אוטומטי בכל	1	08.06.27.7500
	47,735.55	705	67.71	705	יח'	מא"ז עד 1X25A, לזרם קצר 10KA, ת"י 60898	1	08.06.28.6060
	1,650.48	13	126.96	13	יח'	מא"ז עד 2X25A, לזרם קצר 10KA, ת"י 60898	1	08.06.28.6071
	36,606.80	173	211.6	173	יח'	מא"ז עד 3X25A, לזרם קצר 10KA, ת"י 60898	1	08.06.28.6079
	2,369.92	7	338.56	7	יח'	מא"ז 3X32A, לזרם קצר 10KA, לפי ת"י 60898	1	08.06.28.6080
	2,539.20	6	423.2	6	יח'	מא"ז 3X40A, לזרם קצר 10KA, לפי ת"י 60898	1	08.06.28.6090
	5,501.60	26	211.6	26	יח'	מגע עזר למא"ז מכל גודל שהוא	1	08.06.28.6200
	2,285.28	9	253.92	9	יח'	התקן נעילה למא"ז מכל גודל שהוא	1	08.06.28.6230
	761.76	3	253.92	3	יח'	מפסק מדולר 1X16A שני מעבי עבודה ומעב אפס	1	08.06.28.6350
	0.00	0	296.24	0.001	יח'	מפסק "פקט" בורר 2x16A שני מעבי עבודה ו	1	08.06.29.6155
	1,354.24	4	338.56	3	יח'	מפסק "פקט" בורר 4X40A שני מעבי עבוד	1	08.06.29.6197
	2,031.36	4	507.84	4	יח'	מנתק בעומס בורר 3X100A	1	08.06.29.6210
	0.00	0	761.76	0.001	יח'	מנתק בעומס 3X160A	1	08.06.29.6220
	1,269.60	1	1,269.60	1	יח'	מנתק בעומס 3X400A	1	08.06.29.6240
	0.00	0	1,100.32	0.001	יח'	מנתק בעומס בורר 3X250A שני מעבי עבודה+אפס	1	08.06.29.6330
	6,601.92	3	2,200.64	3	יח'	מנתק בעומס בורר 4X250A שני מעבי עבודה+אפס	1	08.06.29.6370
	283,459.36	34	8,337.04	32	יח'	ממסר משולב כדונת SI של Schneider Ele	1	08.06.48.0211
	0.00	0	296.24	0.001	יח'	מפסק מגן 30mA, 2X25A	1	08.06.48.6000
	44,182.08	87	507.84	87	יח'	מפסק מגן 30mA, 4X25A	1	08.06.48.6010
	3,047.04	8	380.88	8	יח'	מפסק מגן 30mA, 4X40A	1	08.06.48.6030
	0.00	0	50.78	0.001	יח'	מפסק זרם מודולרי מחליף 1-0-2-3, חד קוטבי	1	08.06.52.0105
	2,200.64	13	169.28	13	יח'	סליל הפסקה 200-240VAC	1	08.06.60.0150
	761.76	2	380.88	2	יח'	סליל הפסקה למפסק אוויר למתח עבודה VAC2	1	08.06.67.0125

תביעות, users, G,
משרד הביטחון 137,
גיו'יס תביעה 137
חשבון מאושר ע"י הנתבעת

445

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן מ.ק. 888

סר"כ		כמות	מחיר ברוטו	כמות חזרה	יח'	טקסט קצר	פריט	SSC פריט
מאוסר	מאוסר							
8,464.00	2	4,232.00	2	יח'	מנוע למפסק תלת מופעי עד 2500 אמפר	1	08.06.67.0470	
761.76	3	253.92	3	יח'	3X20A מגנן	1	08.06.71.6000	
2,031.36	2	1,015.68	2	יח'	3X250A מגנן	1	08.06.71.6060	
59,248.00	20	2,962.40	20	יח'	ממסר פיקוד נש"4 מגנע'+חוש' ל-220V ול-10A	1	08.06.72.0600	
20,313.60	4	5,078.40	4	יח'	מגן ברק לפס 100KA 1P DIN	1	08.06.74.0080	
7,109.76	7	1,015.68	7	יח'	לחצן הפעלה תלת מופעי	1	08.06.79.6110	
592.48	2	296.24	2	יח'	לחצן עם ראש "פטריר" אדום נתפס, עם מגע אחד	1	08.06.79.6210	
7,617.60	45	169.28	45	יח'	מנורת סימון LED	1	08.06.79.6250	
20,313.60	16	1,269.60	16	יח'	שנאי זרם 63/5A	1	08.06.79.6310	
17,605.12	13	1,354.24	13	יח'	שנאי זרם 100/5A	1	08.06.79.6320	
4,570.56	3	1,523.52	3	יח'	שנאי זרם 160/5A	1	08.06.79.6330	
9,310.40	5	1,862.08	5	יח'	שנאי זרם 250/5A	1	08.06.79.6350	
12,696.00	6	2,116.00	6	יח'	שנאי זרם 315/5A	1	08.06.79.6360	
12,696.00	3	4,232.00	3	יח'	שנאי זרם 1000/5A	1	08.06.79.6410	
57,132.00	15	3,808.80	15	יח'	THD(U), THD(I), Cosφ, I ² THD, רב מודד 3מופעים תעו"ר	1	08.06.79.6930	
677.12	1	677.12	1	יח'	מנתקן מבטיחים ענ"ג 3X125A כולל הנחיתים	1	08.06.79.7115	
0.00	0	1,015.68	0.001	קומ	מע'אוורור לתא+מאוורור, מד, חום, מפסקן, פילטרים	1	08.06.79.7210	
0.00	0	1,269.60	0.001	קומ	מע'תאורה בלוח+נורה PL 11W, דרגת IP55	1	08.06.79.7220	
0.00	0	3,808.80	0.001	יח'	תא פוטואלקטרי, התקנת חוץ, דרגת הגנה IP54	1	08.06.79.8100	
22,006.40	130	169.28	130	יח'	מפסקן זרם 10A לחצן	1	08.07.01.0050	
888.72	3	296.24	3	יח'	מפסקן זרם פקט 2x16A	1	08.07.02.0020	
26,407.68	78	338.56	78	יח'	מפסקן זרם פקט 3x16A	1	08.07.02.0030	
51,207.20	242	211.6	242	יח'	יחידת 2 בתי תקע חשמל 16A	1	08.07.03.1310	
41,685.20	197	211.6	197	יח'	יחידת 4 בתי תקע לתקשורת RJ45	1	08.07.03.1350	
19,551.84	77	253.92	77	יח'	יחידת 2 בתי תקע חשמל 16A וצנרת RFI	1	08.07.03.1510	
27,169.44	107	253.92	107	יח'	יחידת 4 בתי תקע חשמל 16A וצנרת RFI	1	08.07.03.1520	
6,221.04	21	296.24	21	יח'	יחידת 6 בתי תקע חשמל 16A וצנרת RFI	1	08.07.03.1530	

446

תביעות, users, פ
משרד הביטחון 137
ג'וליס תביעה 137
חשבון מאוסר ע"י הנתבעת

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן מ.ק. 888

סר"כ		כמות	מחיר ברוטו		כמות חזרה	יח'	טקסט קצר	פריט	SSC פריט
מאוסר	מאוסר								
22,006.40	65	338.56	65	יח'		יח' בתי תקע לחשמל עד 8 בתי תקע 16A		1	08.07.03.1540
7,355.26	22	334.33	22	יח'		יח' בתי תקע לחשמל עד 12 בתי תקע 16A		1	08.07.03.1550
62,422.00	295	211.6	295	יח'		יחידת 4 נקודות לתקשורת RJ-45 וצורת RFI		1	08.07.03.1560
7,702.24	26	296.24	26	יח'		יחידת 8 נקודות לתקשורת RJ-45 וצורת RFI		1	08.07.03.1570
23,995.44	63	380.88	63	יח'		יחידת 12 נקודות לתקשורת RJ-45 וצורת RFI		1	08.07.03.1580
3,724.16	4	931.04	4	יח'		יח' בת 5X16A IP67+IP55 2X16A		1	08.07.03.1612
0.00	0	1,015.68	115	יח'		יחידת בתי שקע לחשמל עד 4 בתי תקע 16A		1	08.07.03.6080
104,107.20	82	1,269.60	82	יח'		יחידת בתי שקע לחשמל עד 6 בתי תקע 16A		1	08.07.03.6090
453,247.20	357	1,269.60	357	יח'		יחידת בתי שקע לחשמל עד 8 בתי תקע 16A ל		1	08.07.03.6100
45,705.60	45	1,015.68	45	יח'		בית תקע 3X16A, ת"י 32, התקנה גלוייה		1	08.07.03.6280
1,100.32	2	550.16	2	יח'		לחץ חרום להפ' חשמל, קופסה IP55, פטיש, שרשרת		1	08.07.06.0010
3,808.80	1	3,808.80	1	קומ		מערכת פיקוד למאמ"ת עוקף ידני של יחידת ט		1	08.07.10.6405
46,425.04	1	46,425.04	1	יח'		מסנן RFI לזרם 4X250A, מתח 400V AC		1	08.07.13.6280
469.74	3	156.58	3	יח'		בקר טמפרטורה דיגיטלי		1	08.07.13.6290
7,881.60	24	328.4	24	יח'		ג'י'ת LED מפוליקרבונט, א' 126ס"מ, 3750lm		1	08.08.01.7262
129,456.88	437	296.24	437	יח'		גוף תאורה LED-panel 48W, מוגן IP20		1	08.08.01.9154
89,653.20	273	328.4	273	יח'		גוף תאורה דקורטיבי, 23W בטמפלוגיה LED		1	08.08.01.9158
31,079.70	54	575.55	54	מטר		גוף תאורה רציף למתח 230V, אלומ LED		1	08.08.01.9602
0.00	0	139.66	0.001	מטר		גוף תאורה פס LED ליניארי גמיש מתח 24V		1	08.08.01.9604
14,727.30	30	490.91	30	יח'		ג'י'ת הצפה LED הספק 41W או 26000lm		1	08.08.01.9612
49,599.04	4	12,399.76	4	קומ		רכזת בקרת תאורת חרום כוללת ספק כח, בקר ת		1	08.08.02.9010
1,269.60	1	1,269.60	1	קומ		הוראות בטיחותיות+החייאה מנועלים+שילוט בחדר		1	08.09.21.6180
233,394.80	1,103.00	211.6	1,103.00	נק		נקודת מאור חתר המוליכים 1.5 מ"מ		1	08.10.01.6000
10,368.40	49	211.6	49	נק		נקודת חיבור קיר כולל צינור 16 מ"מ, חוטים		1	08.10.03.0211
1,692.80	8	211.6	8	נק		נקודת בית תקע 2 ב"ת צמודים/אח		1	08.10.03.6010
1,904.40	9	211.6	9	נק		נקודת בית תקע מוגן מים		1	08.10.03.6310
0.00	0	211.6	0.001	נק		בית תקע 3X16A מולך 2.5 מטר IP54 - סמויה		1	08.10.03.6710

114

תביעות, users, G,
משרד הביטחון,
גיו'יס תביעה 137
חשבון מאוסר ע"י התביעה

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן ת.ק. 888

סה"כ		כמות	מחיר ברוטו	כמות חזרה	יח'	טקסט קצר	פריט	SSC פריט
מאשר	מאשר	מאשר						
75,665.81	473		159.97	473	נק'	בית תקע להזנת עמדת עבודה	1	08.10.03.6910
10,283.76	81		126.96	81	נק'	נקודת לתרמוסטט	1	08.10.05.0020
964.89	3		321.63	3	נק'	נקודת דוד מים חמים + מפסק בטחון	1	08.10.05.6210
134,072.40	660		203.14	660	יח'	נקודה למזגן חשמלי חד מופעי הכוללת צנרת ה	1	08.10.08.0390
3,732.68	14		266.62	14	נק'	N2XY-FR כבל מטיפוס	1	08.10.08.7010
17,863.54	67		266.62	67	נק'	N2XY-FR כבל מטיפוס	1	08.10.08.7030
116.80	1		116.8	1	נק'	נקודת טלפון עם צינור קוטר 23ממ + חוט	1	08.10.09.0050
31,740.00	300		105.8	300	נק'	נק' לגילוי אש בצנור קשיח 16ממ, התק' חשיפה	1	08.10.12.0230
75,278.88	549		137.12	549	נק'	נקודת מ.ג.מ מסוג כלשהו (כריזה), T.V. בק	1	08.10.13.0090
905.64	2		452.82	2	נק'	נקודה ללחצן ניתוק חשמל בחרום, הכוללת לחצ	1	08.10.13.6000
11,807.28	1		11,807.28	1	יח'	מערכת על פסק UPS בהספק 150KVA מודו	1	08.11.02.0015
30,365.29	572.93		53	572.93	מר	טיח פנים צמנט2שכב שטח מישורי 16 מ"מ2	1	09.02.08.0020
81,000.00	1,080.00		75	1,080.00	מר	טיח חוץ חלקי רצי3שכב סרגל הפסל 22מס	1	09.30.01.0020
29,832.00	397.76		75	397.76	מטר	טיח חוץ חלקי גמייט, דוחה מים, דקוריטיבי	1	09.30.02.0010
48,600.00	1,080.00		45	1,080.00	מר	שליכט אקרילי גמייט, דוחה מים, דקוריטיבי	1	09.42.01.0110
22,680.00	1,080.00		21	1,080.00	מר	תוספת מחיר לטיח חוץ בסביבה רגילה בגין "	1	09.58.01.6010
3,996.00	1,080.00		3.7	1,080.00	מר	תוספת לסרגלי ניתוק בטיח חוץ BIM	1	09.58.01.8901
89,633.60	593.6		151	593.6	מר	ריצוף אריחי גרניט פורצלן דרגת התנגדות לה	1	10.01.03.0110
20,215.44	106.96		189	106.96	מר	ריצוף אריחי גרניט פורצלן דרגת התנגדות לה	1	10.01.03.0120
16,661.37	574.53		29	0.001	מטר	שיפולי גרניט פורצלן בגובה עד 10 ס"מ, מוד	1	10.01.03.1010
0.00	0		188	0.001	מר	חיפוי קיר פנים גרניט פורצלן 30/10 מס BIM	1	10.02.03.6001
0.00	0		4.8	0.001	מטר	פרופילי אלומיניום צבעוני בחתך מעוגל, מות	1	10.02.15.0010
36,667.41	940.19		39	0.001	מטר	פרופילי אלומיניום בחתך 70/2 מ"מ	1	10.02.15.0120
0.00	0		341	0.001	מטר	משטח התראה לפי יועץ גישות רוחב מס30	1	10.12.07.6001
0.00	0		416	0.001	מטר	משטח התראה לפי יועץ גישות רוחב מס40	1	10.12.07.6002
0.00	0		489	0.001	מטר	משטח התראה לפי יועץ גישות רוחב מס60	1	10.12.07.6003
37,570.51	221.003		170	221	מר	חיפוי קיר פנים גרניט פורצלן 30/30 מס4מ	1	10.20.01.1010

תביעות, G, users,
משדר הביטחון 137
גילויס תביעה 137
חשבון מאושר ע"י הנתבעת

8/11/17

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן ת.ק. 888

סה"כ		כמות		מחיר ברוטו	כמות חזרה	יח'	טקסט קצר	פריט	פריט SSC
מאוסר	מאוסר								
528.00		2	264		0.001	מר	תוספת לריצוף אריחי גרניט פורצלן בשיפוע	1	10.58.02.0010
0.00		0	31		0.001	מר	צבע תחליב חיצוני 2שכבה עמום טיח פנים חלק	1	11.01.07.0060
6,059.86	163.78		37		163.78	מר	צבע מונע עובש 3שכבה עמום טיח פנים חלק	1	11.01.07.0100
0.00		0	32		0.001	מר	צבע תחליב חיצוני 3שכבה עמום טיח חוץ חלק	1	11.01.08.0020
117,000.00	4,500.00		26		5,155.00	מר	צבע תחליב חיצוני 3 עמום לוח גבס פנים	1	11.01.13.0065
40,348.50	1,344.95		30		689.95	מר	צבע סינתטי 3 מבריק לוח גבס פנים	1	11.01.13.0070
14,060.00		74	190		74	יח	צבע סינתטי 2 פנים דלת פלדה 1אטומה 80/210	1	11.04.01.0010
10,304.00		8	1,288.00			יח	פריט טיפוס א-2 ברשימה	1	12.98.04.0004
13,062.00		6	2,177.00			יח	פריט טיפוס א-3 ברשימה	1	12.98.04.0005
8,720.00		8	1,090.00			קומ	פריט טיפוס א-4 ברשימה	1	12.98.04.0006
12,600.00		10	1,260.00			קומ	פריט טיפוס א-5 ברשימה	1	12.98.04.0007
5,500.00		2	2,750.00			קומ	פריט טיפוס א-6 ברשימה	1	12.98.04.0008
7,480.00		2	3,740.00			יח	פריט טיפוס א-7 ברשימה	1	12.98.04.0009
117,600.00		42	2,800.00			יח	פריט טיפוס א-1 ברשימה	1	12.98.04.0011
19,988.00		1	19,988.00			יח	פריט טיפוס א-8 ברשימה	1	12.98.04.0018
6,775.00		1	6,775.00			יח	פריט טיפוס א-9 ברשימה	1	12.98.04.0020
16,800.00		1	16,800.00			יח	פריט טיפוס א-10 ברשימה	1	12.98.04.0023
46,500.00		1	46,500.00		0.001	קומ	פריט טיפוס א-20 ברשימה	1	12.98.04.0024
19,200.00		2	9,600.00			קומ	פריט טיפוס א-11 ברשימה	1	12.98.04.0028
9,700.00		1	9,700.00			קומ	פריט טיפוס א-21 ברשימה	1	12.98.04.0029
12,540.00		1	12,540.00			יח	פריט טיפוס א-14 ברשימה	1	12.98.04.0034
6,100.00		1	6,100.00			יח	פריט טיפוס א-15 ברשימה	1	12.98.04.0035
8,698.48		4	2,174.62			קומ	מזגן מפועל עילי בתפוקה של 30000BTU/HR	1	15.01.12.0060
543.66		1	543.66			יח	מפוח צירי להתקנה בתעלה עד 250CFM	1	15.02.01.0150
3,004.41		1	3,004.41			יח	מפוח צנטריפוגלי SWBI 1501-2000CFM	1	15.02.03.0150
7,761.40		1	7,761.40			יח	מפוח עשן צנטריפוגלי 3501-5000CFM	1	15.02.05.0140
3,505.14		2	1,752.57			קומ	יחידת מפוח נחשון לספינקת אוויר של 450CFM	1	15.02.09.0361

449

תביעות, G, users,
משד הביטחון 137,
גיליס תביעה 137
חשבון מאושר ע"י הנתבעת

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן מ.ק. 888

סר"כ		כמות		מחיר ברוטו	כמות חוזת	יח'	טקסט קצר	פריט	SSC פריט
מאושר	מאושר	מאושר	מאושר						
		4	2,131.70	4	קומ	600CFM של אוויר	יחידת פנות נחשון לספיקת אוויר	1	15.02.09.0362
8,526.80		4	2,131.70	4	קומ	1000CF של אוויר	יחידת פנות נחשון לספיקת אוויר	1	15.02.09.0364
22,962.30		6	3,827.05	6	קומ	1500CFM	יחידת פנות נחשון לספיקת אוויר	1	15.02.09.0365
4,835.68		1	4,835.68	1	קומ		פקק מחומר פלסטי ק" 6", לסגירת קצת צינור	1	15.03.05.5022
0.00		0	171.68	2	יח'		צינור PP-R מבודד סידרה SDR11 ק" 160 מ"מ	1	15.03.10.0400
0.00		0	203.87	20	מטר		צינור PP-R מבודד סידרה SDR11 ק" 200 מ"מ	1	15.03.10.0410
0.00		0	286.13	0.001	מטר		ספחים לצנרת PP-R מבודדת SDR11 ק" 160 מ"מ	1	15.03.12.0400
0.00		0	104.44	6	יח'		ספחים לצנרת PP-R מבודדת SDR11 ק" 200 מ"מ	1	15.03.12.0410
0.00		0	214.6	0.001	יח'		שסתום כדורי מתוברג בקוטר 1/2"	1	15.04.01.0010
629.60		40	15.74	32	יח'		שסתום כדורי מתוברג בקוטר 3/4"	1	15.04.01.0020
3,098.90		38	81.55	44	יח'		שסתום כדורי מתוברג בקוטר 1"	1	15.04.01.0030
3,697.02		38	97.29	46	יח'		שסתום כדורי מתוברג בקוטר 1 1/4"	1	15.04.01.0040
0.00		0	146.64	4	יח'		שסתום כדורי מתוברג בקוטר 1 1/2"	1	15.04.01.0050
0.00		0	166.67	5	יח'		שסתום כדורי מתוברג בקוטר 2"	1	15.04.01.0060
1,957.14		9	217.46	9	יח'		שסתום "פרפר" 3"מאונך עם ידית הפעלה	1	15.04.03.0010
1,394.91		3	464.97	3	יח'		שסתום "פרפר" 4"מאונך עם ידית הפעלה	1	15.04.03.0020
12,589.94		22	572.27	14	יח'		שסתום ויסות מים בקוטר 1/2"	1	15.04.05.0010
8,927.36		13	686.72	13	יח'		שסתום ויסות מים בקוטר 3/4"	1	15.04.05.0020
0.00		0	143.07	0.001	יח'		שסתום ויסות מים בקוטר 1"	1	15.04.05.0030
0.00		0	178.83	0.001	יח'		שסתום ויסות מים בקוטר 1 1/4" בעל מפל לחץ	1	15.04.05.0040
0.00		0	429.2	0.001	יח'		שסתום ויסות מים בקוטר 1 1/2"	1	15.04.05.0050
486.43		1	486.43	1	יח'		שסתום ויסות מים בקוטר 2"	1	15.04.05.0060
593.73		1	593.73	1	יח'		שסתום ויסות מים בקוטר 3"	1	15.04.05.0070
0.00		0	965.7	0.001	יח'		שסתום ויסות מים בקוטר 4"	1	15.04.05.0080
1,645.27		1	1,645.27	1	יח'		שסתום חד כיווני מתוברג בקוטר 1/2"	1	15.04.07.0010
5,365.02		2	2,682.51	2	יח'		שסתום חד כיווני מתוברג בקוטר 3/4"	1	15.04.07.0020
0.00		0	178.83	0.001	יח'				
0.00		0	128.76	0.001	יח'				

תביעות, users, G,
משרד הביטחון 137,
גיוילס תביעה 137,
חשבון מאושר ע"י התביעה

450

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן מ.ק. 888

סר"כ		כמות	מחיר ברוטו		כמות חוזת	יח'	טקסט קצר	פריט	SSC פריט
מאושר	מאושר								
0.00		0	157.37	0.001	יח'		שסתום חד כינוי מתוברג בקוטר 1"	1	15.04.07.0030
0.00		0	243.21	0.001	יח'		שסתום חד כינוי מתוברג בקוטר 1 1/4"	1	15.04.07.0040
0.00		0	357.67	0.001	יח'		שסתום חד כינוי מתוברג בקוטר 2"	1	15.04.07.0060
0.00		0	429.2	0.001	יח'		שסתום חד כינוי בקוטר 2 1/2" מאוגן	1	15.04.07.0070
0.00		0	482.85	0.001	יח'		שסתום חד כינוי בקוטר 3" מאוגן	1	15.04.07.0080
2,718.28		4	679.57	2	יח'		שסתום חד כינוי בקוטר 6" מאוגן	1	15.04.07.0100
0.00		0	214.6	0.001	יח'		מסנן מים מתוברג בקוטר 1 1/2"	1	15.04.08.0010
0.00		0	243.21	0.001	יח'		מסנן מים מתוברג בקוטר 3/4"	1	15.04.08.0020
0.00		0	270.4	0.001	יח'		מסנן מים מתוברג בקוטר 1"	1	15.04.08.0030
0.00		0	293.29	0.001	יח'		מסנן מים מתוברג בקוטר 1 1/4"	1	15.04.08.0040
643.80		2	321.9	2	יח'		מסנן מים מתוברג בקוטר 1 1/2"	1	15.04.08.0050
0.00		0	407.74	0.001	יח'		מסנן מים מתוברג בקוטר 2"	1	15.04.08.0060
0.00		0	429.2	0.001	יח'		מסנן מים מאוגן בקוטר 2 1/2"	1	15.04.08.0070
0.00		0	429.2	0.001	יח'		מסנן מים מאוגן בקוטר 3"	1	15.04.08.0080
2,108.80		4	527.2	4	יח'		מסנן מים מאוגן בקוטר 4"	1	15.04.08.0090
1,630.96		2	815.48	2	יח'		מסנן מים מאוגן בקוטר 6"	1	15.04.08.0100
0.00		0	457.82	0.001	יח'		מחבר גמיש דו גלי לצינור 2" למים קר/חם	1	15.04.09.0040
3,219.00		10	321.9	10	יח'		משאבת ניקוז למזגן מפועל מכל סוג ודגם עם	1	15.05.02.0010
0.00		0	1,073.00	0.001	קומ		מכל התפשטות סגור בנפח עד 150 ליטר	1	15.06.02.0010
113,738.00	2,120.00		53.65	2,120.00	מר		תעלת פח מגולוון עובי 0.8 מ"מ	1	15.07.01.0027
56,784.72		892	63.66	892	מר		תעלת פח מגולוון עובי 0.9 מ"מ	1	15.07.01.0028
8,332.80		128	65.1	128	מר		תעלת פח מגולוון עובי 1.0 מ"מ	1	15.07.01.0029
15,181.17	200.2		75.83	200.2	מר		תעלות פח מגולוון להוצאת עשן בעובי 1.25 מ"מ	1	15.07.01.0040
2,805.71		37	75.83	37	מטר		תעלות גמישות אלומיניום ק. 6" עם בידוד 1"	1	15.07.03.0210
758.30		10	75.83	10	מטר		תעלות גמישות אלומיניום ק. 8" עם בידוד 1"	1	15.07.03.0220
12,348.00		126	98	126	מטר		תעלות גמישות אלומיניום ק. 10" עם בידוד 1"	1	15.07.03.0230
9,114.00		93	98	0.001	מטר		תעלות גמישות אלומיניום ק. 12" עם בידוד 1"	1	15.07.03.0240

תביעות, G, users,
משרד הביטחון 137,
גיוולס תביעה 137,
חשבון מאושר ע"י הנתבעת

451

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן מ.ק. 888

סר"כ	כמות	מחיר ברוטו	כמות חזרה	יח'	טקסט קצר	פריט	פריט SSC
מאשר	מאשר						
0.00	0	103.72	0.001	מטר	תעלות גמישות אלומיניום קו. 14" עם בידוד 1"	1	15.07.03.0250
0.00	0	171.68	0.001	יח'	מפצד אוויר תיקרתי עם ווסת עד 0.1 מ"ר	1	15.07.08.0010
79,136.82	126	628.07	126	יח'	מפצד אוויר תיקרתי 4 כיוונים , צבוע בתנור,	1	15.07.08.0013
12,036.23	47	256.09	47	יח'	מפצד אוויר תקרתי עם ווסת 0.36-0.1 מ"ר	1	15.07.08.0021
0.00	0	245.36	0.001	יח'	מפצד קיר /תקרתי + וסת שטח עד 0.1	1	15.07.08.1001
1,413.52	4	353.38	4	מר	מפצד קירי שתי וערב +וסת בשטח על 0.1	1	15.07.08.1002
5,427.27	27	201.01	27	יח'	דמפר ויסות אוויר+גזלגל+ציור עד0.25מטר	1	15.07.08.1510
0.00	0	912.77	0.001	מר	תריס יני'אלומי' ללא ווסת <ש0.16מטר>0.5מטר	1	15.07.08.2024
29,271.75	93	314.75	93	יח'	תריס יניקת אוויר אלומיניום+מסג עד0.36מטר	1	15.07.08.2100
0.00	0	140.92	0.001	יח'	תריס גזד גשם ורשת גזד ציפורים עד 0.1 מ"ר	1	15.07.08.2230
0.00	0	1,027.22	0.001	מר	תריס גזד גשם ורשת גזד ציפורים מעל 0.1 מ"ר	1	15.07.08.2240
3,116.16	36	86.56	36	יח'	מתאם בין תעלה עגולה לתריס/מפצד עד0.085מטר	1	15.07.08.2610
0.00	0	113.74	0.001	יח'	מתאם תעלה עגולה לתריס/מפצד עד 0.1-0.0085 מר	1	15.07.08.2620
43,939.29	257	170.97	257	יח'	מתאם בין תעלה בחתרן עגול לבין תריס אוויר	1	15.07.08.2625
0.00	0	159.52	0.001	יח'	מדף אוויר ליסות בשטח עד 0.25 מ"ר	1	15.07.08.3010
5,795.35	8.2	706.75	8.2	מר	מדף אוויר ליסות בשטח מעל 0.25 מ"ר	1	15.07.08.3020
0.00	0	1,196.04	0.001	יח'	מדף אש ממונע בהרכבה בתעלה או בקיר בשטח ע	1	15.07.08.3415
0.00	0	2,283.35	0.001	מר	מדף אש ממונע בהרכבה בתעלה או בקיר בשטח מ	1	15.07.08.3425
1,913.55	5	382.71	0.001	יח'	שרוול 8" לפי תקן הג"א כולל קופסת הרחבה	1	15.07.09.0910
815.49	3	271.83	0.001	יח'	שרוול דרך קיר מקלט או ממ"ק להעברת צנרת מ	1	15.07.09.0920
0.00	0	43.64	0.001	מר	ציפוי פח מג' 0.6 מ"מ צבוע לבידוד חיצוני	1	15.08.01.0050
86,281.28	1,748	49.36	1,678.00	מר	בידוד אקוסטי פנימי בעובי 1"	1	15.08.01.0210
77,001.60	1,560	49.36	1,448.00	מר	בידוד אקוסטי פנימי בעובי 2"	1	15.08.01.0220
41,310.78	21	1,967.18	21	קומ	מע' בקורת טמפ' ליס"א (קורר וחימום מים)	1	15.11.02.0010
0.00	0	978.58	0.001	קומ	מערכת בקרת לחץ למשאבת מים כולל בין היתר:	1	15.11.02.0085
0.00	0	6,523.87	0.001	קומ	עמדת מחשב HMI חמרה+תכנה	1	15.11.02.0380
0.00	0	119.46	0.001	יח'	תמונות דינמיות בעמדת HMI	1	15.11.02.0390

תכיעות, users, G,
משרד הביטחון 137,
גיויליס תביעה 137,
חשבון מאושר ע"י הנתבעת

452

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן מ.ק. 888

סה"כ		כמות	מחיר ברוטו	כמות חזרה	יח'	טקסט קצר	פריט	SSC פריט
	מאושר	מאושר						
21,746.23		1	21,746.23	1	קומ	מערכת חשמל לחיוות מערכות הבקרה	1	15.11.02.0810
19,027.95		1	19,027.95	1	קומ	מכלול חיבור כל המע' הבקרה אל מע' הפיקוד	1	15.11.02.5121
0.00		0	16,309.68	0.001	קומ	מכלול השלמת חומרה ותוכנה עבור כל אותם אל	1	15.11.02.5130
0.00		0	715.34	0.001	יח	ברד פיקוד דו דרכי ומפעיל/מנוע 3/4 מתוברג	1	15.11.03.0010
0.00		0	786.87	0.001	יח	ברד פיקוד דו דרכי ומפעיל/מנוע 1' מתוברג	1	15.11.03.0020
0.00		0	786.87	0.001	יח	ברד פיקוד דו דרכי ומפעיל/מנוע 1 1/4 מתוברג	1	15.11.03.0030
0.00		0	858.4	0.001	יח	ברד פיקוד דו דרכי ומפעיל/מנוע 1 1/2 מתוברג	1	15.11.03.0040
0.00		0	858.4	0.001	יח	ברד פיקוד דו דרכי ומפעיל/מנוע 2' מתוברג	1	15.11.03.0050
0.00		0	1,430.67	0.001	יח	ברד פיקוד דו דרכי ומפעיל/מנוע 2 1/2 מאוגן	1	15.11.03.0060
0.00		0	1,967.18	0.001	יח	ברד פיקוד דו דרכי ומפעיל/מנוע 3' מאוגן	1	15.11.03.0070
0.00		0	2,861.35	0.001	יח	ברד פיקוד דו דרכי ומפעיל/מנוע 4' מאוגן	1	15.11.03.0080
2,861.35		1	2,861.35	0.001	יח	ברד פיקוד דו דרכי ומפעיל/מנוע 6' מאוגן	1	15.11.03.0100
0.00		0	965.7	0.001	יח	ברד פיקוד תלת דרכי ומפעיל/מנוע 3/4 מתוברג	1	15.11.03.0110
0.00		0	1,323.37	0.001	יח	ברד פיקוד תלת דרכי ומפעיל/מנוע 1' מתוברג	1	15.11.03.0120
0.00		0	1,323.37	0.001	יח	ברד פיקוד תלת דרכי ומפעיל/מנוע 1 1/4 מתוברג	1	15.11.03.0130
0.00		0	1,430.67	0.001	יח	ברד פיקוד תלת דרכי ומפעיל/מנוע 1 1/2 מתוברג	1	15.11.03.0140
0.00		0	1,430.67	0.001	יח	ברד פיקוד תלת דרכי ומפעיל/מנוע 2 מתוברג	1	15.11.03.0150
0.00		0	1,645.27	0.001	יח	ברד פיקוד תלת דרכי ומפעיל/מנוע 2 1/2 מאוגן	1	15.11.03.0160
4,864.28		2	2,432.14	2	יח	ברד פיקוד תלת דרכי ומפעיל/מנוע 3' מאוגן	1	15.11.03.0170
2,932.88		1	2,932.88	1	יח	ברד פיקוד תלת דרכי ומפעיל/מנוע 4 מאוגן	1	15.11.03.0180
1,716.80		20	85.84	18	יח	מד לחץ לצנרת מים בקוטר 4"	1	15.12.01.0010
572.25		5	114.45	0.001	יח	מד חום עגול בקוטר 4" לצנרת מים	1	15.12.01.0060
0.00		0	1,859.88	0.001	מר	מכלול עבודות+חומרים לכסיס צף ליציוד מ"א	1	15.12.02.0541
20,458.62		13	1,573.74	2	קומ	בסיס עבור ציוד מז"א עשוי מבטון מזוין ב-	1	15.12.02.0820
16,095.00		15	1,073.00	0.001	קומ	אטימת מעבר צנרת, כל קוטר, עם חומר עמיד אש	1	15.12.02.2010
62,234.25		15	4,148.95	0.001	קומ	אטימת תעלות מחוץ למבנה נגד חדירת מים	1	15.12.02.2020
0.00		0	2,038.71	0.001	קומ	אטימת מעברי תעלות דרך קירות אש	1	15.12.02.2030

תביעות, users, 37
משרד הביטחון
גיויל'ס תביעה 37
חשבון מאושר ע"י הנתבע

453
410.

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן ת.ק. 888

סר"כ		כמות	מחיר ברוטו	כמות חוזרה	יח'	טקסט קצר	פריט	SSC פריט
מאוסר	מאוסר							
0.00	0	715.34	0.001	מר	עטיפה חיצונית לתעלות יניקת עשן עשויה משמ	1	15.12.02.5010	
0.00	0	715.34	0.001	קומ	מערכת בקורת לחץ למשאבת מים	1	15.12.45.0002	
2,754.05	1	2,754.05	0.001	יח	מד ספיקה בקוטר 2" עם בידוד	1	15.13.02.0040	
2,718.28	1	2,718.28	0.001	יח	מד ספיקה בקוטר 3" עם בידוד	1	15.13.02.0050	
3,576.68	1	3,576.68	1	יח	מד ספיקה בקוטר 4" עם בידוד	1	15.13.02.0060	
11,373.84	3	3,791.28	2	יח	מד ספיקה בקוטר 6" עם בידוד	1	15.13.02.0070	
0.00	0	135.2	0.001	יח	מערכת בקרה ממוחשבת	1	15.13.03.0030	
2,002.96	4	500.74	0.001	יח	מחבר גמיש לצנרת בקוטר 3" למיניעת העברת ר	1	15.98.01.0368	
3,219.00	6	536.5	6	יח	מחבר גמיש לצנרת בקוטר 4" למיניעת העברת ר	1	15.98.01.0369	
6,294.96	8	786.87	4	יח	מחבר גמיש לצנרת בקוטר 6" למיניעת העברת ר	1	15.98.01.0370	
0.00	0	786.87	0.001	קומ	מערכת בקרה עבור מדף אש או עשן	1	15.98.03.1035	
0.00	0	10,873.12	0.001	קומ	מערכת סינון אוויר למקלטים FAN 1600/600	1	15.98.03.1204	
12,589.92	16	786.87	16	קומ	בולמי רעידות מכל סוג ליחיד' מז"א, מפוחים	1	15.98.03.1352	
0.00	0	75.83	0.001	מטר	שרוול צינור PVC קוטר 4", לרבות חוט מש'	1	15.98.03.3050	
0.00	0	342	0.001	יח	מחבר גמיש לצינור מים בקוטר 1 1/2" מתוברג	1	16.04.07.0110	
0.00	0	456	0.001	יח	מחבר גמיש לצינור מים בקוטר 2" מתוברג	1	16.04.07.0120	
820.00	4	205	27	יח	משחור אוויר אוטומטי קוטר 1/2"	1	16.04.11.0010	
1,880.00	8	235	0.001	יח	משחור אוויר אוטומטי קוטר 3/4"	1	16.04.11.0020	
0.00	0	226	0.001	יח	משחור אוויר אוטומטי קוטר 1"	1	16.04.11.0030	
5,850.00	450	13	50	מטר	כבל אופטי לפי תקן 652D להתקנה חיצונית,	1	18.01.15.0020	
0.00	0	756	0.001	קומ	ארון תקשורת בגובה עד 20U, עומק 60 ס"מ	1	18.04.03.0100	
32,332.50	2.395	13,500.00	0.001	טון	קונסטרוקציית קיר צינור פלדה עגול מגולוון	1	19.03.02.0030	
4,860.00	19.44	250	19.44	מר	רכיב סדר' לגז עובי 50 מ"מ ציפוי פח 0.75 מ"מ	1	19.09.01.0021	
43,860.00	175.44	250	93	מר	רכיב סדר' לקיר עובי 50 מ"מ פוליאורית גימ'1	1	19.09.02.0020	
29,933.00	1.618	18,500.00	1.04	טון	קולפיל מג'פר, צינ', פחים, פרוטחי'ב, וברג'	1	19.30.01.0050	
13,158.30	114.42	115	0.001	מטר	תוספת מחיר לסוגר אופקי, "פלשווג" או לרו	1	19.58.02.1001	
0.00	0	89.35	0.001	מר	חיפוי גבס רג' 1 ש"ע 12.7 מ"מ מ'פרג' 27 מ"מ	1	22.01.01.0050	

תביעות, users, G,
משרד הביטחון 137,
גיו'ס תביעה 137,
חשבון מאוסר ע"י התביעות

454

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן מ.ק. 888

סר"כ		כמות	מחיר ברטון	כמות חוזת	יח'	טקסט קצר	פריט	פריט SSC
מאוסר	מאוסר							
110,711.36	1,090.43		101.53	1,090.43	מר	ח' גבס רג'1ש' ע"12.7ממ פרג'70סלע+ממ70סלע	1	22.01.02.0040
0.00	0		101.53	0.001	מר	מחיצה זמנית מגבס חד שכבתי כולל צביעה, לר	1	22.01.02.0801
0.00	0		101.53	0.001	מר	ח'גבס נ/מים1ש'ע"12.7ממ פרג'27סלע+ממ27סלע	1	22.01.04.0010
0.00	0		105.59	0.001	מר	מח'גבס1ש' רג'ע"12.7ממ פ'70סלע+ממ70סלע	1	22.02.02.0130
92,251.83	841.33		109.65	841.33	מר	מחיצת גבס דו שכבתית בעובי כולל 12.1 ס"מ	1	22.02.08.0222
22,240.05	171.13		129.96	174.33	מר	מח'ג'2ש' נ/מים ע"12.7ממ פ'50סלע+ממ50סלע	1	22.02.08.0300
43,310.33	296.22		146.21	296.22	מר	מחיצת גבס דו שכבתית בעובי כולל 12.1 ס"מ	1	22.02.08.0712
27,805.49	145.67		190.88	145.67	מר	מחיצת גבס דו שכבתית בעובי כולל 20.1 ס"מ	1	22.02.08.0800
39,788.06	199.94		199	199.94	מר	מחיצת גבס דו שכבתית בעובי כולל 20.1 ס"מ	1	22.02.08.0810
9,386.68	67.98		138.08	67.98	מר	תק'מגש' מפח מג' ע"6ממ ר'300ממ.אט'	1	22.04.02.0020
0.00	0		154.33	0.001	מר	תקרת אריחים מפח מגולון במידות 600/600 מ	1	22.04.02.4021
27,092.63	175.55		154.33	175.55	מר	מגש פח 0.8ממ מחורר26% בדוד0.75NRC בר	1	22.04.02.4610
0.00	0		170.57	0.001	מר	תקרה מגשי פח מגולון ואבוע בעובי 0.8 מ	1	22.04.02.4611
14,594.82	128.34		113.72	128.34	מר	תקרת לוח גבס-קרטון רגיל עובי 12.7 מ"מ	1	22.04.12.0020
161,493.48	1,553.27		103.97	1,553.27	מטר	מגשר ג'מלוח רג'12.7ממ פ'50ממ ג'עד'1מ'	1	22.04.12.1000
13,110.36	100.88		129.96	100.88	מטר	סגירה אפ' אנל' גבס סגול 12.7 ממ עד60סמ'	1	22.04.12.1110
7,815.02	42.2		185.19	42.2	מטר	קרינ'3ממ רג'12.7 סלע15ממ600/600ממ מחורר מע'ג'לוי	1	22.04.12.1200
103,101.01	846.2		121.84	846.2	מר	תק' צמר סלע'15ממ600/600ממ מחורר מע'ג'לוי	1	22.04.15.0020
925.98	6		154.33	6	מר	ת' צמר סלע'15ממ600/600ממ מחורר מע'ג'לוי	1	22.04.15.0100
7,918.67	51.31		154.33	51.31	מר	תק' צמר סלע'15ממ600/1200ממ מחורר מע'ג'לוי	1	22.04.15.0140
10,599.79	29		365.51	29	יח'	פתח שירות במידות 60x60 ס"מ מורכב בתקרת	1	22.04.22.0302
0.00	0		93.41	0.001	מטר	חיפוי תפר אופקי בין תקרות תותב, בפרופיל	1	22.04.40.0010
0.00	0		93.41	0.001	מטר	חיפוי תפר אנכי בין מחיצות גבס, בפרופיל א	1	22.04.40.0020
426,317.54	1,312.15		324.9	1,312.15	מר	אריח פל'בט"24"ע"24"חלל45ממ.אמ1.5	1	22.06.01.0040
7,103.33	39.75		178.7	0.001	מטר	סג אריח פל'בט"8"ע"24"חלל45ממ.אמ1.5	1	22.06.01.1040
0.00	0		316.78	0.001	מר	רצפת אר' פל'60/60ממ סלל45ממ.אמ2PVC	1	22.06.01.2010
0.00	0		1,462.05	0.001	קומ	מהלך מדרגות לרצפה ג'40ממ, ר'1.5מ' פלדה+PVC	1	22.06.01.2510

תביעות, users,
משרד הביטחון ל
גזיליס תביעה ל
חשבון מאוסר ע"י הנתב

455

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן מ.ק. 888

סמ"כ	כמות	מחיר ברוטו	כמות חזרה	יח'	טקסט קצר	פריט	SSC פריט
מאוסר	מאוסר						
0.00	0	1,096.54	45	מטר	קושרת פח מג'30*30*30מ ללא ברג'	1	22.06.11.0040
0.00	0	389.88	0.001	יח'	ידיית אחיזה בשתי נקודות, באקום	1	22.06.11.0070
26,573.78	1,090.43	24.37	1,090.43	מר	תוספת מחיר למחיצה גבס לפלטה 12.7 מ	1	22.58.01.0520
0.00	0	6.5	0.001	מר	תוספת מחיר למחיצות גבס בגין גבס ירוק	1	22.58.01.1250
0.00	0	6.5	0.001	מר	תוספת מחיר למחיצות גבס בגין גבס ורוד	1	22.58.01.1260
0.00	0	24.37	0.001	מר	תוספת מחיר למחיצות גבס בגין התק' בשפוע	1	22.58.04.0050
0.00	0	81.23	0.001	יח'	תוספת לתקרת חותב בגין נטמ' 60x60 סמ	1	22.58.04.0100
3,703.80	60	61.73	0.001	יח'	פתיתת פתחים בחיפוי גבס לחלון BIM	1	22.60.08.6001
6,335.55	65	97.47	0.001	יח'	פתיתת פתחים בחיפוי גבס לדלת BIM	1	22.60.08.6002
16,033.88	26.32	609.19	26.32	מר	חיפוי קירות ותקרה בפלטים אקוסטיים מחורי	1	22.61.01.1031
0.00	0	308.66	0.001	מטר	מדרגות לרצל, צפות עם רום מתפרק בגמר שטיח	1	22.98.04.0002
122,600.63	1,312.50	93.41	1,312.50	מטר	פרופיל פלדה מלבני חליל 70/70מ-2ע-3ממ	1	22.99.01.0011
0.00	0	373.64	0.001	יח'	פתח רצפה/פירקן פל+בטקל קונסט'1.5מ	1	22.99.02.0010
34,200.00	228	150	400	מטר	כלונס בטון 30x30 (קדיחה יבשה) 10"מ	1	23.01.01.0020
79,680.00	498	160	590	מטר	כלונס בטון 30x30 (קדיחה יבשה) 10"מ	1	23.01.01.0050
161,655.00	49.74	3,250.00	45.44	טון	מוטות פלדה מצולעים לדיון בטון	1	23.04.02.0010
101,210.00	202.42	500	202.42	מ"ק	הריסת מרצף בטון בעובי מעל25סמ+חיתוך דיון	1	24.02.02.0050
236,340.00	787.8	300	787.8	מטר	ניסור תקרה ב. מל' עובי 20-40"מ מ.יהלום	1	24.02.11.0030
77,910.00	259.7	300	259.7	מטר	ניסור משטח בטון בעובי מעל 10 ס"מ ועד 30	1	24.02.11.1005
2,200.00	11	200	11	יח'	פרוק דלת עץ 100-120סמ ג'עד10סמ+מחלבן פל	1	24.04.01.0015
15,855.00	158.55	100	158.55	מר	הריסת מחיצה מבלוקי בט' ע'10ס"מ+מחמורה	1	24.04.01.0100
9,266.40	77.22	120	77.22	מר	הריסת מחיצה מבלוקי ע'10-15ס"מ+מחמורה, סילוק	1	24.04.01.0110
8,460.00	84.6	100	84.9	מר	פרוק וסידות מחיצה בלוקי בטון 15ע'20 סמ	1	24.04.01.0230
180,987.00	1,809.87	100	1,809.87	מר	הריסת קיר22-20סמ, מחמורת בטון וחיתוך דיון	1	24.04.01.0490
46,305.50	250.3	185	250.3	מר	הריסת תקרה מלוחות בט' עד 20סמ 5מ	1	24.04.02.0010
12,613.00	126.13	100	126.13	מר	פרוק שיפועי גג מבטון עובי ממוצע10ס"מ	1	24.05.01.0050
4,210.50	28.07	150	28.07	מ"ק	פרוק שיפועי גגות מבטון בעובי משתנה	1	24.05.01.0070

156

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן ת.ק. 888

סה"כ		כמות	מחיר ברוטו	כמות	יח'	טקסט קצר	פריט	SSC פריט
מאוסר	מאוסר	חוזרה						
2,000.00	10	200	10	יח'	פרוק דלת עץ 100-120 סמ, ג'עד 210 סמ+מלבן	1	24.06.01.0015	
1,600.00	16	100	16	יח'	פרוק חלון2 עץ +מלבן ר'עד 120 וג'עד 120	1	24.06.01.2120	
0.00	0	45	0.001	מר	הסרת שכבות טיח פנים בקיר עד ע'כולל 20 ממ	1	24.09.01.0500	
0.00	0	45	0.001	מר	הסרת שכבות טיח בקיר בטון עד ע'כולל 20 ממ	1	24.09.01.1000	
42,000.00	1200	35	0.001	מר	הסרת שכבות טיח חוץ בקיר עד לגילוי תבליק	1	24.09.30.0500	
11,136.00	222.72	50	222.72	מר	פרוק ריצוף טראצו +פינוי חול	1	24.10.01.0090	
10,539.90	301.14	35	301.14	מטר	פרוק שיפולי טראצו ממידות שונות	1	24.10.01.0500	
805.00	23	35	23	מטר	פרוק סף טראצו ברוחב עד 30 ס"מ	1	24.10.01.0810	
7,839.00	156.78	50	156.78	מר	פרוק וסילוק חיפוי קיר מקרמיקה 20/20 סמ	1	24.10.07.0020	
0.00	0	45	0.001	יח'	שילוט ארון הידרנט, חשמל, תקשורת BIM	1	29.10.98.6001	
4,800.00	4	1,200.00	4	יח'	ארון עץ לבוד1 מדפיס2 דלתות 78/90/45 ס"מ	1	30.01.10.0070	
17,226.00	10.44	1,650.00	10.44	מטר	ארון תחתון עומק 60 ס"מ אורך מעל 100 ס"מ	1	30.01.10.3521	
2,970.00	1.8	1,650.00	1.8	מטר	ארון מטבח תחתון עומק 60 ס"מ גובה 90 ס"מ	1	30.01.20.0010	
1,764.00	1.8	980	1.8	מטר	משטח אבן קיסר 2 סמ לניורים מטבח מעל ארון	1	30.01.20.0046	
30,928.50	22.91	1,350.00	22.91	מטר	משטח אבן קיסר 2 סמ לניור על קונסול	1	30.01.20.0047	
25.00	1	25	0.001	יח'	עיבוד פתח בטיש לניור 60/40 סמ+ קנט	1	30.01.20.0310	
9,750.00	65	150	65	יח'	מזוזה לפתח דלת (קלף + נרתיק)	1	30.01.30.0005	
3,600.00	2	1,800.00	0.001	קומ	מקלחון פינתי מזכוכית שקופה למחצה	1	30.02.20.0120	
0.00	0	180	0.001	יח'	אבזרים למקלחות ושרותים	1	30.04.10.0010	
3,240.00	18	180	18	יח'	מתקן לסבון נוזלי, מפל"ב מ	1	30.04.10.0028	
7,280.00	28	260	28	יח'	מחזיק נייר טואלט עגול, מפל"ב מ	1	30.04.10.0068	
6,000.00	10	600	10	יח'	מייבש ידיים חשמלי ממתכת בהספק 2KW	1	30.04.10.0120	
2,128.00	2	1,064.00	2	יח'	מייבש ידיים חשמלי מפל"ב מ בהספק 2.5KW	1	30.04.10.0130	
76.00	2	38	2	יח'	קולב עם 2 וויס ממתכת בציפוי כרום	1	30.04.10.0320	
0.00	0	57	0.001	יח'	קולב עם 3 וויס ממתכת בציפוי כרום	1	30.04.10.0325	
0.00	0	76	0.001	יח'	קולו עם 5 וויס ממתכת בציפוי כרום	1	30.04.10.0330	
0.00	0	57	0.001	יח'	מתלה שני וויס מפל"ב מ	1	30.04.10.0355	

תביעות, users, 37
משרד הביטחון 37
גילויס תביעה
חשבון מאוסר ע"י הנתב

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן מ.ק. 888

סה"כ		כמות	מחיר ברוטו	כמות חזרה	יח'	טקסט קצר	פריט	SSC פריט
מאשר	מאשר	מאשר	מחיר ברוטו	כמות חזרה	יח'	טקסט קצר	פריט	SSC פריט
0.00	0	0	65	0.001	יח'	מתלה שלוושה וויס מפל"ב"מ	1	30.04.10.0356
0.00	0	0	90	0.001	יח'	מתלה ו אחז מפל"ב"מ	1	30.04.10.0360
4,104.00	2	2,052.00		2	יח'	ערכת אבזרים פל"ב"מ לשרותים גנים	1	30.04.10.0410
0.00	0	190	0.001	יח'	יח'	פח אשפה עשוי פל"ב"מ כולל מכסה, בופס 10 ל"	1	30.04.10.0520
0.00	0	304	0.001	יח'	יח'	פח אשפה עשוי פל"ב"מ בופס 35 ליטר ללא מכסה	1	30.04.10.0620
1,900.00	10	190	10	יח'	יח'	מתקן למגבות נייר "צץ רץ", מפל"ב"מ	1	30.04.10.0810
0.00	0	190	0.001	יח'	יח'	מראה קריסטל 60/50/0.5 PVC	1	30.04.30.0021
5,008.40	13.18	380	13.18	מר	מר	מראה זכוכית קריסטל 6מ+מפאזות+דיקט 6ממ	1	30.04.30.0030
393.30	1	393.3	1	יח'	יח'	חיילן 24VDC לרבות קופסה 6 מינויים	1	34.01.03.0010
649.80	1	649.8	1	יח'	יח'	מיגון ברקים לקו גלאים יחיד	1	34.01.03.0060
194.94	1	194.94	1	יח'	יח'	ספק כח כולל מעברים	1	34.01.08.0050
5,198.40	1	5,198.40	1	קומ	קומ	רכז ראשת כותבותית משולבת כריזה וטלפון כ	1	34.01.10.0090
30,995.46	159	194.94	159	יח'	יח'	גלאי עשן אלקטרו אופטי	1	34.02.01.0050
0.00	0	454.86	0.001	יח'	יח'	גלאי גז מימן מוגן התפוצצות ויחידת כתובת	1	34.02.01.0095
1,169.64	12	97.47	12	יח'	יח'	לחץ אזעקה	1	34.02.01.0100
0.00	0	129.96	0.001	יח'	יח'	לחץ אזעקה מוגן התפוצצות	1	34.02.01.0130
649.80	5	129.96	5	יח'	יח'	יחידת INPUT כותבותית	1	34.02.02.0130
2,209.32	17	129.96	17	יח'	יח'	יחידת OUTPUT כותבותית	1	34.02.02.0140
0.00	0	259.92	0.001	קומ	קומ	יח'אלקטרומג' לדלת עם 600N התנג'	1	34.02.02.0200
0.00	0	227.43	0.001	קומ	קומ	בקר ISO עם 4 יציאות ניתוק סלילי גילוי אש	1	34.02.03.0140
0.00	0	295.83	0.001	קומ	קומ	בקר ISO עם 8 יציאות ניתוק סלילי גילוי אש	1	34.02.03.0150
454.86	1	454.86	1	יח'	יח'	גלאי עשן לתעלות מיוזג אוויר	1	34.02.04.0015
7,147.80	2	3,573.90	2	קומ	קומ	העברת ביקורת מכן התקנים, כולל תשלום האג	1	34.02.06.0110
57,658.29	10.57	5,454.90	10.57	מ"ק	מ"ק	מערכת כיבוי בגז FM200 לפי UL/FM ללוחות	1	34.03.03.0010
469,395.00	90	5,215.50	90	מ"ק	מ"ק	מערכת כיבוי בגז FM200 UL/FM לחדרי שרתים	1	34.03.03.0020
1,299.60	8	162.45	8	יח'	יח'	צופר אזעקה פנימי, 90db, צגנץ	1	34.05.01.0010
454.86	2	227.43	2	יח'	יח'	צופר אזעקה חיצוני מוגן מים, 90db, צגנץ	1	34.05.01.0030

תביעות, users, ,
משד הביטחון 37
גילוס תביעה 37
חשבון מאושר ע"י התבע

458

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן ת.ק. 888

סה"כ		כמות	מחיר ברוטו	כמות חוזרה	יח'	טקסט קצר	פריט	פריט SSC
מאוסר	מאוסר							
2,924.10	18	162.45	18	קומ	רמקול כריזת חרום 8" מאוסר טל כולל שגאי	1	34.05.01.0220	
259.92	1	259.92	1	קומ	רמקול שופר לכריזת חרום, מאוסר טל בעל ה	1	34.05.01.0230	
323.19	7	46.17	7	יח	תוספת נצנץ לרמקול	1	34.05.01.0240	
1,624.50	50	32.49	50	יח	נורית סימון- לפנל, תקרה אקוסטית	1	34.05.03.0030	
1,364.58	21	64.98	21	יח	אבזר להתקנת גלאי על לוח חשמל	1	34.06.01.0060	
1,364.58	21	64.98	21	יח	אבזר להתקנת נורית על לוח חשמל	1	34.06.01.0070	
64.98	2	32.49	2	יח	אבזר להתקנת גלאי ברצפה צפה	1	34.06.01.0080	
0.00	0	290.7	0.001	מר	איטום לחות חשמל או מעברי אש בחומרי איטי	1	34.07.01.0210	
33,139.80	340	97.47	340	נק	נק' חיווט למערכת גילוי אש ועשן.	1	34.09.01.0151	
7,797.60	24	324.9	24	יח	חציבת מעבר קיר בטון	1	34.60.01.0050	
2,380.00	1	2,380.00	1	קומ	התקנת לוח בקרה בשטח, לרבות כבילה וחיווט	1	35.01.01.0040	
0.00	0	190	0.001	יח	מתאם תקשורת מסוג RS232/RS485 ל-TCP/IP	1	35.01.01.0730	
0.00	0	5,320.00	0.001	קומ	לוח סינופטי מבוסס תצוגת מסך מעג	1	35.01.01.2000	
0.00	0	380	0.001	יח	כרטיס פרטוקול תקשורת להוצאת חיוויים ממע	1	35.01.02.0710	
0.00	0	1,900.00	0.001	יח	כרטיס פרטוקול תקשורת להוצאת חיוויים ממע	1	35.01.02.0720	
3,040.00	20	152	20	יח	עיצוב מסך גרפי / טבלה גרפים היסטוריים /	1	35.01.02.2001	
0.00	0	2,432.00	0.001	יח	כרטיס פרטוקול ויזשום תוכנת וחומרת תק'	1	35.01.02.2031	
0.00	0	1,900.00	0.001	יח	כרטיס פרטוקול ויזשום תוכנת וחומרת גנרטי	1	35.01.02.2032	
0.00	0	2,280.00	0.001	יח	כרטיס פרטוקול ויזשום תוכנת וחומרת רב מו	1	35.01.02.2033	
3,800.00	1	3,800.00	1	קומ	חיבור נקודת קצה דיגיטלית / אנלוגית לבקר	1	35.01.02.2051	
2,800.00	1	2,800.00	1	קומ	תצוגה ON-LINE של מקום התצפה	1	35.01.03.0050	
2,200.00	1	2,200.00	1	קומ	פרטוקול תקשורת למעשק איתור תצפה	1	35.01.03.0060	
2,200.00	1	2,200.00	1	קומ	פרטוקול תקשורת עבור מערכת בקר גנרטור	1	35.01.03.0070	
0.00	0	2,200.00	0.001	יח	פרטוקול תקשורת עבור התממשקות למע	1	35.01.03.0140	
3,000.00	1	3,000.00	1	יח	פרטוקול תקשורת עבור התממשקות למע	1	35.01.03.0160	
3,000.00	1	3,000.00	1	יח	פרטוקול תקשורת וחומרה עבור התממשקות למע	1	35.01.03.0180	
3,000.00	1	3,000.00	1	יח	פרטוקול תקשורת וחומרה עבור התממשקות למע	1	35.01.03.0210	

G, users, תביעות, משדר הביטחון 137, גיוליס תביעה 137, חשבון מאוסר ע"י הנתבעת

459

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן מ.ק. 888

סר"כ		כמות	מחיר ברוטו	כמות חודה	יח'	טקסט קצר	פריט	SSC פריט
מאשר		מאשר						
3,000.00		1	3,000.00	1	יח'	פרוטוקול תקשורת וחומרה עבור התממשקות למע	1	35.01.03.0220
4,500.00		1	4,500.00	1	קומ	מסך לאפליקציות הבקרה, הכולל תמונה סטטי	1	35.01.03.9010
0.00		0	5,300.00	0.001	קומ	מערכת מתאמי תקשורת הנדרשת עבור כל מערכות	1	35.02.01.0035
3,600.00		1	3,600.00	1	קומ	השילמה של מערכת כבלי תקשורת הכוללת את כל	1	35.02.01.0045
0.00		0	3,000.00	0.001	יח'	פנל התראות מרחוק של מערכת אל-פסקן, לרבות	1	35.04.08.0210
0.00		0	260	0.001	יח'	רגש טמפרטורות מים מותקן בצנרת מים כולל כי	1	35.04.15.0230
0.00		0	260	0.001	יח'	רגש לחץ מים מותקן בצנרת מים	1	35.04.15.0260
8,200.00		1	8,200.00	1	קומ	הכנת תיק תכנון מערכת SCADA עתידית מלא	1	35.04.99.0020
25,000.00		10	2,500.00	10	יח'	תכנות מסך ראשי במע' HMI + מפרג, תפריט	1	35.04.99.0130
15,000.00		10	1,500.00	10	יח'	תכנות מסך פרטי למתקן במערכת ה-HMI	1	35.04.99.0140
3,800.00		1	3,800.00	1	קומ	כתיבת 10 דוחות לניתוח נתונים עם אפשרות	1	35.04.99.0160
6,000.00		1	6,000.00	1	יח'	הפעלת ותכנות מודול התראות ודיווחים קופצי	1	35.04.99.0170
125,000.00		100	1,250.00	100	יח'	כתיבת תוכנה עבור 1 כניסה/יציאה דיגטלית	1	35.04.99.0180
1,632.00		12	136	12	יח'	כתיבת תוכנה עבור 1 כניסה/יציאה אנלוגית	1	35.04.99.0190
0.00		0	2,600.00	0.001	יח'	כתיבת תוכנה לחיבור בקרי תהליך שיסופקו יח	1	35.04.99.0240
2,600.00		1	2,600.00	1	יח'	כתיבת תוכנת התראה ולא הודעה אחת לבקר	1	35.04.99.0260
4,000.00		1	4,000.00	1	קומ	אינטגרציה מושלמת למערכת הבקרה והתקשורת	1	35.04.99.0270
9,000.00		1	9,000.00	1	יח'	בקרי תעשייתית מתוכנת Epcac לפי מפרט טכני	1	35.04.99.0280
2,800.00		2	1,400.00	2	יח'	חושבת בקר עבור 12 מקומות	1	35.04.99.0290
2,400.00		2	1,200.00	2	יח'	ספק כוח בקר מתכנת 24VDC מבודד	1	35.04.99.0300
2,400.00		1	2,400.00	1	יח'	סט הרחבת חושבת הכולל מתאמים + כבל 1.5 מ'	1	35.04.99.0310
11,200.00		8	1,400.00	8	יח'	כרטיס 16 - I/O כניסות דיגיטאליות 24VDC	1	35.04.99.0320
1,400.00		1	1,400.00	1	יח'	כרטיס 16 - I/O ממסר דיגיטאליות + מתבר	1	35.04.99.0330
0.00		0	3,400.00	0.001	יח'	כרטיס 8 - I/O כניסות אנלוגיות 0-10V	1	35.04.99.0340
3,400.00		1	3,400.00	1	יח'	כרטיס 8 - I/O כניסות אנלוגיות 4~20mA	1	35.04.99.0350
7,200.00		3	2,400.00	3	יח'	כרטיס 4 - I/O כניסות אנלוגיות + יציא	1	35.04.99.0360
4,800.00		2	2,400.00	2	יח'	כרטיס תקשורת TCP/IP נוסף לבקר	1	35.04.99.0370

תביעות, users, G,
משד הביטחון 137
גיו'ל'ס תביעה 137
חשבון מאושר ע"י הנתבעת

460

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן מ.ק. 888

סר"כ		כמות		מחיר ברוטו	כמות חזרה	יח'	טקסט קצר	פריט	SSC פריט
מאוסר	מאוסר								
4,800.00	2	2,400.00	2	יח'		כרטיס תקשורת סריאליות RS232/RS485	1	35.04.99.0380	
0.00	0	4,000.00	0.001	יח'		יחידת צג מגע צבעוני לשליטה והפעלה (פנל)	1	35.04.99.0390	
10,000.00	1	10,000.00	1	יח'		מתג תקשורת מנהל managed switch	1	35.04.99.0400	
0.00	0	10,000.00	0.001	יח'		מתג תקשורת מנהל MODE SINGAL	1	35.04.99.0410	
780.00	3	260	3	יח'		גלאי טמפ'-מתחת סף תחתון ומעל סף עליון	1	35.15.03.1010	
3,000.00	10	300	10	יח'		גלאי הצפה להתרעה על הגעת מפלס נזול	1	35.15.03.1110	
0.00	0	15	0.001	מר		טאטוא מסעות אספלט ע"י מטאטא מכני	1	51.01.52.1010	
144.00	36	4	0.001	מר		ריסוס ציפוי מאחה בכמות מ- 0.25 ק"ג/מ"ר ו	1	51.04.10.0320	
2,268.00	54	42	0.001	מר		תא"צ (תערובת אספלט צפופת דירוג) בעובי 4	1	51.04.20.1650	
0.00	0	19	0.001	מטר		צביעת קווים בצבע ברוחב 10 ס"מ, גוון לבן	1	51.15.10.0007	
0.00	0	80	0.001	מר		סימון זכות קידמה / האט / עצור	1	51.15.10.0250	
0.00	0	50	0.001	מטר		צביעת אבני שפה	1	51.15.10.0320	
25,596.04	336.79	76	0.001	מר		טיח שליסט (בגר)	1	58.09.01.0020	
0.00	0	600	0.001	קומ		צביעת מרחב מוגן לפי דרישות הר"א BIM	1	59.11.01.6001	
	1	-25,000.00	1	שעה		פיצוי בגין אי הפעת מנהל עבודה לעבודתו	1	96.01.03.0060	
	5	-20,000.00	5	יח'		פיצוי בגין אי עמידה בנהל"י ביטחון במעבר	1	96.01.03.0140	
	13	-2,500.00	13	יום		פיצוי בגין אי מילוי הנחיות בטיחות בעבודה	1	96.01.03.0540	
	580	-3,000.00	293	שעה		פיצוי מוסכם אי עמידה זמן אספ' מער' חל"פ'	1	96.01.03.0791	
0.00	0	2,160.00	0.001	קומ		לוח להצגת כל מדפי האש במתקן	1	98.01.01.1568	
16,848.00	13	1,296.00	13	יח'		מחיצה מלוחות HPL בעובי 13 מ"מ טיפוס A	1	98.12.22.0010	
2,520.00	1	2,520.00	1	יח'		מחיצה מלוחות HPL בעובי 13 מ"מ טיפוס B	1	98.12.22.0011	
10,800.00	3	3,600.00	3	יח'		מחיצה מלוחות HPL בעובי 13 מ"מ טיפוס C	1	98.12.22.0012	
15,120.00	2	7,560.00	2	קומ		מע' מחיצות ודלתות לוחות HPL "טרספה" +3	1	98.12.22.0210	
10,656.00	37	288	0.001	מר		קיר ב-30 בעובי 20 ס"מ בהיקף מבנה קיים	1	98.17.02.0701	
0.00	0	1,152.00	0.001	מ"ק		קורה עליונה ומעקה בטון ב-30 יאוקים בנפרד	1	98.17.02.0702	
0.00	0	216	0.001	מר		תקרות ב-30 בעובי 25 ס"מ בתוך מבנה קיים	1	98.17.02.0703	
0.00	0	129.6	0.001	מר		קיר בלוקי בטון חלולים עובי 20 סמ - שול"ם	1	98.17.04.0702	

תביעות, users, G,
משרד הביטחון 137
גיליס תביעה 137
חשבון מאוסר ע"י התביעת

461

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן מ.ק. 888

סר"כ	כמות	מחיר ברוטו	כמות חוזרה	יח'	טקסט קצר	פריט	SSC פריט
מאוסר	מאוסר						
0.00	0	28.8	0.001	מר	איטום ביטומני נזיל רב שכבתי מיושם חם	1	98.17.05.0701
79,162.16	1,037.24	76.32	1,037.24	מר	מערכת איטום ברירת HDPE דבבית לבטון	1	98.17.05.0702
7,122.53	141.32	50.4	141.32	מר	איטום רצפת חדר רטוב באיטום פוליאורטן	1	98.17.05.0703
13,878.72	240.95	57.6	240.95	מר	איטום קיר גבס בחדר רטוב במערכת איטום אקר	1	98.17.05.0704
0.00	0	43.2	0.001	מר	בידוד תרמי גג הפוך לגג שטוח בעובי 5 ס"מ	1	98.17.05.0705
0.00	0	57.6	0.001	מטר	איטום מישק התפשטות אופקי ברוחב 2 ס"מ	1	98.17.05.0706
22,635.36	314.38	72	14.46	מטר	איטום מישק התפשטות אופקי 10 ס"מ EPDM	1	98.17.05.0707
14,720.26	255.56	57.6	58.38	מטר	איטום מישק התפשטות אנכי ע"י יריעת EPDM	1	98.17.05.0708
5,088.74	78.53	64.8	78.53	מטר	איטום מישק התפשטות אנכי/אופקי בעובי 2 סמ	1	98.17.05.0709
2,099.52	24.3	86.4	14.5	מטר	איטום מישק התפשטות אנכי/אופקי בעובי 10 סמ	1	98.17.05.0710
1,915.92	44.35	43.2	0.001	מר	איטום ראשי כלונסאות במערכת איטום צמנט 2	1	98.17.05.0712
25,248.89	333.98	75.6	0.001	מר	שכבת מצע מבטון ב- 20 בעובי 5 ס"מ, כתשחית	1	98.17.05.0713
14,409.36	200.13	72	0.001	מר	שכבת הגנה למערכת איטום על קורות יסוד	1	98.17.05.0714
38,131.20	264.8	144	264.8	מ"ק	שיפועים לגמות במדה משורין, בטון עובי 10	1	98.17.05.0715
302.40	7	43.2	0.001	יח'	הספקה והתקנה של ספרינקלר מסוג תגובה מהיר	1	98.17.07.0701
259.20	6	43.2	6	יח'	מגוף כדורי בקוטר 1 1/2" נעול עם שרשרת	1	98.17.07.0702
0.00	0	43.2	0.001	קומ	התקנת מעבר תפר התפשטות עם צורת 3"	1	98.17.07.0703
4,946.76	105.7	46.8	105.7	מטר	אספקת והתקנת קו מים 1" מצמור פלדה שחור	1	98.17.07.0704
23,797.80	508.5	46.8	508.5	מטר	התקנת קו מים מצמור פלדה שחור 1 1/2"	1	98.17.07.0705
26,761.54	546.6	48.96	466.1	מטר	התקנת קו מים מצמור פלדה שחור 2"	1	98.17.07.0706
17,726.26	332.7	53.28	194.5	מטר	התקנת קו מים מצמור פלדה שחור 3"	1	98.17.07.0707
3,888.00	67.5	57.6	67.5	מטר	התקנת קו מים מצמור פלדה שחור 4"	1	98.17.07.0708
35,892.00	1	35,892.00	1	קומ	ביצוע מיגון קירינה ללוחות החשמל לפי מוטה	1	98.17.08.0457
0.00	0	2,522.00	0.001	יח'	גומחת בטון מזויין במידות פנים 100/50/250	1	98.17.08.0701
0.00	0	76.32	0.001	יח'	עמוד תאורה מפלדה בחתך עגול אחיד בקוטר 6"	1	98.17.08.0702
0.00	0	50.4	0.001	יח'	גוף תאורה בעל מקור אור מסוג LED בהספק	1	98.17.08.0703
0.00	0	57.6	0.001	יח'	יחידת דיזל גנרטור בחופת השתקה של 65DBA	1	98.17.08.0704

462

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן מ.ק. 888

סה"כ		כמות	מחיר ברוטו	כמות חוזת	יח'	טקסט קצר	פריט	SSC פריט
מאשר	מאשר							
0.00	0	72	0.001	מטר	מעלת פח לתקשורת ייעודית 400X100 מ"מ		1	98.17.08.0705
0.00	0	79.2	0.001	מטר	מעלת פח לתקשורת ייעודית 400X200 מ"מ		1	98.17.08.0707
0.00	0	36	0.001	יח'	מא"צ עד 1X25A, לדום קצר 10kA אופיין D		1	98.17.08.0708
13,680.00	1	13,680.00	1	יח'	שנאי מבדל K13 לסינון תדרים 400V/4000 DY11		1	98.17.08.0709
0.00	0	246.24	0.001	יח'	יחידת בתי תקע לתקשורת עבור עד 16 נקודות		1	98.17.08.0710
0.00	0	262.08	0.001	יח'	יחידת בתי תקע לתקשורת עבור עד 24 נקודות		1	98.17.08.0711
5,644.80	98	57.6	98	יח'	חיבת חלוקה מפלסטיק C14 ומכסה שקוף		1	98.17.08.0712
22,176.00	140	158.4	140	יח'	גוף תאורת חרום מבוקר דאלי עשוי מפוליקרב		1	98.17.08.0713
4,752.00	30	158.4	30	יח'	גוף תאורת חרום "חץ לד" להסוונה ושליט חד		1	98.17.08.0714
5,745.60	21	273.6	21	יח'	גוף תאורת חרום חד תכליתי עם נורות LED		1	98.17.08.0715
619.20	2	309.6	2	יח'	גוף תאורה צילינדרי לנורות LED להתקנה		1	98.17.08.0716
5,342.40	14	381.6	14	יח'	גוף תאורה צילינדרי UP/DOWN לנורות LED		1	98.17.08.0717
0.00	0	79.2	0.001	יח'	נקודת בית תקע עם 1 בית תקע 16A ושתי בתי		1	98.17.08.0718
8,208.00	190	43.2	190	נק	נקודת תקשורת לגוף תאורת חירום מבוקר דאלי		1	98.17.08.0719
0.00	0	15.84	0.001	מר	תוספת לריצוף גרניט פורצלן 12 מ"מ 45/45		1	98.17.10.0701
9,402.62	593.6	15.84	505	מר	תוספת לריצוף גרניט פורצלן 12 מ"מ 60/60		1	98.17.10.0702
151,159.68	1,312.15	115.2	1,300.00	מר	תוספת לרצפה צפה לארזיחי פלדה ובטון 60/60		1	98.17.10.0703
0.00	0	190.8	0.001	מטר	תוספת הגבהת שיש אבן קיסר בגובה 20 ס"מ		1	98.17.10.0706
0.00	0	244.8	0.001	מטר	תוספת סינר שיש קדמי מאבן קיסר רוחב 40 סמ		1	98.17.10.0707
8,064.00	1	8,064.00	1	קומ	תחנת משאבות משנה למים קרים (פילר) מוסה		1	98.17.15.0301
432,000.00	2	216,000.00	2	קומ	יחידת מים קרים בעיבוי אוויר לתפוקת קירור		1	98.17.15.0701
64,476.00	1	64,476.00	1	קומ	יחידת טיפול באוויר מושלמת לספיקה 20000 ר		1	98.17.15.0702
20,844.00	1	20,844.00	1	קומ	יחידת טיפול באוויר צח לספיקה 1600 רמד		1	98.17.15.0703
45,612.00	1	45,612.00	1	קומ	יחידת טיפול באוויר צח לספיקה 7000		1	98.17.15.0704
20,318.40	17	1,195.20	17	קומ	יחידת מפות נחשון לספיקת אוויר 450CFM		1	98.17.15.0705
6,156.00	3	2,052.00	3	קומ	יחידת מפות נחשון לספיקת אוויר 600CFM		1	98.17.15.0706
16,848.00	5	3,369.60	5	קומ	יחידת מפות נחשון לספיקת אוויר 1000CFM		1	98.17.15.0708

G, users, תביעות, תביעות, 137
משרד הביטחון 137
גיו'ל'ס תביעה 137
חשבון מאושר ע"י התבטעת

463

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן מ.ק. 888

סר"כ	כמות	מחיר ברוטו	כמות חזרה	יח'	טקסט קצר	פריט	SSC פריט
מאוסר	מאוסר						
6,739.20	2	3,369.60	2	קומ	יחידת מפות נחשון לספיקת אוויר 1000CFM לא	1	98.17.15.0709
3,816.00	1	3,816.00	0.001	קומ	יחידת מפות נחשון לספיקת אוויר 1500CFM	1	98.17.15.0710
0.00	0	4,032.00	0.001	קומ	יחידת מפות נחשון לספיקת אוויר 1500CFM לא	1	98.17.15.0711
50,400.00	10	5,040.00	10	קומ	יחידת מפות נחשון לספיקת אוויר 2000CFM	1	98.17.15.0712
4,644.00	1	4,644.00	1	קומ	יחידת מפות נחשון לספיקת אוויר 2000CFM לא	1	98.17.15.0713
9,288.00	2	4,644.00	2	קומ	יחידת מפות נחשון לספיקת אוויר 2000CFM SL	1	98.17.15.0714
0.00	0	2,232.00	0.001	קומ	מפות נחשון אנכית 2000BTU/HR	1	98.17.15.0715
0.00	0	2,016.00	0.001	קומ	מפות נחשון אנכית 1650BTU/HR	1	98.17.15.0716
0.00	0	252	0.001	יח'	תריס דמה לאספקת אוויר או יניקה SLT	1	98.17.15.0718
14,198.40	29	489.6	29	יח'	תריס אספקת אוויר או יניקה SLT25/2	1	98.17.15.0719
0.00	0	489.6	0.001	יח'	תריס לאספקת אוויר או לאוויר חוזר DCL	1	98.17.15.0720
32,400.00	1	32,400.00	0.001	קומ	לוח חשמל ראשי מושלם, כולל מקום עבור מער	1	98.17.15.0721
17,712.00	1	17,712.00	1	קומ	אינסטלציה חשמלית מושלמת למבנה הכולל גם ח	1	98.17.15.0722
0.00	0	28.08	0.001	יח'	תריס יניקת אוויר משרותים קוטר 8" כולל	1	98.17.15.0723
0.00	0	864	0.001	קומ	מגש ניקוז ליחידות מיזוג אוויר בחדר התקישו	1	98.17.15.0724
0.00	0	122.4	4	יח'	מנומטר כמוגדר במפרט ובתכניות	1	98.17.15.0725
979.20	8	122.4	8	יח'	טרוממטר טבילה	1	98.17.15.0726
0.00	0	1,584.00	0.001	קומ	מכליל כניסת מים (ברז, מז"ח, מפחית לחץ),	1	98.17.15.0727
7,776.00	1	7,776.00	0.001	יח'	לוח חשמל למפוחי פליטת עשן על האג, כולל	1	98.17.15.0728
0.00	0	792	0.001	יח'	מפוח צירי חשמלי להתקנה בגג לספיקה 250 רמ	1	98.17.15.0729
0.00	0	43.2	0.001	מטר	צנרת פלסטית PPR ללא תפר בקוטר 20 מ"מ,	1	98.17.15.0730
0.00	0	43.2	0.001	מטר	צנרת פלסטית PPR ללא תפר בקוטר 25 מ"מ,	1	98.17.15.0731
0.00	0	50.4	0.001	מטר	צנרת פלסטית PPR ללא תפר בקוטר 32 מ"מ,	1	98.17.15.0732
777.60	12	64.8	0.001	מטר	צנרת פלסטית PPR ללא תפר בקוטר 40 מ"מ,	1	98.17.15.0733
1,265.40	18.5	68.4	18.5	מטר	צנרת פלסטית PPR ללא תפר בקוטר 50 מ"מ,	1	98.17.15.0734
5,276.88	69.8	75.6	69.8	מטר	צנרת פלסטית PPR ללא תפר בקוטר 63 מ"מ,	1	98.17.15.0735
0.00	0	86.4	0.001	מטר	צנרת פלסטית PPR ללא תפר בקוטר 75 מ"מ,	1	98.17.15.0736

464

תביעות, users, G,
משרד הביטחון 137,
גיוילס תביעה 137
חשבון מאוסר ע"י היתבעת

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן מ.ק. 888

סה"כ		כמות	מחיר ברוטו	כמות חודה	יח'	טקסט קצר	פריט	פריט SSC
מאוסר	מאוסר							
10,594.80	109	97.2	109	מטר	אגרת פלסטית PPR ללא תפר בקוטר 90 מ"מ,	1	98.17.15.0737	
4,572.29	33.6	136.08	33.6	מטר	אגרת פלסטית PPR ללא תפר בקוטר 110 מ"מ,	1	98.17.15.0738	
21,067.20	133	158.4	133	מטר	אגרת פלסטית PPR ללא תפר בקוטר 125 מ"מ,	1	98.17.15.0739	
49,025.70	289.75	169.2	268	מטר	אגרת פלסטית PPR ללא תפר בקוטר 160 מ"מ,	1	98.17.15.0740	
0.00	0	37.44	0.001	מטר	אגרת פלסטית PPR ללא תפר 20 מ"מ,	1	98.17.15.0741	
0.00	0	43.2	0.001	מטר	אגרת פלסטית PPR ללא תפר 25 מ"מ,	1	98.17.15.0742	
11,753.28	233.2	50.4	233.2	מטר	אגרת פלסטית PPR ללא תפר 32 מ"מ,	1	98.17.15.0743	
25,449.12	411	61.92	411	מטר	אגרת פלסטית PPR ללא תפר 40 מ"מ,	1	98.17.15.0744	
1,015.20	15	67.68	15	מטר	אגרת פלסטית PPR ללא תפר 50 מ"מ,	1	98.17.15.0745	
14,674.90	201.8	72.72	201.8	מטר	אגרת פלסטית PPR ללא תפר 63 מ"מ,	1	98.17.15.0746	
4,221.36	53.3	79.2	53.3	מטר	אגרת פלסטית PPR ללא תפר 75 מ"מ,	1	98.17.15.0747	
7,882.13	86.2	91.44	86.2	מטר	אגרת פלסטית PPR ללא תפר 90 מ"מ,	1	98.17.15.0748	
0.00	0	124.56	0.001	מטר	אגרת פלסטית PPR ללא תפר 110 מ"מ,	1	98.17.15.0749	
6,894.72	45.6	151.2	27	מטר	אגרת פלסטית PPR ללא תפר 125 מ"מ,	1	98.17.15.0750	
0.00	0	165.6	0.001	מטר	אגרת פלסטית PPR ללא תפר 160 מ"מ,	1	98.17.15.0751	
1,900.80	24	79.2	24	יח'	אבורי אגרת פלסטית PPR בקוטר 75 מ"מ,	1	98.17.15.0752	
3,168.00	40	79.2	40	יח'	אבורי אגרת פלסטית PPR בקוטר 90 מ"מ,	1	98.17.15.0753	
0.00	0	93.6	0.001	יח'	אבורי אגרת פלסטית PPR בקוטר 110 מ"מ,	1	98.17.15.0754	
5,232.96	46	113.76	46	יח'	אבורי אגרת פלסטית PPR בקוטר 125 מ"מ,	1	98.17.15.0755	
0.00	0	237.6	0.001	יח'	אבורי אגרת פלסטית PPR בקוטר 160 מ"מ,	1	98.17.15.0756	
1,105.92	12	92.16	8	יח'	אבורי אגרת פלסטית PPR ללא תפר בקוטר 75	1	98.17.15.0757	
7,830.00	75	104.4	75	יח'	אבורי אגרת פלסטית PPR ללא תפר בקוטר 90	1	98.17.15.0758	
9,936.00	92	108	92	יח'	אבורי אגרת פלסטית PPR ללא תפר קוטר 110	1	98.17.15.0759	
5,564.16	46	120.96	46	יח'	אבורי אגרת פלסטית PPR ללא תפר קוטר 125	1	98.17.15.0760	
61,920.72	263	235.44	178	יח'	אבורי אגרת פלסטית PPR ללא תפר קוטר 160	1	98.17.15.0761	
40,392.00	17	2,376.00	17	קומ	יחידת מפות נמשון אניתי 24000BTU/HR	1	98.17.15.0763	
0.00	0	7,200.00	0.001	קומ	שילוט הציוד והאבזרים, As Made	1	98.17.15.0764	

465

תביעות, G, users,
משרד הביטחון 137,
ג'וליס תביעה 137,
חשבון מאוסר ע"י הנתבעת

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן מ.ק. 888

סמ"כ		כמות	מחיר ברוטו	כמות חזרה	יח'	טקסט קצר	פריט	SSC פריט
מאושר	מאושר							
27,808.13	241.39		115.2	0.001	מטר	פלשונג פח מגוללות מעל מעקה לפי פרט אדר'	1	98.17.19.0701
0.00	0		13.68	0.001	מר	תני מחיר לתקורה אקוסטית בגון פור' פינגלין	1	98.17.22.0101
13,926.82	322.38		43.2	580	מטר	תוספת מחיר לפתח בציפוי גבס מסביב דלת+חלו	1	98.17.22.0103
0.00	0		79.2	0.001	מטר	תוספת מחיר לתקרת גבס בגין פתיחת פתח	1	98.17.22.0104
5,219.64	53.7		97.2	45	מטר	תוספת מחיר לתקרת גבס בגין פתח לג"ת LED	1	98.17.22.0105
123,546.71	581.67		212.4	0.001	מר	קיר גבס אקוסטי - פרט 2 (תלת קרומי) 2	1	98.17.22.0703
43,167.66	1,537.31		28.08	1,537.31	מטר	תוספת לפרופיל PG מעבר בין תקרות	1	98.17.22.0705
31,104.00	144		216	252	מטר	כלונס בטון ב-30 בקוטר ס"מ 50 ובעומק 10 מ	1	98.17.23.0701
0.00	0		158.4	0.001	מ"ק	סמירת תעלות בטון ע"י מילוי CLSM	1	98.17.24.0701
55,075.10	449.96		122.4	449.96	מר	גירוד יריעות ציפוי קיימות	1	98.17.24.0702
36,054.72	834.6		43.2	834.6	מטר	פרוק זווית קיימים בהיקף תעלות	1	98.17.24.0703
0.00	0		57.6	0.001	מ"ק	הריסת הגבהת בטון גבהים שונים לרבות חיתוך	1	98.17.24.0704
0.00	0		108	0.001	מר	הריסת תקרה או חלק ממנה מלוחות בטון טרומי	1	98.17.24.0705
43,646.36	1,347.11		32.4	1,871.26	מר	פרוק שכבות איטום בגגות ומעקות קיימים,	1	98.17.24.0706
0.00	0		79.2	0.001	קומ	וו תל"ה לפי רשימת אדריכלות מוטה	1	98.17.30.0301
1,872.00	4		468	4	יח'	F-1 מנהל	1	98.17.30.0701
1,872.00	4		468	4	יח'	F1.1 מנהל	1	98.17.30.0702
468.00	1		468	1	יח'	F-2 מנהל	1	98.17.30.0703
7,056.00	14		504	14	יח'	F-3	1	98.17.30.0704
8,568.00	17		504	13	יח'	F-3.1 צד	1	98.17.30.0705
1,008.00	2		504	2	יח'	F-3.2 צד	1	98.17.30.0706
0.00	0		504	0.001	יח'	F-3.3 צד	1	98.17.30.0707
2,073.60	4		518.4	4	יח'	F-4 מנהל	1	98.17.30.0708
3,628.80	7		518.4	7	יח'	F-4.1 מנהל	1	98.17.30.0709
1,728.00	4		432	4	יח'	F-5 שולחן אירוח	1	98.17.30.0710
792.00	2		396	2	יח'	F-6 שולחן אירוח	1	98.17.30.0711
2,160.00	3		720	3	יח'	שולחן עבודה עם ארגז כבילה צמוד קיר F-7	1	98.17.30.0712

G, users, תביעות,
משרד הביטחון 137
גוליס תביעה 137
חשבון מאושר ע"י הנתבעת

466

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן מ.ק. 888

סה"כ		כמות	מחיר ברוטו	כמות חזרה	יח'	טקסט קצר	פריט	SSC פריט
מאושר	מאושר							
2,160.00	3	720	3	יח'	F-7.1	שולחן עבודה עם ארגז כבילה צמוד קיר	1	98.17.30.0713
3,168.00	4	792	4	יח'	F-7.2	שולחן עבודה עם ארגז כבילה צמוד קיר	1	98.17.30.0714
2,376.00	3	792	3	יח'	F-7.3	שולחן עבודה עם ארגז כבילה צמוד קיר	1	98.17.30.0715
1,584.00	2	792	2	יח'	F-7.4	שולחן עבודה עם ארגז כבילה צמוד קיר	1	98.17.30.0716
38,700.00	43	900	43	יח'	F-8	שולחן עבודה עם ארגז כבילה צמוד קיר	1	98.17.30.0717
6,300.00	7	900	7	יח'	F-8.1	שולחן עבודה עם ארגז כבילה צמוד קיר	1	98.17.30.0718
864.00	1	864	1	יח'	F-9	שולחן עבודה עם ארגז כבילה צמוד קיר	1	98.17.30.0719
864.00	1	864	1	יח'	F-9.1	שולחן עבודה עם ארגז כבילה צמוד קיר	1	98.17.30.0720
864.00	1	864	1	יח'	F-9.2	שולחן עבודה עם ארגז כבילה צמוד קיר	1	98.17.30.0721
4,104.00	6	684	6	יח'	F-10	שולחן עבודה עם ארגז כבילה צמוד קיר	1	98.17.30.0722
684.00	1	684	1	יח'	F-10.1	שולחן עבודה עם ארגז כבילה צמוד קיר	1	98.17.30.0723
1,440.00	2	720	2	יח'	F-11	שולחן עבודה עם ארגז כבילה צמוד קיר	1	98.17.30.0724
720.00	1	720	1	יח'	F-11.1	שולחן עבודה עם ארגז כבילה צמוד קיר	1	98.17.30.0725
720.00	1	720	1	יח'	F-12	שולחן עבודה עם ארגז כבילה צמוד קיר	1	98.17.30.0726
16,128.00	8	2,016.00	8	יח'	F-13L	שולחן עבודה עם ארגז אמצעי לכבילה	1	98.17.30.0727
12,096.00	6	2,016.00	6	יח'	F-13R	שולחן עבודה עם ארגז אמצעי לכבילה	1	98.17.30.0728
48,384.00	24	2,016.00	24	יח'	F-13M	שולחן עבודה עם ארגז אמצעי לכבילה	1	98.17.30.0729
2,016.00	1	2,016.00	1	יח'	F-14L	שולחן עבודה עם ארגז אמצעי לכבילה	1	98.17.30.0730
2,016.00	1	2,016.00	1	יח'	F-14R	שולחן עבודה עם ארגז אמצעי לכבילה	1	98.17.30.0731
2,016.00	1	2,016.00	1	יח'	F-14M	שולחן עבודה עם ארגז אמצעי לכבילה	1	98.17.30.0732
17,424.00	22	792	22	יח'	F-15	שולחן עבודה עם ארגז כבילה	1	98.17.30.0733
1,872.00	2	936	2	יח'	F-16L	שולחן עבודה עם ארגז אמצעי לכבילה	1	98.17.30.0734
3,744.00	4	936	4	יח'	F-16R	שולחן עבודה עם ארגז אמצעי לכבילה	1	98.17.30.0735
10,080.00	5	2,016.00	5	יח'	F-17L	שולחן עבודה עם ארגז אמצעי לכבילה	1	98.17.30.0736
8,064.00	4	2,016.00	4	יח'	F-17R	שולחן עבודה עם ארגז אמצעי לכבילה	1	98.17.30.0737
6,048.00	3	2,016.00	3	יח'	F-17M	שולחן עבודה עם ארגז אמצעי לכבילה	1	98.17.30.0738
2,016.00	2	1,008.00	2	יח'	F-18R	שולחן עבודה עם ארגז אמצעי לכבילה	1	98.17.30.0739

467

תביעות, users, G,
מטריטון 137
גיליס תביעה 137
חשבון מאושר ע"י הנתבעת

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן מ.ק. 888

סה"כ	כמות	מחיר ברוטו	כמות חזרה	יח'	טקסט קצר	פריט	SSC פריט
מאוסר	מאוסר						
1,008.00	1	1,008.00	1	יח'	F-18L שולחן עבודה עם ארמז אמצעי לכבילה	1	98.17.30.0740
5,760.00	5	1,152.00	5	יח'	F-19L שולחן עבודה עם ארמז אמצעי לכבילה	1	98.17.30.0741
5,760.00	5	1,152.00	5	יח'	F-19R שולחן עבודה עם ארמז אמצעי לכבילה	1	98.17.30.0742
3,888.00	3	1,296.00	3	יח'	F-20 שולחן עבודה עם ארמז כבילה צמוד קויר	1	98.17.30.0743
1,440.00	1	1,440.00	1	יח'	F-21 שולחן עבודה עם ארמז אמצעי לכבילה	1	98.17.30.0744
1,440.00	1	1,440.00	1	יח'	F-22BR חלק שולחן חמ"ל גדול	1	98.17.30.0745
1,440.00	1	1,440.00	1	יח'	F-22BL חלק שולחן חמ"ל גדול	1	98.17.30.0746
3,456.00	2	1,728.00	2	יח'	F-22AR חלק משולחן חמ"ל גדול	1	98.17.30.0747
1,728.00	1	1,728.00	1	יח'	F-22CR חלק משולחן חמ"ל גדול	1	98.17.30.0748
1,728.00	1	1,728.00	1	יח'	F-22CM חלק משולחן חמ"ל גדול	1	98.17.30.0749
1,728.00	1	1,728.00	1	יח'	F-22CL חלק משולחן חמ"ל גדול	1	98.17.30.0750
2,880.00	2	1,440.00	2	יח'	F-22DL חלק משולחן חמ"ל גדול	1	98.17.30.0751
2,880.00	2	1,440.00	2	יח'	F-22DR חלק משולחן חמ"ל גדול	1	98.17.30.0752
2,808.00	1	2,808.00	1	יח'	F-23 שולחן ישיבות	1	98.17.30.0753
2,736.00	1	2,736.00	1	יח'	F-24 שולחן ישיבות	1	98.17.30.0754
9,028.80	1	9,028.80	1	יח'	F-25 שולחן ישיבות	1	98.17.30.0755
2,160.00	1	2,160.00	1	יח'	F-26 שולחן עבודה עם ארמז כבילה צמוד קויר	1	98.17.30.0756
792.00	1	792	1	יח'	F-27 שולחן עבודה עם ארמז כבילה צמוד קויר	1	98.17.30.0757
3,744.00	4	936	4	יח'	F-28 שולחן עבודה עם ארמז כבילה	1	98.17.30.0758
2,160.00	2	1,080.00	2	יח'	F-29 שולחן עבודה עם ארמז כבילה צמוד קויר	1	98.17.30.0759
2,160.00	1	2,160.00	1	יח'	F-30 שולחן עבודה עם ארמז כבילה צמוד קויר	1	98.17.30.0760
42,876.00	3	14,292.00	3	יח'	F-31 שולחן חמ"ל גדול	1	98.17.30.0761
1,440.00	1	1,440.00	1	יח'	F-32 דלפק	1	98.17.30.0762
1,440.00	1	1,440.00	1	יח'	F-32.1 דלפק	1	98.17.30.0763
1,440.00	1	1,440.00	1	יח'	F-32.2 דלפק	1	98.17.30.0764
16,848.00	18	936	18	יח'	F-33 ארון אחסון	1	98.17.30.0765
864.00	3	288	3	יח'	F-33.1 ארון אחסון	1	98.17.30.0766

468

G, users, תביעות,
 137 משרד הביטחון
 137 ג, יולי'ס תביעה
 חשבון מאוסר ע"י התביעה

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן מ.ק. 888

סה"כ		כמות	מחיר ברוטו	כמות חזרה	יח'	טקסט קצר	פריט	פריט SSC
מאוסר	מאוסר							
2,304.00	2	1,152.00	2	יח'		ארון בגדים F-34	1	98.17.30.0767
2,592.00	2	1,296.00	2	יח'		מיטת מפקד F-35	1	98.17.30.0768
3,600.00	1	3,600.00	1	יח'		ספריית מפקד דלתות זכיות F-36	1	98.17.30.0769
0.00	0	3,456.00	0.001	יח'		ספריית מפקד דלתות זכיות F-36.1	1	98.17.30.0770
5,184.00	2	2,592.00	2	יח'		ספריה F-37	1	98.17.30.0771
5,184.00	2	2,592.00	2	יח'		ספריה F-37.1	1	98.17.30.0772
2,520.00	1	2,520.00	1	יח'		ספריה F-37.2	1	98.17.30.0773
2,592.00	1	2,592.00	1	יח'		ספריה עם דלתות זכיות F-38	1	98.17.30.0774
2,448.00	1	2,448.00	1	יח'		ספריה עם דלתות זכיות F-38.1	1	98.17.30.0775
4,896.00	2	2,448.00	2	יח'		ארונות F-39	1	98.17.30.0776
4,320.00	5	864	5	יח'		ארונות F-39.1	1	98.17.30.0777
3,456.00	4	864	4	יח'		ארונות F-40	1	98.17.30.0778
2,592.00	3	864	3	יח'		ארונות F-41	1	98.17.30.0779
7,200.00	1	7,200.00	1	יח'		דלפק עגול גדול F-42	1	98.17.30.0780
5,616.00	1	5,616.00	1	יח'		ארון אחסון F-43	1	98.17.30.0781
8,755.20	1	8,755.20	0.001	יח'		לוקרים F-44	1	98.17.30.0782
51,465.60	446.75	115.2	446.75	מטר		פס הגנה ברוחב 20 ס"מ להגנה על קירות	1	98.17.30.0783
5,616.00	1	5,616.00	0.001	יח'		ארון אחסון טלפונים	1	98.17.30.0784
4,824.00	10	482.4	10	קומ		ספק כח 640mA להתקנה על פס דין	1	98.17.35.0701
1,929.60	4	482.4	4	קומ		ספק כח לגיבוי מערכת KNX להתקנה על פס דין	1	98.17.35.0702
0.00	0	396	0.001	קומ		סוללה 18A/12V שעה לגיבוי מערכת נפילת מתח	1	98.17.35.0703
4,320.00	4	1,080.00	4	קומ		בקרי תאום תקשורת בין ענפים ואיזורים	1	98.17.35.0704
17,280.00	4	4,320.00	4	קומ		שרת ויזואליזציה SpaceLogic, כולל ממשק	1	98.17.35.0705
0.00	0	540	0.001	קומ		בקר ל-8 כניסות מגע יבש עד 10V לקבלת	1	98.17.35.0706
0.00	0	2,232.00	0.001	קומ		בקר יציאות רב תכליתי מתאים להפעלת 24 מעג	1	98.17.35.0707
24,624.00	19	1,296.00	19	קומ		בקר 12 יציאות לזמור/מגענים כולל עוקפים	1	98.17.35.0708
4,320.00	1	4,320.00	1	קומ		חיווט בגבל תקשורת EIB ירוק מאוסר איגוד	1	98.17.35.0709

469

תביעות, G, users,
משרד הביטחון 137
גיו'ס תביעה 137
חשבון מאוסר ע"י הנתבעת

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן מ.ק. 888

ס"כ"כ		כמות	מחיר ברוטו	כמות חודה	יח'	טקסט קצר	פריט	SSC פריט
מאושר	מאושר							
18,374.40	88	208.8	88	קומ	ממשק ללחצנים PBI בעל 2 כניסות לחיווי מ	1	98.17.35.0710	
2,448.00	10	244.8	10	קומ	ממשק ללחצנים PBI בעל 4 כניסות לחיווי מ	1	98.17.35.0711	
22,910.40	86	266.4	86	קומ	גלאי נפח 360 מעלות להתקנה בתקרה בעל BCU	1	98.17.35.0712	
5,400.00	1	5,400.00	1	ס"מ	אפקה של מרחם מיוחד SMARTSTRUXURE	1	98.17.35.0714	
3,168.00	1	3,168.00	1	קומ	בניית טבלאות המרת נתונים בתוך המחם SMA	1	98.17.35.0715	
0.00	0	252	0.001	יח'	מע' מודולרית MCT לאיטום מעבר כבלים 3"	1	98.17.59.0701	
0.00	0	360	0.001	יח'	מע' מודולרית MCT לאיטום מעבר כבלים 4"	1	98.17.59.0702	
0.00	0	655.2	0.001	יח'	מע' מודולרית MCT לאיטום מעבר כבלים 6"	1	98.17.59.0703	
0.00	0	1,152.00	0.001	יח'	מע' מודולרית MCT לאיטום מעבר כבלים 8"	1	98.17.59.0704	
3,465,060.00	1	3,465,060.00	1	קומ	הקמת מבנה MA-43 - מחיר פאושל	2	94.92.01.9234	
5,037.70	61.1	82.45	0.001	מ"ק	מצע סוג ב' בעובי אחיד או משתנה, בהידוק ל	3	01.03.01.0930	
0.00	0	116.4	0.001	מ"ק	שכבת מצעים סוג א' עובי 20 ס"מ, לרבות היד	3	01.03.01.1040	
0.00	0	14.55	0.001	מר	הידוק רגיל של קרקעית החפירה או פני קרקע	3	01.03.01.2030	
11,443.58	78.65	145.5	52.65	מר	מצע בטון רזה בעובי 5 ס"מ	3	02.01.01.0005	
9,416.40	280	33.63	280	מטר	חפירת תעלות באדמה ע. 120 ס"מ, ר. 50 ס"מ	3	08.01.02.0020	
13,991.56	337.39	41.47	299	מטר	חפירת תעלות לכבלים 100/120 ס"מ (מאושר)	3	08.01.02.0021	
3,524.95	85	41.47	85	מטר	חפירת תעלה בחתרן 60/120 סמ	3	08.01.02.6010	
0.00	0	101.37	0.001	מטר	תיקון חפירת תעלה בכביש אספלט רוחב 60 סמ	3	08.01.02.6320	
3,953.30	26	152.05	26	מטר	תיקון חפירת תעלה מדרכה אבני ריצוף ר 60סמ	3	08.01.02.6420	
8,293.50	30	276.45	30	קומ	חיבור אגרת תת קרקעית לתא מעבר קיזים מבטון	3	08.01.03.0100	
0.00	0	92.15	0.001	מטר	פתיחה כביש קיזים ע. 120 ס"מ, ר. 50 ס"מ	3	08.01.04.0020	
5,069.34	84.63	59.9	4	מטר	פתיחת מדרכה קיימת ע. 120 ס"מ, ר. 50 ס"מ	3	08.01.05.0020	

תביעות, users, G,
משרד הביטחון 137,
גיו'ס תביעה 137,
חשבון מאושר ע"י הנתבעת

470

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן מ.ק. 888

סה"כ		כמות	מחיר ברוטו	כמות חזרה	יח'	טקסט קצר	פריט	SSC פריט
מאוסר	מאוסר							
2,303.75	1	2,303.75	1	יח'	B125 תא בקרה ק.פ. 60 ס"מ ע.100 ס"מ מכסה	3	08.01.08.0060	
0.00	0	1,843.00	0.001	יח'	B125 תא בקרה ק.פ. 80 ס"מ ע.100 ס"מ מכסה	3	08.01.08.0080	
6,450.50	2	3,225.25	2	יח'	תא בקרה מלברי עשוי בטון טרום במידות 150/	3	08.01.08.7880	
0.00	0	552.9	0.001	יח'	יסוד לעמוד תאורה בגובה עד 5 מ' יצוק מבטו	3	08.01.15.0015	
3,147.60	122	25.8	122	מטר	צינור י.ק.ע. 13.5 בקוטר 75 מ"מ,ת.ק"ן	3	08.02.06.0080	
6,912.00	300	23.04	405	מטר	צינור PVC קשיח אפור 110 מ"מ עובי 3.2 מ"מ	3	08.02.07.0020	
0.00	0	13.82	0.001	מטר	צינור פלסטי כפיץ קוטר 25 מ"מ	3	08.02.10.6020	
0.00	0	13.82	0.001	מטר	צינור פלסטי כפיץ קוטר 40 מ"מ	3	08.02.10.6040	
1,532.96	104	14.74	104	מטר	צינור פלסטי שרשרתי לדפוף 50ק - תת"ק	3	08.02.15.6050	
6,597.94	358	18.43	358	מטר	צינור פלסטי שרשרתי לדפוף 75ק - תת"ק	3	08.02.15.6070	
2,451.00	95	25.8	192	מטר	צינור פלסטי שרשרתי לדפוף 110ק - תת"ק	3	08.02.15.6080	
16,219.50	550	29.49	550	מטר	צינור פלסטי שרשרתי לדפוף 160ק - תת"ק	3	08.02.15.6090	
0.00	0	6.45	0.001	מטר	כבל מטיפוס N2XY-FR חתך 2.5X5 מ"מ	3	08.03.01.6090	
2,035.04	92	22.12	92	מטר	כבל מטיפוס N2XY-FR חתך 6X5 מ"מ	3	08.03.01.6150	
0.00	0	51.6	0.001	מטר	כבל מטיפוס N2XY-FR חתך 16X4 מ"מ	3	08.03.01.6180	
7,542.92	341	22.12	341	מטר	כבל מטיפוס N2XRY-FR חתך 2.5X10 מ"מ	3	08.03.03.6131	
0.00	0	29.49	0.001	מטר	כבל מטיפוס HXHF180E90 חתך 4X5 מ"מ	3	08.03.12.6080	
0.00	0	11.06	0.001	מטר	כבל פיקוד מטיפוס HXHF180E90 (N) חתך 2	3	08.03.12.6345	
0.00	0	66.35	0.001	מטר	כבל NA2XY-FR חתך 185X4 מ"מ	3	08.03.20.6150	
169,192.80	2,160.00	78.33	2,160.00	מטר	כבל NA2XY-FR חתך 240X4 מ"מ	3	08.03.20.6170	
0.00	0	11.98	0.001	מטר	מוליך נחושת מבודד בחתך 16 מ"מ	3	08.03.31.6050	
9,907.20	192	51.6	192	מטר	מוליך נחושת מבודד בחתך 150 מ"מ	3	08.03.31.6120	
5,939.22	358	16.59	358	מטר	מוליך נחושת חשוף ושזור בחתך 35 מ"מ	3	08.03.32.6030	
0.00	0	73.72	197	יח'	יציאת לספ השואות פוטנציאליים 160 מ"מ	3	08.04.01.0930	
59,864.70	2,030.00	29.49	2,030.00	מטר	הארקות יסוד ע"י טבעת גישור היקפית מפס פלד	3	08.04.01.2220	
0.00	0	525.26	0.001	יח'	אלקטרודת הארקה מוט פלדה יציפי נחושת 3 מ	3	08.04.02.0020	
0.00	0	414.68	1	יח'	פה"פ בחתך 60x4 מ"מ עבור 20 מוליכים	3	08.04.04.0020	

תביעות, G, users,
משרד הביטחון 137,
ג'וליס תביעה 137,
חשבון מאוסר ע"י הנתבעת

471

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן מ.ק. 888

סר"כ	כמות	מחיר ברוטו	כמות חזרה	יח'	טקסט קצר	פריט	SSC פריט
מאושר	מאושר						
0.00	0	115.19	0.001	יה	הארקית מתקן מתכתי עם מוליך 16 מ"ר	3	08.04.05.0030
0.00	0	147.44	0.001	יה	הארקית מתקן מתכתי עם מוליך 35 מ"ר	3	08.04.05.0040
0.00	0	147.44	0.001	יה	תוספת למחיר עמוד תאורה עבור תשתיות לתקש	3	08.05.07.6116
0.00	0	165.87	0.001	יה	מחזיק ל - 2 דגלים מפלדה על עמוד תאורה	3	08.05.25.6010
0.00	0	258.02	0.001	יה	מגש אבזרים בעמוד תאורה ל1 נורות ובי"ת	3	08.05.25.6610
0.00	0	258.02	0.001	יה	מגש אבזרים בעמוד תאורה ל - 2 נורות ובי"ת	3	08.05.25.6620
0.00	0	258.02	0.001	יה	מגש אבזרים בעמוד תאורה ל - 3 נורות ובי"ת	3	08.05.25.6630
0.00	0	368.6	0.001	יה	צביעה אלקטרוסטטית בתנור עמוד ת. 4 מטר	3	08.05.25.7430
0.00	0	294.88	0.001	יה	זרוע יחידה 100 ס"מ עשויה מפלדה לע.ת.	3	08.05.30.0020
0.00	0	479.18	0.001	יה	זרוע כפולה 100 ס"מ עשויה מפלדה לע.ת.	3	08.05.30.0210
0.00	0	626.62	0.001	יה	זרוע משולשת 100 ס"מ עשויה מפלדה לע.ת.	3	08.05.30.0410
0.00	0	147.44	0.001	יה	ברי תקע לתאורת חתך 16A אמפר, תלת פיינים, IP54	3	08.05.40.0010
7,279.85	1	7,279.85	1	קומ	לוח חיבור גרנטור לזרם 1000A מס' 1200/900/300M, Schneider Ele	3	08.06.22.6030
0.00	0	8,337.04	0.001	יה	מחסר משולב כדומת SI של IP55+2X16A	3	08.06.48.0211
1,474.40	1	1,474.40	1	יה	יה בת 5X16A פיקע כבל פיקוד מסוג N2XH	3	08.07.03.1612
119,850.24	118	1,015.68	0.001	יה	יחידת בתי שקע לחשמל עד 4 בתי תקע 16A	3	08.07.03.6080
1,474.40	1	1,474.40	1	קומ	ביצוע סט מגנים יבשים לאינדוקציות: תקלה ב	3	08.11.01.0279
0.00	0	737.2	0.001	קומ	הכנת הדיזל- גרנטור להפעלה, לרבות הזמנת נ	3	08.11.01.0295
0.00	0	737.2	0.001	קומ	חיבור לוח הגרנטור לאביזרי הפיקוד של הדיז	3	08.11.01.0340
1,474.40	1	1,474.40	1	קומ	חיבור לוח פיקוד התחנה למפסקים הראשיים, ל	3	08.11.01.0350
0.00	0	221.16	0.001	קומ	לחצן חירום, לרבות כבל פיקוד מסוג N2XH	3	08.11.01.6050
679.00	50	13.58	400	מטר	כבל אופטי לפי תקן 652D להתקנה חיונית.	3	18.01.15.0020
0.00	0	25.22	0.001	מר	פירוק משטחים או מדרכות לשימוש חוזר	3	40.10.38.0100
5,758.66	494.73	11.64	494.73	מר	הידוק שתית מבוקר 98%	3	40.20.10.0660
9,235.93	85.78	107.67	78.58	מ"ק	מצע סוג א' + פיזור בשכבות של 20 + הידוק	3	40.20.25.0011
1,405.19	41.39	33.95	41.39	מטר	שרוול פוליאטילן בקוטר 50 מ"מ עומק 80 ס"מ	3	41.01.30.0060
2,641.50	68.08	38.8	68.08	מטר	שרוול פוליאטילן בקוטר 75 מ"מ עומק 80 ס"מ	3	41.01.30.0070

91,407

472

תביעות, users, G,
משרד הביטחון 137,
גיוולס תביעה 137,
חשבון מאושר ע"י הנתבעת

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן מ.ד. 888

סר"כ		כמות	מחיר ברוטו	כמות חוזרה	יח'	טקסט קצר	פריט	SSC פריט
מאוסר	מאוסר	מאוסר						
0.00	0	126.1	0.001	מטר	צינור פלדה, PE-חוי-2", פני-צמנט עומק 1 מ	3	57.01.01.0010	
0.00	0	145.5	0.001	מטר	צינור פלדה 3" חוי-PE פני-צמנט עומק 1 מ	3	57.01.01.0020	
0.00	0	145.5	0.001	מטר	צינור פלדה 3" חוי-PE פני-צמנט עומק-1.5 מ	3	57.01.01.0022	
1,073.79	6.15	174.6	6.15	מטר	צינור פלדה 4" חוי-PE פני-צמנט עומק-1.5 מ	3	57.01.01.0032	
0.00	0	213.4	0.001	מטר	צינור פל" ללא צפ" 12"ע.ד. 1/4" בקרקע ע'3מ'	3	57.01.07.0120	
18,688.02	148.2	126.1	91	מטר	צינור PEX ת"ק דרג 10 קוטר 110 עומק 1 מ	3	57.05.01.0030	
0.00	0	921.5	0.001	יח	חבור צינור פלדה חדש 4" לקוטר 8" ברתוך	3	57.06.01.0090	
0.00	0	970	0.001	יח	מעבר קוטר חרושתי מצינור פלדה 4" ל - 8"	3	57.06.03.0070	
11,203.50	7	1,600.50	6	קומ	חיבור קו מים חדש PEX ק" עד 160 ממ לקו מפל	3	57.07.08.0015	
2,910.00	2	1,455.00	1	קומ	גמל עילי מצינור פלדה 3"4 דיויות 90?	3	57.12.04.0010	
9,312.00	6	1,552.00	4	קומ	גמל עילי מצינור פלדה 4"4 דיויות 90?	3	57.12.04.0020	
2,328.00	8	291	8	קומ	תמיכה לאבזורים בגמל מנופים	3	57.12.04.9010	
0.00	0	1,552.00	0.001	יח	שסתום אל חזור מפוליאיתילן (PE) בקוטר 8"	3	57.13.01.0080	
0.00	0	1,358.00	0.001	יח	שסתום אוויר לחץ עבי 16 אט' קוטר 2"	3	57.13.03.0010	
0.00	0	2,134.00	0.001	קומ	ברד ניבוי אש חיצוני מאונך זקוף 4"	3	57.17.02.0030	
2,716.00	1	2,716.00	0.001	קומ	ברד ניבוי אש חיצוני כפול 3" זקוף 6"	3	57.17.02.0090	
0.00	0	824.5	0.001	יח	מתקן שביירה 4" מחובר לברד 3"	3	57.17.03.0060	
0.00	0	1,164.00	0.001	יח	מתקן שביירה 6" מחובר לברד 3"	3	57.17.03.0070	
698.40	4	174.6	4	יח	שטורץ 3" חיבור מהיר 3"	3	57.17.04.0020	
873.00	5	174.6	5	יח	מעבר מחיבור מהיר 3' ל - 2'	3	57.17.04.0030	
0.00	0	194	0.001	יח	עמוד סימון 4" באורך 1.7 מ	3	57.17.05.0020	
4,225.32	19.8	213.4	19.8	מטר	צינור SN-8 PVC עבה 110 עומק 0.76 מ'1	3	57.30.05.0004	
0.00	0	213.4	0.001	מטר	צינור SN-8 PVC עבה עד 1.25 מ	3	57.30.05.0010	
45,407.83	184.3	246.38	184.3	מטר	צינור SN-8 PVC מביני 160 ע' 1.75-1.26 מ	3	57.30.05.0020	
13,127.98	50.5	259.96	50.5	מטר	צינור SN-8 PVC מביני 160 ע' 2.25-1.76 מ	3	57.30.05.0030	
0.00	0	259.96	0.001	מטר	צינור SN-8 PVC מביני 160 ע' 2.75-2.26 מ	3	57.30.05.0040	
2,716.00	1	2,716.00	0.001	יח	תא בקרה מחוליות בטון טרום, ק" 60 ע' 80	3	57.41.01.0005	

473

תכיעות, users, G,
משרד הביטחון 137,
גיויליס תביעה 137,
חשבון מאוסר ע"י התביעה

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן ת.ד. 888

סר"כ		כמות	מחיר ברוטו		כמות חוזת	יח'	טקסט קצר	פריט	SSC פריט
מאוסר	מאוסר								
0.00	0	2,813.00	0.001	יח'	125מסמ ע 80מסמ ע 1.25מ+תקורה ב מכסה 50מסמ	יח'	תא ק 80מסמ ע 125מ+תקורה ב מכסה 50מסמ	3	57.41.01.0028
0.00	0	2,813.00	0.001	יח'	D400 60 מכסה 125מסמ	יח'	תא טרומי80עומק עד 125מכסה 60מסמ	3	57.41.01.0080
14,550.00	5	2,910.00	5	יח'	125מסמ עומק עד 80מסמ	יח'	תא טרומי80עומק עד 125מכסה 60מסמ	3	57.41.01.0200
0.00	0	2,813.00	0.001	יח'	125מסמ עומק עד 80מסמ	יח'	תא טרומי80עומק עד 125מכסה 60מסמ	3	57.41.01.0240
84,778.00	23	3,686.00	21	יח'	126-175מסמ עומק עד 125מכסה 60מסמ	יח'	תא טרומי100עומק עד 125מכסה 60מסמ	3	57.41.01.0460
7,372.00	2	3,686.00	2	יח'	125מסמ עומק עד 125מכסה 60מסמ	יח'	תא טרומי100עומק עד 125מכסה 60מסמ	3	57.41.01.0470
0.00	0	3,977.00	0.001	יח'	125מסמ עומק עד 125מכסה 60מסמ	יח'	תא טרומי100עומק עד 125מכסה 60מסמ	3	57.41.01.0480
0.00	0	3,831.50	0.001	יח'	125מסמ עומק עד 125מכסה 60מסמ	יח'	תא טרומי100עומק עד 125מכסה 60מסמ	3	57.41.01.1100
0.00	0	4,074.00	0.001	יח'	125מסמ עומק עד 125מכסה 60מסמ	יח'	תא טרומי100עומק עד 125מכסה 60מסמ	3	57.41.01.1110
7,372.00	2	3,686.00	0.001	יח'	125מסמ עומק עד 125מכסה 60מסמ	יח'	תא טרומי100עומק עד 125מכסה 60מסמ	3	57.41.02.0010
0.00	0	3,007.00	0.001	יח'	125מסמ עומק עד 125מכסה 60מסמ	יח'	תא טרומי100עומק עד 125מכסה 60מסמ	3	57.41.02.0210
970.00	5	194	5	יח'	125מסמ עומק עד 125מכסה 60מסמ	יח'	תא טרומי100עומק עד 125מכסה 60מסמ	3	57.41.10.0010
4,462.00	23	194	23	יח'	125מסמ עומק עד 125מכסה 60מסמ	יח'	תא טרומי100עומק עד 125מכסה 60מסמ	3	57.41.10.0020
6,402.00	60	106.7	60	יח'	125מסמ עומק עד 125מכסה 60מסמ	יח'	תא טרומי100עומק עד 125מכסה 60מסמ	3	57.41.10.0100
3,453.20	4	863.3	2	יח'	125מסמ עומק עד 125מכסה 60מסמ	יח'	תא טרומי100עומק עד 125מכסה 60מסמ	3	57.41.11.0100
0.00	0	1,261.00	0.001	יח'	125מסמ עומק עד 125מכסה 60מסמ	יח'	תא טרומי100עומק עד 125מכסה 60מסמ	3	57.46.02.0010
0.00	0	1,455.00	0.001	יח'	125מסמ עומק עד 125מכסה 60מסמ	יח'	תא טרומי100עומק עד 125מכסה 60מסמ	3	57.46.02.0030
0.00	0	2,425.00	0.001	יח'	125מסמ עומק עד 125מכסה 60מסמ	יח'	תא טרומי100עומק עד 125מכסה 60מסמ	3	57.50.12.0003
0.00	0	63.05	0.001	יח'	125מסמ עומק עד 125מכסה 60מסמ	יח'	תא טרומי100עומק עד 125מכסה 60מסמ	3	57.51.01.0010
0.00	0	72.75	0.001	יח'	125מסמ עומק עד 125מכסה 60מסמ	יח'	תא טרומי100עומק עד 125מכסה 60מסמ	3	57.51.01.0040
0.00	0	77.6	0.001	יח'	125מסמ עומק עד 125מכסה 60מסמ	יח'	תא טרומי100עומק עד 125מכסה 60מסמ	3	57.51.01.0210
0.00	0	77.6	0.001	יח'	125מסמ עומק עד 125מכסה 60מסמ	יח'	תא טרומי100עומק עד 125מכסה 60מסמ	3	57.51.01.0310
25,596.04	336.79	76	336.79	מר	125מסמ עומק עד 125מכסה 60מסמ	מר	125מסמ עומק עד 125מכסה 60מסמ	3	58.09.01.0020
0.00	0	600	0.001	קומ	125מסמ עומק עד 125מכסה 60מסמ	קומ	125מסמ עומק עד 125מכסה 60מסמ	3	59.11.01.6001
2,522.00	1	2,522.00	1	יח'	125מסמ עומק עד 125מכסה 60מסמ	יח'	125מסמ עומק עד 125מכסה 60מסמ	3	98.17.08.0701
0.00	0	921.5	0.001	יח'	125מסמ עומק עד 125מכסה 60מסמ	יח'	125מסמ עומק עד 125מכסה 60מסמ	3	98.17.08.0702
0.00	0	41,952.50	0.001	יח'	125מסמ עומק עד 125מכסה 60מסמ	יח'	125מסמ עומק עד 125מכסה 60מסמ	3	98.17.08.0704

G, users, תביעות,
משרד הביטחון 137,
גוליס תביעה 137
חשבון מאוסר ע"י התביעה

444

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן מ.ק. 888

סר"כ	כמות	מחיר ברוטו	כמות חוזרה	יח'	טקסט קצר	פריט	פריט SSC
מאשר	מאשר						
0.00	0	1	303,907	יח'	הקצב לעבודות בילתי צפויות	3	99.99.01.1001
0.00	0	1,800.00	0.001	יום	צוות מוודים מוגבר	4	00.04.01.0030
0.00	0	1,387.50	0.001	יום	מחפרון 60 ל"ס, פטיש הידר' וכף 20-40-60	4	00.04.01.2025
0.00	0	9,000.00	0.001	שעה	מכו' קידוח זה"ל 430"ל"ס, עד 47"ט, עד 45"מ	4	00.04.23.1020
0.00	0	3,510.00	0.001	יום	ביובית עד 15 מ"ק קיבולת	4	00.04.57.1171
2,047.50	1.3	1,575.00	0.001	יום	צוות 2 עובדי גז' +מנהל עב' עובד ג' לפקוח	4	00.04.67.0020
10,050.00	2	5,025.00	0.001	קומ	חוספת מחיר להובלת רכבי פלדה וביניהם לוח	4	00.58.07.1910
0.00	0	330	0.001	מטר	ניסור אלמנטים מבטון בעובי עד 30 ס"מ	4	02.60.01.8920
141,978.39	1,667.00	85.17	2,253.60	מ	איטום גג יריעה SBS שכבה 2 ארגמט 4+5 מ	4	05.02.02.0240
0.00	0	90	0.001	מ	מדה בטון בעובי 10 מ"מ כתשתית לריצוף	4	10.12.02.0100
0.00	0	24.75	0.001	מטר	פרוק גדר רשת מוט פל+עמודים גובה עד 2.5 מ	4	24.44.03.0210
0.00	0	225	0.001	מטר	גדר רשת 4 מ למגרש ספורט 50/150/4.5 גובה	4	44.03.01.0021
0.00	0	41.25	0.001	מטר	גדר תלתלית מקונורטינה פל"ב 304 קוטר 70	4	44.53.01.0401
52,650.00	39	1,350.00	0.001	יום	שאיבת מים ענורים במשאבה טבולה/גובה "ס" נ	4	58.60.91.0050
11,713.68	538.56	21.75	0.001	קומ	החלקה מקצועית של פני השכבה הבטון 04	4	98.02.04.0004
0.00	0	67.5	0.001	שעה	מבנה 01 -עבודות פועל מקצועי מכל סוג שהוא	4	98.09.99.1001
0.00	0	250,000.00	0.232	יח'	הקצב לעבודות בילתי צפויות	4	99.99.01.1001
1,640.25	27	60.75	27	ש"ע	מבנה 04-שעות עבודה פועל פשוט		99.09.99.4001
1,762.50	1	1762.5	1	י"ע	משאית סמי-ממונף הידראול' לעומס 30 טון		00.04.33.1315
9,408.00	1	9408	1	קונפ'	פירוק מזגן חלון או מזגן מפועל (עד 3 ר"ס)		91.15.03.0110
702.00	12	58.5	12	מ"א	צינור נחושת דרג L בקוטר 3/4" +ספחים		07.05.01.0030
1,043.10	14.64	71.25	14.64	מ"ר	פח טרפזי גימור 1 גג משופע 0.8 מ"מ 305/38 מ"מ		19.08.02.0210
3,110.00	2	1555	2	יח'	מתקני תברואה שירותים, מיכלי מים וכו'		58.30.01.0001
6,287.20	1	6287.2	1	יח'	תיקון נזילה בצנרת קוטר 1/4" עד 3 מ'		07.60.02.0210
1,660.50	6	276.75	6	ש"ע	מהנדס בניין		00.04.04.0010
5,839.57	1	5839.57	1	יח'	דלת פח דו כנפית במידות 320/200		06.20.03.1443

G, users, תביעות,
משרד הביטחון 137,
גיו'ל'ס תביעה 137,
חשבון מאושר ע"י התביעה

475

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן מ.ק. 888

סה"כ		כמות		מחיר ברוטו	כמות חודה	יח'	טקסט קצר	פריט	SSC פריט
מאושר	מאושר								
2,077.50		1	2077.5		1	יח'	החלפת ולא השלמת שיפולי טרצו קיימים		10.60.01.1550
2,941.20		65.36	45		65.36	מ"ר	קיר בטון 20 גובה 0.8 מ'		40.35.30.0010
756.00		12	63		12	מ"א	צינור HDPE ת"י 4476		07.19.04.0310
4,305.00		1	4305		1	יח'	סולם לאג באורך כ 550 ס"מ		06.98.02.0188
2,047.50		1	2047.5		1	יח'	חיבור קו מים חדש קוטר 160 מ"מ		57.07.08.0010
							אספקה והתקנת ברד ניתוק 1 1/4" על קוים ראשים לפי דרישת המפקח מאושר מתאריך 19.12.21		15.60.13.5940
16,905.00		98.00	172.50			יח'	מופה חשמלית בקוטר 110 מ"מ (מאושר ע"י מפקח מאיר 26.10.20)		07.18.03.0370
15,067.50		41.00	367.5			יח'	פס הפרדה עשוי פרופיל פליז בחתך 40/4 מ"מ, במפגש בין סוגי ריצוף שונים. (שיפוצ היכל צה"ל)		10.12.10.0010
2,520.75		33.61	75			מ"א	סגירת נישת קיימת במעקה הגג הקיים		05.09.07.0041
7,458.17		382.47	19.5			מ"א			
19,898,087.49									

19,229,242

446

G, users, תביעות, 137
משרד הביטחון תביעה 137
ג, גיו"ס תביעה 137
חשבון מאושר ע"י הנתבעת

י.שומרון

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן מ.ק. 888

סר"כ הפרש, ש	כמות			מחיר ברטון	יח'	טקסט קצר	פריט	SSC פריט
	הפרש	מאשרת 1.0 דלעייל	נדרשת					
2. הפרשי כמויות במחירי חודה שטרם סוכמו ואשר לא נכללו כמפורט בסעיף 1 דלעייל								
12,725	141.39	18	159.39	90	מטר	מדה בטון בעובי 10 מ"מ כרשתית לריצוף	1	10.12.02.0100
48,139	2111.38	1,373.01	3,484.39	22.8	מ"ק	חפירה/חציבה בשטח לעומקים שונים	1	01.02.01.0010
1,772	72.54	436.08	508.62	24.43	מטר	לוח בידי קורת יסוד צמנבורד 6ממ 35מ	1	02.01.10.0010
260,467	22788	0	22788	11.43	מטר	כבל מסיפוס N2XY-FR חתך 2.5X3 ממ"ר	1	08.03.01.6070
10,696	105.35	0	105.35	101.53	מטר	מחיצה זמנית מגבס חד שכבתי כולל צריעה, לר	1	22.01.02.0801
4,797,363	4375	0	4,375.00	1,096.54	מטר	קושרת פח מג'30*30טמ ללא ברזל ראה הודרה 150%	1	22.06.11.0040
1,472	9.2	498	507.2	160	מטר	כלום בטון 30 (קדירה יבשה) 60*20מ	1	23.01.01.0050
142,361	1423.61	126.13	1549.74	100	מטר	פרוק שיפועי גג מבטון עובי ממוצע10ס"מ	1	24.05.01.0050
22,245	635.56	1200	1835.56	35	מטר	הסרת שכבות טיח חוץ בקיר עד לגילוי הבלוק	1	24.09.30.0500
1,900	1	0	1	1,900.00	יח'	כרטיס פרוטוקול תקשורת להוצאת חיויים ממע	1	35.01.02.0720
2,280	15	20	35	152	יח'	עיצוב מסך גרפי / טבלה גרפים היסטוריים /	1	35.01.02.2001
2,280	1	0	1	2,280.00	יח'	כרטיס פרוטוקול וישום תוכנת וחומרת רב מו	1	35.01.02.2033
2,200	1	0	1	2,200.00	יח'	פרוטוקול תקשורת וחומרה עבור התמשקקות למע	1	35.01.03.0140
5,300	1	0	1	5,300.00	קומ	מערכת מתאמי תקשורת הנדרשת עבור כל מערכות קומ	1	35.02.01.0035
23,750	19	100	119	1,250.00	יח'	כתיבת תוכנה עבור 1 כניסה/יציאה דיגטלית	1	35.04.99.0180
2,600	1	1	2	2,600.00	יח'	כתיבת תוכנת התראה ולאן הודעה אחת לבקר	1	35.04.99.0260
4,000	1	1	2	4,000.00	קומ	אינטגרציה מושלמת למערכת הבקרה והתקשורת	1	35.04.99.0270
6,000	20	10	30	300	יח'	גלאי הצפה להתרעה על הגעת מפלס נוזל	1	35.15.03.1110
7,200	1	0	1	7,200.00	קומ	שילוט הציד והאבזרים, As Made	1	98.17.15.0764

8/15

תרבות, users, G,
גיליס תביעה 137
הפרש כמויות במחירי חודה

479

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן מ.ק. 888

סר"כ הפרש, שח	כמות			מחיר ברוטו	יח'	טקסט קצר	פריט	SSC פריט
	הפרש	מאושרת 1.0 דלעיל	נדרשת					
17,677	409.2	322.38	731.58	43.2	מטר	תוספת מחיר לפתח ביטוי גבס מסביב דלת+חלון	1	98.17.22.0103
3,845	17.8	144	161.8	216	מטר	כלונס בטון ב-30 בקוטר 50 ס"מ ובעומק 10 מ	1	98.17.23.0701
209	1	88	89	208.8	קוב	ממשק ללחצנים PBI בעל 2 כניסות לחייו מ	1	98.17.35.0710
16,200	3	1	4	5,400.00	יח'	אספקה של מתאם מיוחד SMARTSTRUCTURE	1	98.17.35.0714
2,016	8	0	8	252	יח'	מע' מודולרית MCT לאיטום מעבר כבלים 3"	1	98.17.59.0701
6,120	17	0	17	360	יח'	מע' מודולרית MCT לאיטום מעבר כבלים 4"	1	98.17.59.0702
23,040	20	0	20	1,152.00	יח'	מע' מודולרית MCT לאיטום מעבר כבלים 8"	1	98.17.59.0704
5,023,857								

480

49

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן מ.ק. 888

סר"כ הפרש	מחיר			כמות		יח'	טקסט קצר	פריט	SSC פריט
	הפרש מחיר	מחיר מאושר	מחיר קבלן אחרי הורדה 25%	מאושרת 1.0 דלעיקל	נדרשת				

3. הפרשי כמויות ומחירים בין הסעיפים שאושרו ע"י הנתבעת ללא הסכמתנו

1762.5		1762.5	1,762.50	1	1	2	י"ע	משאית סמי+מנוף הידראולי לעומס 30 טון	99/172 00.04.33.1315
7195.5	0.00	276.75	276.75	26	6	32	ש"ע	מהנדס ברין	99/90 00.04.04.0010
9,709	9,709	1043	10,752		1	1	קומפ'	פח טרפזי גימור 1 גג משופע 0.8 מ"מ 305/38 מ"מ 14.64 שטח בסולן בטון (גמון מעל פילר בסולן שטח 14.64 מ"ר)	99/93 19.08.02.0210
18,667									

50

G, users, marina, my documents, 137 תביעה, 137 ג'וליס תביעה, הפרש כמויות ומחירים להורגים

- 00.12.01 לוח השלט - לוח השלט עשוי מפלסטיק בגודל 20/50 ס"מ. לוח השלט יהיה חלק בקצותיו, ללא בליטות, שקעים או סימני עיבוד, לא תהיינה פינות חדות או קצוות חדים העלולים לגרום לפציעה.
- 00.12.02 הדפסה - צבעונית על גבי מדבקת ויניל עובי 100 מיקרון. עמידות בתנאי חוץ וחשיפה לשמש.
- 00.12.03 קיבוע - תחתית לוח יהיה בגובה 80 ס"מ מפני המדרכה/רחבה. באחריות הקבלן לאשר מול המפקח את מיקום השלט, ויאשר מול קונסטרוקטור ואת אופן קיבועו.

לוחות זמנים

00.13

תוך 15 יום מיום מתן צו התחלת העבודה יגיש הקבלן למפקח לוח זמנים מחייב לביצוע העבודות. לוח הזמנים יוגש בצורת "גאנט" ע"ג קובץ של MS PROJECT בגרסה מעודכנת אחרונה ובו יפורטו לוח זמנים, כח אדם, משאבים וכל הנדרש למעקב. לוח הזמנים יאפשר מעקב שלבי ביצוע, ויקיף כל התהליכים ושלבי העבודה, כולל אספקת חומרים, ניצול ציוד מכל סוג שהוא, משאבי כוח אדם הדרושים, שילוב העבודות השונות והמבוצעות ע"י קבלני משנה ו/או ע"י אחרים והזרמת התקציבים. הלוח יועבר גם ב - CD (4 תקליטורים) ובתדפיס מדי חודש על דפים בגודל של לא פחות מ - A3 וניתן לקריאה. לוח זמנים מעודכן מלא לכלל הפרויקט, יועבר למפקח אחת לחודש. הגשת לוח זמנים מעודכן הינה תנאי לאישור חשבון חלקי ע"י המפקח. לוח הזמנים המעודכן ביותר יודפס ויתלה על הקיר במבנה הפיקוח, בתוך חדר הישיבות בפלנט בגודל A0 לפחות. הקבלן ידפיס ויתלה את הגנט המעודכן ביותר אחת לחודש בעת עדכון הגנט הכללי של הפרויקט. כמו כן, הגנט יכלול תיעוד של תכנון מול ביצוע על מנת להמחיש למפקח את קצב התקדמות הפרויקט וכן לזהות את המקומות בהן נדרש לתת דגש בביצוע ולהאיץ את קצב העבודה.

קביעת מחיר לעבודה חריגה

00.14

בנוסף לאמור בחוזה המדף, בהעדר מחירי יחידה דומים שאפשר להתבסס עליהם לקביעת אחד ממחירי היחידה החסרים בכתב כמויות של מכרז/חוזה זה, ייקבע המחיר עפ"י מחירי יחידה של "מחירון דקל לבניה ותשתיות" הקובע במועד חתימת החוזה עבור קבלן ראשי, ובהנחה של 25% מתעריפי ה"מחירון". המחיר במחירון כוללים רווח וכלל הוצאות קבלן ראשי לרבות כ"א, חומרים, ציוד וכו'. היקף סך הסעיפים החריגים שלא נכלל בכתב הכמויות יעמוד לכל היותר על 10% מסך ההזמנה.

תנועה בשטח המחנה

00.15

נתיבי התנועה בשטח המחנה (כבישים, מעברים, שבילים וכו'), יתואמו עם המפקח. חוקי התנועה החלים על הנהגים במחנה חלים גם על הקבלן ועובדיו בהתאם להוראות הקיימות במחנה. כניסות ויציאות של כלי רכב וחולכי הרגל של הקבלן ועובדיו יהיו בהתאם להוראות הקיימות במחנה. סוג הגלגלים של הרכב יהיה מסוג גלגלים פניאומאטיים. אין להעלות כלי או רכב על גבי נתיב תנועה בלי לוודא שגלגליו נקיים והחומר המועמס עליו אינו מתפזר בזמן נסיעה. לתשומת לב הקבלן מובאת הידיעה כי בזמן ביצוע העבודה ע"י הקבלן תימשך הפעילות השוטפת בשטח המחנה. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים כדי למנוע הפרעה למהלך הפעילות התקינה באתרים אלו.

מים וחשמל

00.16

בניגוד לאמור בסעיפים 04.01 ו- 04.02 בפרק 00 "מוקדמות", המים והחשמל הדרושים לביצוע העבודה יסופקו לקבלן ללא תשלום מנקודת התחברות אשר תקבע ע"י המפקח, אך ההתחברות

4. החזר הנחה (הורדה) של 25% שהורדו ממחירי עבודות חריגות שבוצעו בניגוד לתנאי החוזה ג-1 סעיף 00.14 נספח 1

שינוי חוזה מס'	תאריך	סה"כ	סה"כ מצטבר שינויים	% שינויים
חוזה גרסה 0			17,701,117.00	
1	10.02.2019	141,663.52		
2	10.06.2019	21,045.10	162,708.62	
3	27.06.2019	62,700.80	225,409.42	
4	31.12.2019	73,545.21	298,954.63	
5	04.11.2020	99,363.76	398,318.39	
6	11.01.2021	59,783.06	458,101.45	
7	23.02.2021	8,031.35	466,132.80	
8	15.11.2021	42,780.32	508,913.12	
טרם לא נכנסו לשינוי		41,951.42	550,864.54	3.11
	25%	550,864.54	<u>137,716.14</u>	

- 00.07.01 עבודות הכנה וחיבור תשתיות הכוללת את גידור האתר, והפרדת האתר מתחומי הבסיס, חיבורי ביוב חשמל וכד', עבודות אלו יבוצעו מתוך תחומי הבסיס ויחוייבו כי כלל העובדים יהיו בסיווג "שמור" (רמה 6) לפחות. מובהר כי העובדים יאושרו לביצוע השלב הראשון יידרשו, לאישור כניסה לבסיס.
- 00.07.02 לאחר גידור האתר והפרדת האתר מתחומי הבסיס, תיבחן ע"י גורמי ביטחון אם ניתן להגדיר את שטח אתר העבודה כשטח בלמ"ס. במידה ויתקבל אישור גורמי ביטחון מידע יוכל הקבלן להעסיק עובדים בסיווג בלמ"ס. בהתאם לאמור לסעיף 1 לעיל, כלל העבודות מחוץ לגדר האתר יבוצעו על ידי עובדים ברמת סיווג "שמור" (רמה 6) לפחות, ויידרשו באישור כניסה לבסיס.
- 00.07.03 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן יגיש רשימה של כלל העובדים אשר ברצונו להעסיק במסגרת פרויקט זה למפקח משהב"ט.
- 00.07.04 תהליך אישורי הכניסה לבסיס (רק עובדים הנדרשים בכניסה לבסיס עצמו ולא לאתר העבודה):
- 00.07.04.01 הקבלן יגיש למפקח שמות פועלים אשר ברצונו להעסיק בתוך תחומי הבסיס.
- 00.07.04.02 תבוצע בדיקת סיווג לעובדים אשר תימשך כ-שבועיים.
- 00.07.04.03 לאחר מכן תוחזר תשובה מי מהעובדים רשאי להיכנס לבסיס ומי לא.
- 00.07.04.04 עובד אשר רמת סיווגו אושרה כמתאימה לכניסה לבסיס ירשם ברשימת הכניסה ויוכל להיכנס לביצוע עבודתו.
- 00.07.04.05 עפ"י החלטת הקבלן ניתן להגיש טפסי סיווג למפקח לצורך העלאת סיווג. העובדים אשר נפסלו בבדיקה הראשונה.
- 00.07.04.06 לאחר הגשת טפסי הסיווג למפקח תוחזר תשובה בתוך כ- 3 (שלושה) שבועות לגבי אישורו או אי אישורו של העובד לכניסה לבסיס.
- 00.07.04.07 במידה והעובד אושר יועבר שמו של העובד לרשימת הכניסה במידה ולא העובד לא יהיה רשאי להיכנס לתחומי הבסיס.

00.08 התארגנות בשטח
העבודות במסגרת מכרז/חוזה זה מתבצעת בשטח אשר הוחרג מתוך מתקן צבאי לצורך הקמת הפרויקט בלבד.
מבלי לגרוע מהאמור יודגש כי המקרקעין של האתר הינו מקרקעין צבאי, הקבלן לא יבצע שימוש אחר בקרקע זולת העבודות אשר במסגרת הפרויקט.
שטח התארגנות:
שטח התארגנות הקבלן יהיה אך ורק במקום שייקבע על ידי המפקח למיקומם של המתקנים השונים. במידה והמבצע יבקש למקם מתקנים אלה או נוספים מחוץ לאתר העבודה, עליו לקבל אישור מהמפקח.

00.09 גידור אתר העבודה
מבלי לגרוע מהדרישות הקבועות על פי כל דין לגידור אתרי עבודה על הקבלן להקים הגדר עפ"י הדרישות הבאות:

00.09.01 הגדר תהיה אטומה מפח איסכורית.

00.09.02 הגדר תהיה בגובה של 2.5 מטר עם תוספת תיל למעלה בהתאם לפרט הגדר המופיע בתוכנית A-002 (תוכנית גידור מתחם העבודה).

00.09.03 נדרש לפתוח שער בגדר הקיימת לטובת כניסה ויציאה של רכבי העבודה.

הגדר תוצב מסביב לכל השטח אשר בו תבוצענה העבודות ובהתאם לתכנית גידור אתר שמצורפת למכרז/חוזה זה.

לעבודות בניה ופיתוח

היקף העבודה הכללי (לרבות העבודות הנוספות)	תוספת או הפחתה מהמחירים הנקובים במאגרי ומחירוני דקל
500,000 ש"ח - 0 ש"ח	+4%
800,000 ש"ח - 500,000 ש"ח	+2%
6,000,000 ש"ח - 800,000 ש"ח	0% (ללא תוספת או הפחתה)
20,000,000 ש"ח - 6,000,000 ש"ח	-4%
עבור הסכום שמעל 6,000,000 ש"ח בלבד	
60,000,000 ש"ח - 20,000,000 ש"ח	-5%
עבור הסכום שמעל 6,000,000 ש"ח בלבד	
100,000,000 ש"ח - 60,000,000 ש"ח	-6%
עבור הסכום שמעל 6,000,000 ש"ח בלבד	
מעל 100,000,000 ש"ח	-7%
עבור הסכום שמעל 6,000,000 ש"ח בלבד	

תוספות לפי אזורים, למחיר הכולל של הבניה והפיתוח

- * המחירים במחירוני דקל תקפים לגבי כל הישובים, למעט הישובים באזור המוגדר להלן.
- * התוספת מתייחסת לעבודות בניה ולעבודות פיתוח, שמחירם נלקח ממחירוני דקל, או ממחירוני דקל לאחר הנחת קבלן.
- * באזורים הסמוכים לקו התיחום המוגדרים להלן, ייתכנו אחוזי תוספת גמישים בין האזורים.
- * התוספת המוצעת להלן הינה אינדיקטיבית וניתנות לשינוי בהתאם לתנאי האתר (קירבה לעיר, טופוגרפיה, תנאים ביטחוניים מקומיים וכו').

נגב - דרומית לקו רוחב שמרכזו בצומת משאבים
(לרבות אילת) 4%

תוספת לביצוע עבודה במבנה מאוכלס ופעיל

תוספת של 5% תינתן עבור ביצוע עבודות בתוך מבנה מאוכלס ופעיל – באזור שבו מתבצעת בפועל עבודת השיפוץ. התוספת תהיה על עבודות שמחיריהם נלקחו ממחירוני דקל, או ממחירוני דקל לאחר הנחת הקבלן.

תוספת לאתר בניה עם סיווג ביטחוני ברמת סיווג "סודי" ומעלה

באתר בניה מסווג מבחינה ביטחונית, ברמת סיווג "סודי" ומעלה – תתווסף תוספת של 8% מערך העבודה, למחירים המופיעים במחירוני דקל או במחירוני דקל לאחר הנחת הקבלן.
הערה: רמת סיווג ביטחוני של אתר בניה תקבע בהתאם לאישור הקיים לאתר זה מהממונה על הביטחון במערכת הביטחון (המלמ"ב).

תוספת לאתר בניה עם סיווג ביטחוני כללי

באתר בניה מסווג מבחינה ביטחונית, אשר עורך סיווג ותחקיר ביטחוני לכלל העובדים, קבלנים, ספקים, מתכננים, יועצים וכו' ואשר מאפשר כניסה רק לעובדים/קבלנים/ספקים אשר עברו את הסיווג הביטחוני ואושרו על ידו מראש – תתווסף תוספת של 4% מערך העבודה, למחירים המופיעים במחירוני דקל או במחירוני דקל לאחר הנחת הקבלן.

**5. תוספת למחיר עבודות נוספות שאושרו ע"י
הנתבעת ואשר היו מבוססים על מחירי דקל
בתוספת 4% עבור ביצוע עבודה בתחום בסיס
בסיוג "שמור" תבוא תוספת של 4% ראה דקל
דף 48 נספח 3 דבר שלא אושר ע"י הנתבעת
בניגוד לחוזה תנאים כללים ראה סעיף 00.07.01
בעמוד 7 מתוך 53 נספח 2**

שינוי חוזה מס'	תאריך	סה"כ	סה"כ מצטבר שינויים	% שינויים
חוזה גרסה 0			17,701,117.00	
1	10.02.2019	141,663.52		
2	10.06.2019	21,045.10	162,708.62	
3	27.06.2019	62,700.80	225,409.42	
4	31.12.2019	73,545.21	298,954.63	
5	04.11.2020	99,363.76	398,318.39	
6	11.01.2021	59,783.06	458,101.45	
7	23.02.2021	8,031.35	466,132.80	
8	15.11.2021	42,780.32	508,913.12	
טרם לא נכנסו לשינוי		41,951.42	550,864.54	
תוספת 4% עבור בנייה עם סיווג ביטחוני	4%	550,864.54	<u>22,034.58</u>	

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן מ.ק. 888

מס"ד	פריט SSC	מספור הקבלן	טקסט קצר	יחידת מידה בסיסית	כמות	מחיר	סה"כ
	6		עבודות נוספות				
	A		עבודות בנייה				
5	02.93.00.0001	99/71	תכנון, בדיקה ואישור ביצוע עבודות ניסור 3 קירות בטון, סגירת פתחים ע"י קורות פלדה	קומפ'	1.00	9,963.00	9,963
8	02.01.45.0011	99/76	תוספת מחיר עבור יציקת ראש כלונסאות ב-30 במידות 60/60/70 ס"מ במבנה קיים בתאים קשים ובשטח מוגבל אין מחיר בחוזה ואין מחיר בדקל לעבודה זו בנפרד	מ"ק	4.54	926.00	4,204
9	02.01.03.0310	99/67	הפרש מחיר ילסעיף 02.01.45.0010 עבור ציקת עמודי יסוד מגובה ראש כלונס עד תחתית רצפה תלויה במבנה קיים בתאים קשים ובשטח מוגבל אין מחיר בחוזה ואין מחיר בדקל לעבודה זו בנפרד	מ"ק	9.07	1,371.94	12,443
10	02.02.04.1061	99/77	תוספת מחיר לסעיף 02.05.01.0060 עבור יציקת רצפה תלויה בעובי 25 ס"מ (רצפת ביניים) עם משאבת מיקו כולל ביצוע עבודות טפסנות בגובה של כ- 1.40 מריצפה קיימת בתנאים קשים ופירוק והרגליים והעברתם דרך פתח בקצה הרצפה בגב כפוף וביצוע תאורה מתחת לרצפה אין מחיר בחוזה ואין מחיר בדקל לעבודה זו בנפרד	מ"ר	231.06	313.00	72,322
11	02.04.01.0020	99/80	תוספת ל.ס.ח. 02.04.01.0010 עבור יציקת קורות תלויות בטון ב- 30 בתך 20/60 עם משאבת מיקו כולל ביצוע עבודות טפסנות בגובה של כ- 1.40 בתנאים קשים ופירוק העץ והרגליים והעברתם דרך פתח בקצה הרצפה בגב כפוף וביצוע תאורה מתחת אין מחיר בחוזה ואין מחיר בדקל לעבודה זו בנפרד	מ"ק	8.87	1,873.00	16,614
15	98.09.44.6026	99/70	חפירה ע"י מחפרון + עבודת פועלים לחיבור צנרת לשוחת קבבלן רולידר בהתאם ליומן 8.08.2019 מאושר ע"י מפקח שרון	קומפ'	1.00	9,687.00	9,687
18	19.61.30.0510	99/96	אספקה והתקנת פרופילים שונים לחיזוק התקרה בהתאם לדרישת היועץ מטעם הפיקוח כולל תכנון מפורט שהוגש לפיקוח לפני ביצוע עבודה מאחר והתכנון המקורי לא לקח בחשבון ריבוי מערכות בשטח התקרה ולכן היה צורך לתכנן ולקבוע חיזוקים במקומות שהיו פנויים לאחר גמר הרכבת המערכות בניגוד לתכנון המכרז במבנה איתמר	קומפ'	1.00	318,456	318,456

מס"ד	פריט SSC	מספור הקבלן	טקסט קצר	יחידת מידה בסיסית	כמות	מחיר	סה"כ
19	06.98.02.0064	99/118	תוספת מחיר לארון פח עקב הגדלתם ביחס לצידוד שהורכב בארונות אלו במידות שטח כולל 2.32 מ"ר סוג לפי פרט מ-12	יח'	1.00	308.80	309
20	06.98.02.0065	99/86	תוספת מחיר ל 06.98.02.0065 פריט מ-20 בשטח 6.20 ו 6.63 מ"ר במקום 5.46 מ"ר לפי תכנית	קומפ'	1.00	1,197.68	1,198
21	06.98.02.0065	99/119	פריט מ-20 תוספת עבור שינוי פרט ארון עקב לוחות חשמל לפרט פתיחת כנפיים גרמושקה	יח'	2.00	3,000.00	6,000
22	06.98.02.0066	99/85	תוספת מחיר ל 06.98.02.0066 פריט מ-21 בשטח 8.30 מ"ר במקום 6.93 מ"ר לפי תכנית	יח'	1.00	843.85	844
23	06.98.02.0066	99/120	פריט מ-21 תוספת עבור שינוי פרט ארון פח עקב הפתיחת לפתיחת גרמושקה במקום פתיחה על צירים שאין אפשרות לבצע פתיחה על צירים עקב אלמנטים שמפריים לפי דרישת הפיקוח מר בוכריס והמצב בשטח כולל 5.5 מ"ר/יח' (מחיר מסגר $2464=5.5*1.12*400$)	יח'	1.00	2,464.00	2,464
			כנל, אך בשטח 8.3 מ"ר/יח' $3718.4=8.3*1.12*400$	יח'	1.00	3,718.00	3,718
24	06.98.02.0113	99/84	תוספת מחיר ל 06.98.02.0113 דלת פריט מ-13 בשטח 3.43 מ"ר במקום 2 מ"ר	יח'	1.00	802.67	803
25	06.98.02.0115	99/83	תוספת מחיר ל 06.98.02.0115 דלת פריט מ-15 בשטח 2.77 מ"ר במקום 2.23 מ"ר	יח'	1.00	322.85	323
26	06.98.02.0118	99/82	תוספת מחיר ל 06.98.02.0118 עבור דלתות לפי פריט מ-18 בשטח 5.21 ו 5.29 מ"ר במקום 4.41 מ"ר לפי תכנית	קומפ'	1.00	1,002.74	1,003
27	06.98.02.0119	99/81	תוספת מחיר לדלתות לפי פריט מ-19 בשטח 5.8 ו 6.55 מ"ר במקום 4.94 מ"ר לפי תכנית	קומפ'	1.00	1,423.44	1,423
28	53.02.61.0011	99/121	קידוח חורים נוספים בקוטר 60 מ"מ לכבלים בשולחנות לפי דרישה במקום שניתנה ע"י אחרים לנגר ישירות	יח'	80.00	30.00	2,400
29	53.02.61.0012	99/122	הפרש מחיר בין קוטר 60 מ"מ ל 80 מ"מ וכנ"ל	יח'	90.00	35.00	3,150
30	00.04.02.0021	99/123	פתיחת פתחים באלמנטים ריהוט קיימים לפי דרישת המפקח במקום	יח'	30.00	250.00	7,500
31	22.60.13.0101	99/124	פתיחת פתחים ברצפה צפה בהתאם לדרישת הפיקוח באתר ולאחר הרכבת הריהוט (ראה ASMADE מערכת ספרינקלרים)	יח'	24.00	63.00	1,512
32	98.18.18.0120	99/125	אספקה והתקנת מכסה מפלסטיק בקוטר 60 מ"מ לחורים שלא ישתמשו בהם להעברת הכבלים בהתאם לדרישת אדריכל להמחשה ראה תמונה	יח'	200.00	56.00	11,200

58

י.שומרוני
הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן מ.ק. 888

מס"ד	פריט SSC	מספור הקבלן	טקסט קצר	יחידת מידה בסיסית	כמות	מחיר	סה"כ
34	00.04.06.0010	99/127	פירוק הריהוט לאחר התקנתו והזזתו ע"י צוות נגרים לפי דרישה וקיבועם במקום שנקבע ע"י המפקח ראה יומני עבודה מס' 78,9,10: א. ארונות ב. שולחנות	ש"ע	240.00	107.81	25,874
36	00.99.99.0001	99/129	תשלום אגרה למטמנה לפסולת שהוצא מהאתר בהתאם ליומני עבודה. תשלום האגרה אינו כלול במחיר חוזה אך רק עבור פינוי	טון	2,500.00	80.00	200,000
37	00.99.99.0001	99/130	כנ"ל, במכולות	יח'	40.00	1,500.00	60,000
45	99.00.135	99/135	ניסור פתח במידות 1.5*1.5 כולל 3 צלבים עבור יציקת ראשי כלונסאות במפלס -1 מ' מפני הריצפה במקום 38/38 שבחזרה. אין כל אפשרות לבצע חפירה וטפסנות וקשירת ברזל בפתח של 70/70. עבודה בוצע בהתאם ליומן 1.4.2018 בניגוד להחלטת המפקח שלא מובנת.	מ"א	219.60	270.00	59,292
46	99.00.136	99/136	הוצאת אלמנטים מבטון במידות 38/38/20 בידיים ע"י פועלים 2 צוותים בסה"כ 288 יח' - 12 יח'/"ע	י"ע	24.00	1,215.00	29,160
47	99.00.137	99/137	כנ"ל, ע"י בובקט	י"ע	4.00	1,387.50	5,550
48	99.00.138	99/138	הוצאת חפירה של הכלונסאות וראשי הכלונסאות בידיים מרצפה ועם בובקט במידות 80/80/70 - 18 יח'	קומפ'	1.00	9,085.74	9,086
53	06.02.07.0110	99/18	הפרש מחיר בין דלת אש שבוצע במקום דלת פח רגילה לפי דרישה במידות 92/210	יח'	6.00	1,815.00	10,890
54	06.02.07.0120	99/19	כנ"ל 100/210	יח'	4.00	1,275.00	5,100
55	06.02.07.0220	99/20	כנ"ל דו-כנפי 130/210	יח'	2.00	2,842.50	5,685
56	09.32.01.0010	99/115	הפרש מחיר עבור ביצוע שכבה שניה של גמר על בטון גלוי במסד המבנה לאחר ובוצע שכבה ראשונה בהתאם לחוזה בהתאם לדרישת האדריכל עם חומר מסוג טרנו "TM30" כולל שפכטל מיוחד ראה תמונה	מ"ר	132.86	58.60	7,786
57	19.30.01.0003	99/143	אספקה והתקנת קונזולות מפרופיל 40/40 מעוגנים ע"י ברגי עיגון לבטונים לתמיכת המשאבות בהתאם לתנאי השטח על מנת שהמשאבות היו תלויות ולא מנוחות על הבסיס בטון (ראה תמונה)	קומפ'	1.00	3,800.00	3,800

489

מס"ד	פריט SSC	מספור הקבלן	טקסט קצר	יחידת מידה בסיסית	כמות	מחיר	סה"כ
58	19.30.01.0004	99/101	אספקה והתקנת תמיכות על הגג מפרופילי מתכת RHS לתעלות מיזוג אוויר וחשמל, בהתאם להוראות הפיקוח ומהנדס והמצב בשטח וכן שינוי צנרת של המיזוג אוויר מצינורות פלדה לצינורות PPR דבר שמצריך תמיחות יותר מסיביות עקב אלסטיות של הצינור (המחיר בחוזה אינו כולל תמיחות מאחר אין פרט לעבודה זו ראה מפרט מיוחד סעיף 15.29.5.3) להנחשה ראה תמונות מצורפות	יח'	206.00	850.00	175,100
63	24.22.04.0250	99/116	פירוק תקרה אקוסטית שבוצע בהתאם לתכניות הביצוע שנמסרו לנו ולאחר גמר העבודה נמצא כי התכנון לקוי ואין אפשרות חהכניס את האביזרים למרוח בין התקרהאקוסטית לתקרה מבטון בחדר הצפוני שאושרה ע"י אדרכת בהתאם להוראות המתכנן	מ"ר	101.59	202.32	20,554
64	22.04.12.0020	99/147	אספקה והתקנת תקרה אקוסטית במקום תקרה שבוצע ופורקה בהתאם לחוזה עקב טעות במידות שלא היו תלויים באנו כולל הגבהות וסינוורים (עבודה מיוחדת)	מ"ר	101.59	420.00	42,668
65	24.02.10.0620	99/148	עקירת יסודות קיימים בקוטר 30 ס"מ ובעומק 1 מ' והוצאת הפסולת מחוץ לבניין של הגדר הקיימת שנתגלו בציר בציר של הקיר תומך	יח'	16.00	240.00	3,840
66	24.06.20.0011	99/75	פרוק 2 דלתות פלדה בחדר חשמל ותקשורת במבנה איתמר ותיקון לאחר התקנת דלתות חדשות שאושרו בשינוי חוזה ואשר לא כולל בתוחו את הפירוק הדלת	קומפ'	1.00	1,660.96	1,661
81	98.09.40.7005	99/149	אספקה והתקנת מכסה מרובע באתר סולן עקב שינוי קוי הזנה	יח'	1.00	600.00	600
86	99.00.091	99/152	תכנון קיר מסך מפרופיל ברזל כולל אישור והכנת תכניות ASMADE (המחיר אינו כולל תכנון יצור שכולל בחוזה)	יח'	1.12	18,000.00	20,160
89	22.06.01.0041	99/88	אספקת ריצוף לפי דרישה מיום 8.02.2021 רצפה צפה הזמינו ריצוף 60/60 (כל הכמות היתה מונחת על יד בניין קיים)	יח'	120.00	116.96	14,035
91	00.07.01.0110	99/91	תוספת מחיר לסעיף תיקון אספלט בסולן עבור הובלת ציוד וצוות לפיזור אספלט והידוק בשטח כ 40 מ"ר במקום 200 מ"ר	יח'	1.00	15,750.00	15,750
94	02.61.01.2210	99/154	קידוח בקוטר 3" בקיר קים בעובי 20 ס"מ לניקוז חלק האחורי של בניין סולן	יח'	6.00	400.00	2,400
95	99.00.155	99/155	חיתוך קורה קיימת וחיתוך החלק שנשאר בהתאם לתכנית מצ"ב	קומפ'	1.00	2,800.00	2,800

60

י.שומרוני

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן מ.ק. 888

מס"ד	פריט SSC	מספור הקבלן	טקסט קצר	יחידת מידה בסיסית	כמות	מחיר	סה"כ
96	99.00.0167	99/167	תכנון קונסטרוקציה חלקי של התקרות בהתאם לדרישה הפיקוח לפי חשבונות של ביזי מהנדסים (נספח 216) העבודה הנ"ל (אינה תוכנית יצור)	יח'	1.00	9,410.00	9,410
98	99.00.0170	99/170	תשלום בגין העברת חומרים בידיים עקב חפירות וחסימת האתר ע"י קבלן מטעמכם ראה מכתבנו מיום 06/11/2018 (נספח 238,261)	קומפ'	1.00	80,000	80,000
99	99.00.0171	99/171	קידוח ושתילת ברזל קוטר 14 בהתאם לסקיצה ומכתבנו (נספח 260) ובאישור מהנדס מתעמנו	יח'	86.25	60.00	5,175
100	99.00.0162	99/162	איטום קיר קיים לחדש כולל חומר מתוצרת חוץ שהובא לארץ מאופן מיוחד כולל איטום מיוחד על צנרת באורך כללי של 30 מ' בהתאם הצעת מחיר (נספח 204)	קומפ'	1.00	75,040.00	75,040
101	00.04.60.0020	99/57	תשלום עבור מנהל עבודה שעבד במשך כל התקופה שאושרה בגין עבודה חריגה של שאיבת מים שהיו בשטח שלא באשמתנו. זו עבודה יחידה שבוצע בכול התקופה הנ"ל ואושרה ושולמה בגינה 31000 ש"ח שברור הוא כי הסכום הנ"ל לא מחסה את ההוצאות אתר של מהנדס, שמירה וכו... לכן אושר ע"י פיקוח תשלום בגין מנהל עבודה	ש"ע	108.75	315	34,256
102	02.06.12.0131	99/176	השלמת בטון ב-30 בין טבלה חלולה דרוכה ברוחב משתנה בעובי 14 ס"מ בגובה 3.25 מ'	מ"ר	21.51	650	13,982
103	02.06.12.0130	99/175	השלמת בטון ב-30 בין טבלה חלולה דרוכה ברוחב משתנה בין 25 ל 40 ס"מ, ס"מ ובעובי 30 ס"מ ס"מ בגובה 3.25 מ'	מ"ר	5.66	700	3,962
	22.06.01.0041	99/156	תוספת למחיר 22.06.01.0040 רצפה צפה עבור שינוי האריחים במקום צבע איפוקסי. גמר מיוחד לפי דרישת הפיקוח. (יש סתירה בין התכנית למפרט כאשר לגבי המחיר כתב הכמויות קובע בהתאם לחוזה) נדררשנו לבצע אריח יותר יקר מהחוזה ראה RFI מס 11 מיום 18.3.2018	יח'	2,050.23	93.60	191,902
104	22.06.01.0042	99/157	תוספת למחיר 22.06.01.1040 רצפה צפה עבור שינוי האריחים (60/20=24"/8") במקום צבע איפוקסי. גמר מיוחד לפי דרישת הפיקוח RFI ונכ"ל	יח'	331.00	76.05	25,173
107	98.93.01.0213	99/117	תכנון חיזוק התיקרות אקוסטיות בהתאם לדרישת היועץ ואישור התכנון ע"י הפיקוח במבנים סולן, איתמר ישן והחדש (נספח 203)	יח'	3.00	8,400.00	25,200

491

61

י.שומרוני

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן מ.ק. 888

מס"ד	פריט SSC	מספור הקבלן	טקסט קצר	יחידת מידה בסיסית	כמות	מחיר	סה"כ
	99.00.0159	99/159	מבנה איתמר תוספת עינית ביקורת בתחנה קומתית לברז בדיקה לפי דרישה מיום 14.01.20 (נספח 202 סעיף 3.4)	יח'	4.00	420.00	1,680
	99.00.0160	99/160	הכנה בביצוע פתח חדירה להזנת החשמל (נספח 202 סעיף 4)	יח'	4.00	1,500.00	6,000
	99.00.0164	99/164	אספקה והתקנת כנף חלון לממ"ד דגם ישן, מבנה איתמר לפי בקשת הפיקוח. (נספח 213)	יח'	2.00	1,680.00	3,360
	99.00.0168	99/168	תוספת 8% בגין עבודה בשטחינו ע"י קבלנים אחרים תוך שימוש ואחריות של מנהל עבודה, ביטוחים וערבויות. נספח 218	יח'	0.08	1,500,000	120,000
	99.00.0173		אספקה והתקנת קונזולות בין עמודים של הרצפה צפה מפרופיל כולל חיבורם במקום ע"י קידוח וברגים בהתאם ל פרט A שניתן ב בתאריך 18.12.2018 RFI 81 לעבודות חשמל + מ.נ.מ	יח'	850	220.00	187,000
	99.00.0174		אספקה והתקנת עמודים נוספים בהתאם ל פרט A שניתן ב בתאריך 18.12.2018 RFI 81 במידות 40/40 כולל עיגון עם 4 ברגים לרצפת בטון (ג'מבו)	יח'	700	240.00	168,000
							2,012,864

62

י.שומרוני

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן מ.ק. 888

מס"ד	פריט SSC	מספור הקבלן	טקסט קצר	יחידת מידה בסיסית	כמות	מחיר	סה"כ
	B		תשלום בגין רהוט במבנה סולן כולל שינויים				
			הערות הקבלן: פאושלי לא כולל ריהוט ולא באותו חומר. לפי דרישה בוצע גם התאמה למקום				
68	98.17.30.0753	99/102	F-51 שולחן 24 איש (600/250/75)	יח'	1.00	58,312.80	58,313
69	98.17.30.0754	99/103	F-52 שולחן 3 (180/60/75)	יח'	6.00	5,931.90	35,591
70	98.17.30.0755	99/104	F-53 שולחן 24 (541/186-120/75)	יח'	1.00	60,606.00	60,606
71	98.17.30.0762	99/105	F-54 פודיום (60/60/100-115)	יח'	2.00	3,954.60	7,909
72	98.17.30.0758	99/106	F-55 שולחן L (160/70+198/70+53/70*2)	יח'	1.00	21,639.15	21,639
73	98.17.30.0756	99/107	F-56 שולחן ח (0.7*5.0 + 0.7*2.26*2)	יח'	2.00	43,243.20	86,486
74	30.01.11.0233	99/108	F-57 שולחן מדריך 160/70/75	יח'	2.00	4,867.20	9,734
75	30.01.11.0310	99/109	F-58 שולחן משרדי (90/50/75+200/80/75)	יח'	6.00	6,633.90	39,803
76	30.01.11.2993	99/110	F-59 שולחן מחשב	יח'	8.00	4,410.90	35,287
77	98.17.30.0784	99/111	F-60 ארונות 90/41*2 קומות 9 תאים חרוב (18 תא כולל ארונות)	יח'	2.00	20,849.40	41,699
78	98.17.30.0784	99/112	MD-32 ארון אחסון טלפונים 100/87 ס"מ 56 תאים	יח'	1.00	6,844.50	6,845
79	98.17.30.0785	99/113	MD-33 ארון אחסון טלפונים 64/100 ס"מ 40 תאים	יח'	1.00	6,633.90	6,634
							410,547

493

63

י.שומרוני
הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן מ.ק. 888

פריט SSC	מספור הקבלן	טקסט קצר	יחידת מידה בסיסית	כמות	מחיר	סה"כ
6		עבודות נוספות				
C		עבודות אינסטלציה ומ"א				
15.98.01.0982	99/268	פקט 1/2" חדר משאבות חיצוני (מאושר ע"י מפקח מאיר 26.10.20)	יח'	4.00	141.00	564
15.03.05.0021	99/216	קשת פלדה 3" במערכת משאבות מבנה סולן (מאושר ע"י מפקח מאיר 26.10.20)	יח'	2.00	162.00	324
16.03.10.0720	99/215	מעבר פלדה מ"3-4" במערכת משאבות מבנה סולן (מאושר ע"י מפקח מאיר 26.10.20)	יח'	2.00	202.50	405
57.14.08.0070	99/221	אוגן על צינור פוליאתילן מצולב PEX בקוטר 110 מ"מ כולל מחבר אוגן, מצמד, אוגן חופשי, אטמים וברגים במערכת משאבות סולן (מאושר ע"י מפקח מאיר 26.10.20)	יח'	2.00	350.00	700
98.17.15.0722	99/231	לוח חשמל על יד תחנת משאבות בסולן בתוך ארגז 100/100 צמוד לקיר מחיר על בסיס חוזה 98.17.15.0721 (מאושר ע"י מפקח מאיר 26.10.20)	יח'	1.00	32,400.00	32,400
08.93.01.0110	99/232	תכנון לוח חשמל משאבות בסולן (מאושר ע"י מפקח מאיר 26.10.20)	יח'	1.00	11,808.00	11,808
00.04.07.0254	99/228	ביטול צמ"ג קיימים מפלדה כולל פירוק וסתימת החור	קומפ'	15.00	2,600.00	39,000
02.61.01.1430	99/229	קידוח חורים בגג עבור צנרת אינסטלציה בקוטר 6"	יח'	19.00	400.00	7,600
02.61.01.1380	99/230	קידוח חורים בגג עבור צנרת אינסטלציה בקוטר 4" + 24 יח' בממ"ד	יח'	40.00	330.00	13,200
00.04.07.0000	99/213	בהתאם לדרישת המתכנן והפיקוח בוצע הכנסת ברזי ניתוק, אספקה חזרה לכל אגף ואגף במבנה. העבודה כללה ניקוזי מים בשעות מאוחרות, גילוי הבידוד סביב צינור צינור חיתוך הלחמה ריתוך של האוגנים לברזים והתקנת הברזים... תיקוני בידוד לאחר מכן... מילוי מים הפעלת המערכת פעמים	י"ע	3.00	3,672.00	11,016
00.04.07.0252	99/219	חציבת בטונים כפי שהיו בתווי צינורות ביוב וניקוז בבניין ישן צד דרום ראה אישור ביצוע RFI 32 ודרישת קבלן משנה בהפחתת סעיף 00.04.67.0020 (11654.5=121257.5-573)	קומפ'	1.00	11,654.5	11,655
00.04.07.0253	99/224	פירוק צנרת גיברית למזגנים בקוטר 50 לפי דרישת המתכנן עקב הצטלבות עם תעלות חשמל בהתאם ליומן מתאריך RFI 75 ו 29.10.2018, 18.10.2018	קומפ'	1.00	4,310.00	4,310

G, users, marina, my documents, 137 תביעה, איתמר, תביעה 137, גיוליס תביעה 137, ע.ג. אינסטלציה

494

64

י.שומרוני

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן מ.ק. 888

פריט SSC	מספור הקבלן	טקסט קצר	יחידת מידה בסיסית	כמות	מחיר	סה"כ
		ביצוע כל ההכנות לצורך בדיקת מתקן כיבוי אש כולל הכנת המתקנים וצוות שהיה במקום מאחר והבדיקה נכשל שלא באשמתנו זאת בגלל חוסר קו תקשורת כך ההוצאה ניתנה לשווא והינו צריכים לעשות פעם שניה ושלישית וכן גרם לחוסר מסירה בזמן (הוצאות שוטפות)	יח'	1.00	12,500.00	12,500
07.15.01.0040 (57.081.0120)	99/220	תוספת מחיר לס. 07.15.01.0040 עבור אספקה והתקנת 2 משאבות NKMG65-315/309/B/11.0/4CTF 3" בהתאם לניתוח מחיר	קומפ'	2.00	88,990.00	177,980
07.19.04.0260	99/200	תוספת למחיר צינורות PPR עבור ביצוע שרוול מצינור פוליאטילן HDPE/גברית" מותקנים על צינורות קיימים בקוטר 63 מ"מ עם שרוול בקוטר 110 מ"מ כולל חיתוכים והרכבה לא כולל ספחים והפחתה בידוד פח שבחוזה	מ"א	69.80	514.53	35,914
07.19.04.0280	99/201	תוספת למחיר צינורות PPR עבור ביצוע שרוול מצינור פוליאטילן HDPE/גברית" מותקנים על צינורות קיימים בקוטר 90 מ"מ עם שרוול בקוטר 160 מ"מ כולל חיתוכים והרכבה לא כולל ספחים והפחתה בידוד פח שבחוזה	מ"א	157.60	672.89	106,047
07.19.04.0281	99/202	תוספת למחיר צינורות PPR עבור ביצוע שרוול מצינור פוליאטילן HDPE/גברית" מותקנים על צינורות קיימים בקוטר 110 מ"מ עם שרוול בקוטר 200 מ"מ כולל חיתוכים והרכבה לא כולל ספחים והפחתה בידוד פח שבחוזה	מ"א	33.60	894.49	30,055
07.19.04.0295	99/203	תוספת למחיר צינורות PPR עבור ביצוע שרוול מצינור פוליאטילן HDPE/גברית" מותקנים על צינורות קיימים בקוטר 160 מ"מ עם שרוול בקוטר 250 מ"מ כולל חיתוכים והרכבה לא כולל ספחים והפחתה בידוד פח שבחוזה	מ"א	422.75	891.18	376,746
07.80.20.0790	99/204	תוספת למחיר צינורות PPR עבור ביצוע איטום מפוליאטילן מוקצף בתוך השרוול מצינור פוליאטילן HDPE/גברית" העבודה מתבצעת על הגג כולל עטיפת הצינורות וצבע לבן בקוטר 63 מ"מ עם שרוול בקוטר 110 מ"מ כולל חיתוכים והרכבה לא כולל ספחים	מ"א	69.80	188.62	13,166

הקמת מבנה איתמר, תביעה 137, G, users, marina, my documents,

גיוליס תביעה 137,

ע.נ. אינסטלציה

495

65

י.שומרני
הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן מ.ק. 888

פריט SSC	מספור הקבלן	טקסט קצר	יחידת מידה בסיסית	כמות	מחיר	סה"כ
07.80.20.0810	99/205	תוספת למחיר צינורות PPR עבור ביצוע איטום מפוליאטילן מוקצף בתוך השרוול מצינור פוליאטילן HDPE/גברית" העבודה מתבצעת על הגג כולל עטיפת הצינורות וצבע לבן בקוטר 90 מ"מ עם שרוול בקוטר 160 מ"מ כולל חיתוכים והרכבה לא כולל ספחים	מ"א	109.00	188.62	20,560
07.80.20.0811	99/206	תוספת למחיר צינורות PPR עבור ביצוע איטום מפוליאטילן מוקצף בתוך השרוול מצינור פוליאטילן HDPE/גברית" העבודה מתבצעת על הגג כולל עטיפת הצינורות וצבע לבן בקוטר 110 מ"מ בקוטר 200 מ"מ כולל חיתוכים והרכבה לא כולל ספחים	מ"א	33.60	221.02	7,426
07.80.20.0812	99/207	תוספת למחיר צינורות PPR עבור ביצוע איטום מפוליאטילן מוקצף בתוך השרוול מצינור פוליאטילן HDPE/גברית" העבודה מתבצעת על הגג כולל עטיפת הצינורות וצבע לבן בקוטר 125 מ"מ עם שרוול בקוטר 250 מ"מ כולל חיתוכים והרכבה לא כולל ספחים	מ"א	422.75	221.02	93,436
15.03.12.0385	99/208	ספחים לצנרת פוליאטילן בקוטר 75 מ"מ כולל חיתוך, איטום ובידוד צבע לבן לצינורות PPR בקוטר 110 מ"מ שרוול	יח'	36.00	620.33	22,332
15.03.12.0565	99/209	ספחים לצנרת פוליאטילן בקוטר 90 מ"מ כולל חיתוך, איטום ובידוד צבע לבן לצינורות PPR בקוטר 160 מ"מ שרוול	יח'	115.00	988.13	113,635
15.03.12.0580	99/210	ספחים לצנרת פוליאטילן בקוטר 110 מ"מ כולל חיתוך, איטום ובידוד צבע לבן לצינורות PPR בקוטר 200 מ"מ	יח'	92.00	1,491.53	137,221
15.03.12.0619	99/211	ספחים לצנרת פוליאטילן בקוטר 160 מ"מ כולל חיתוך, איטום ובידוד צבע לבן לצינורות PPR בקוטר 250 מ"מ	יח'	355.00	1,738.58	617,196
07.70.14.0330	99/214	אספקה והתקנת בושינג מיוחד כולל חריטה מיוחדת (אין מוצר מדף הנ"ל עקב התחברות צנרת נחושת עם צנרת PPR על מנת למנוע חלודה בעתיד דף 15/143	קומפ'	1.00	29,536.00	29,536
15.60.01.0001	99/217	תיקונים במערכת מ"א כתוצאה מאי שימוש נכון במערכת תוך גרימת נזק למערכת והחלפת אביזרים לפי חשבוניות שבוצעו ע"י חברת לרום טכני ולאחר תקופת אחריות	קומפ'	1.00	34,381.76	34,382
07.25.00.0001	99/222	מערכת כיבוי אש בסולן לפי תמונה (נמצאת מחוץ לבניין)	קומפ'	1.00	7,870.00	7,870

66

י.שומרני
הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן מ.ק. 888

פריט SSC	מספור הקבלן	טקסט קצר	יחידת מידה בסיסית	כמות	מחיר	סה"כ
07.05.01.0280	99/226	אספקה והתקנת צינור נחושת "1 1/8" עבור יחידות מ"א בהתאם לסקיצה דף 15/140	מ"א	225.40	295.00	66,493
08.93.01.0111	99/233	תכנון לוחות משאבות באיתמר	יח'	2.00	14,760.00	29,520
99.00.235	99/235	תוספת מפסיק זרימה חשמלי FLOWSVICH	יח'	2.00	8,000.00	16,000
99.00.236	99/236	בדיקת לחץ מים למבנה איתמר לפי בקשת המפקח מאיר כולל אביזרים וחיבור לברז קיים	קומפ'	1.00	4,500.00	4,500
99.00.237	99/237	כנ"ל כולל השכרת משאבת לחץ	יח'	1.00	7,500.00	7,500
99.00.238	99/238	כנ"ל כולל השכרת משאבת לחץ של 12 אט.	יח'	1.00	9,500.00	9,500
99.00.239	99/239	סיפון מפלדה מגולוונת "4 מ 4" זווית עבור יטות על הגג לפי סקיצה 24	יח'	2.00	1,800.00	3,600
99.00.240	99/240	משחרר אוויר "3/4" תוצרת "ארי"	יח'	3.00	200.00	600
99.00.241	99/241	צינור HDPE "גיברית" בקוטר 12" עבור חיבור בין צינורות עטופים בקוטר 10" לפי דרישת הפיקוח	מ"א	36.00	1,200.00	43,200
99.00.242	99/242	מופב חשמלית בקוטר 12"	יח'	3.00	4,500.00	13,500
99.00.243	99/243	צמצם לחץ "1 1/2" עבור הכנסת מים למערכת לפי סקיצה מס' 16	יח'	1.00	650.00	650
07.14.08.0913	99/244	פורק לחץ "1" מברונזה לפי סקיצה מס' 16	יח'	1.00	400.00	400
99.00.245	99/245	תשלום בגין בדיקת גילוי אש שנכשלה עקב אי קיום השלמת קו התקשורת של היחידה (נספח 202 סעיף 2)	יח'	1.00	4,000.00	4,000
99.00.246	99/246	תוספת שסתום הדף בממ"ד (נספח 202 סעיף 5 + נספח 209 + ניתוח מחיר)	יח'	1.00	1,228.50	1,229
99.00.247	99/247	מבנה איתמר תוספת עינית ביקורת בתחנה קומתית לברז בדיקה לפי דרישה מיום 14.01.20 (נספח 202 סעיף 3.4)	יח'	4.00	420.00	1,680
99.00.248	99/248	אספקה והתקנת משאבת מים מורכבת על גבי משטח בטון מחוץ למבנה באיתמר	יח'	2.00	23,000.00	46,000
99.00.249	99/249	ביצוע בדיקה נוספת של גילוי אש לפי סיכום ישיבה מתאריך 18/12/2019 עקב אי התקנת קו תקשורת סעיף 2 (נספח 215)	יח'	1.00	8,500.00	8,500
99.00.250	99/250	תשלום בגין בדיקת ספרינקלרים סך של 3950 ₪ (נספח 220)	יח'	1.00	4,424.00	4,424
99.00.251	99/251	תוספת למחיר על צילרים שבחוזר עבור הזמנה מיוחדת בהתאם לדרישת הפיקוח (נספח 221)	יח'	2.00	38,000.00	76,000

67

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן מ.ק. 67

פריט SSC	מספור הקבלן	טקסט קצר	יחידת מידה בסיסית	כמות	מחיר	סה"כ
99.00.252	99/252	תשלום בגין חיטוי צנרת לפי חשבונית מס' 536 מתאריך 11/08/2019 ע"ס 1750 ש"ח (נספח 246,247)	יח'	1.00	1,960.00	1,960
24.07.01.325	99/267	פרוק צינור פלדה בקוטר מ"מ 1/2 עד 3" בהתקנה גלויה או סמויה באורך עד 80 מטר, כולל אביזרים, תמיכות, לרבות סילוק פסולת מהאתר	קומפ'	1.00	95,342.00	95,342
						2,003,581

68
888

י.שומרוני

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר וסולן מ.ק. 888

פרט SSC	פרק	טקסט קצר	יחידת מידה בסיסית	מחיר נטו	כמות	סה"כ חשבון סופי
D		עבודות נוספות בחשמל				
08.93.01.0110	99/50 2	שינוי תכנון בלוח ראשי פעם שניה כולל התאמה לפי דרישת המתכנן במבנה סולן	יח'	8,136.00	1.00	8,136
08.93.01.0111	99/50 3	כנ"ל ללוח משנה	יח'	5,000.00	1.00	5,000
08.11.02.0015	99/50 1	אספקת והתקנת UPS מערכת אלפסק 150KVA במקום MST 160 KVA שבחזרה כולל מצבר 12V 12FLB300 , כונן למצברים, RIELLO , SNMP+MODBUS 204 , שגאי בידוד 3X400V בקו, שגאי בידוד 150 קו"א , MOE4X250AFILTER	קומפ'	184,240	1.00	184,240
35.01.00.0001	99/50 0	עבודות נוספות לעבודות בקרה במבנה סולן בהתאם לדרישת הפיקוח והצעת המחיר מיום 18/08/2019	קומפ'	28,784.00	1.00	28,784
99.08.0001	99/50 5	תמיכת עמוד הזנה קיים בקצה הבנין כולל עוגנים ותמיכה מספר עקב חפירה של התעלות בקרבת מקום	קומפ'	6,500.00	1.00	6,500
						232,660

499

70

הזמנה 4440880408 הקמת מבנים איתמר
וסולן מ.ק. 888

תחשיב לתקורה בגין הארכת תקופת
ביצוע לפי מדף 3210 דף 29 סעיף 49
5.ק.ו

תאריך התחלת עבודה 18.01.2018 לפי יומן מס' 1
תאריך סיום עבודה ומסירה בסולן 02.12.2019
תאריך סיום עבודה ומסירה באיתמר 17.08.2020
הארכת תקופת ביצוע
הקף העבודות לפי חוזה בהערכה
הפרש כמויות דפים 48-49 וכנ"ל
עבודות נוספות פרק 7 דפים 58-70 וכנ"ל

הוצאות תקורה

$$Q=P(T1/To*K0-K1)$$

Q = הוצאות התקורה
 P = אחוז הוצאות המוסכם המבוטא כשבר עשרוני:
באתר פתוח - 6%
 $K0$ = סכום החוזה = 17,701,117 ₪
 $K1$ = סכום הביצוע במחירי בסיס, ללא מע"מ וללא התייקרות (טרם סוכם)
 To = תקופת הביצוע החוזית 14 חודשים + בקשתנו 8.13 חודשים + 78 יום + 3 חודשים = 29 חודש
 $T1$ = תקופת הביצוע, כולל ארכת שניתנו בהתאם לסעיפים קטנים או תקופת הביצוע בפועל - הקצרה מבין שתיהן 29 חודשים
 $568,675 = 6\% * (29/14 * 17,701,117 - 27,187,680)$

הערה: הסכום יתוקן לאחר אישור החשבון הסופי

501

חישוב לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה ולפי חוק ההוצל"פ

עזרה

השימוש במחשבון זה הוא ללא
תשלום.

השימוש במידע באתר זה הינו
באחריות המשתמש בלבד.
תוצאות אלו אינן בבחינת המלצה
או התחיבות אלא מוגשות כשירות
לצרכן בלבד.

אישור על נכונות החישוב "אתם
מחשבים אנחנו מאשרים"
לקבלת פרטים פנו אלינו באמצעות
"צור קשר" באתר מ.א. בקרה
וניחול בד'יקת בנקים

תאריך סיום

19/06/2023

תאריך התחלה

30/06/2018

סכום קרן החוב

10000000

בחר סטאטוס

☒ ריבית צמודה לפני פס"ד

לא ניתן לחשב לאחר תאריך (30/06/2023)

חשב

נקה



ריבית צמודה לפני פס"ד

סכום	סה"כ הפרשי הצמדה וריבית	הפרשי הצמדה ריבית	ריבית מחושבת	הפרשי הצמדה קרן	סכום קרן החוב	תאריך סיום	תאריך התחלה
55.38	1665655.38	12776.47	572197.65	1080681.26	10000000	19/06/2023	30/06/2018

דוח מפורט

סה"כ לה"פ
572,197.65

מחשבוני פיינסיים - כל הזכויות שמורות © למ.א. בקרה וניחול 1987 בע"מ המתמחה בחישובי ריבית ובדיקת חשבונות בנקים

הצורה: הסכום 'תורן' לאחר
א'שור משתון הסוף

502

72

11. הפרשי מדד לסכום שטרם שולם

112 נק'	בסיס חוזה	1
129	בסיס 05.2023	2
	סה"כ %	
15.36%	$15.36\% = 129.2 / 112 - 1$	
	סה"כ הסכום שטרם שולם (גובה האגרה)	3
<u>1,536,000</u>	$10000000 * 15.36\% (ע)$	
	הערה: הסכום יתוקן לאחר אישור החשבון הסופי	

503